

证券代码：300029

证券简称：ST 天龙

公告编号：2021-021

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函更正、补充回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

针对深圳证券交易所创业板公司管理部 2021 年 2 月 22 日下发的《关于对江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2021〕第 105 号）（以下简称“关注函”），公司已于 2021 年 3 月 4 日进行回复（公告编号：2021—019），现就南通屋顶太阳能分布式光伏发电 EPC 项目、阜新市晶步光伏发电项目光伏区建筑安装工程 EPC 项目、邱集镇风力发电项目集电线路工程 EPC 项目、齐齐哈尔讷河市光伏发电 EPC 项目及乌海市光伏基地 EPC 项目收入相关情况补充更正回复如下：

一、原第 1 问（5）项阜新市晶步 100MW 光伏发电项目光伏区建筑安装工程专业分包合同执行情况、完工进度、收入、成本及毛利金额、毛利率存在需要更正的事项：

更正前：合同含税收入为 4506.7 万元，完工进度为 29.43%，成本为 3843.04 万元，毛利金额为 194.18 万元，毛利率 4.81%。

更正后：合同含税收入为 2815.41 万元，完工进度为 18.38%，成本为 2400.11 万元，毛利金额为 117.41 万元，毛利率 4.66%。

更正的主要原因为公司出于审慎性考虑，根据业主对总承包方确认的完工进度对公司与上级分包方确认的完工进度进行了调整。

二、相关 EPC 工程进度项目及收入确认情况如下：

1、南通百纳数码材料有限公司 1MW 屋顶分布式光伏发电项目：业主为南通

百纳数码新材料有限公司，总承包单位为上海电橙科技有限公司，公司子公司四川中蜀为分包方，由于该项目是在业主厂房上进行施工建设，业主方现场安排了人员对项目施工建设进行监督，未指定第三方监理公司进行监理工作。该项目于2020年12月25号完成项目整体施工及安装调试工作，截止2020年12月31日公司与总包方书面确认的进度为完工金额为275.5万元，完工进度为95%。由于业主方南通百纳公司生产计划紧张，不能安排配电房停电接引工作，经各方沟通定于2021年元旦放假期间停电接引，该确认的完工进度符合项目实际情况。四川中蜀于2021年1月1日至1月4日完成了项目的停电接引工作，项目于2021年1月5日通过供电公司竣工验收，2021年1月8日完成整体并网工作。

2、辽宁阜新市晶步100MW农光互补发电工程项目：业主为晶科电力科技股份有限公司，总包方为中国电建集团下属工程公司，第一级分包方为山东鲁宁建筑安装工程有限公司，第二级分包方为公司子公司四川中蜀，监理方为公诚管理咨询有限公司（为业主聘请的监理方）。四川中蜀承包其中的光伏区全部施工任务及相关设备材料的采购，截止2020年12月31日，四川中蜀与第一级分包方山东鲁宁建筑安装工程有限公司确认的工程结算金额为4506.70万元，完工进度为29.43%。根据业主、总承包方和第三方监理公诚管理咨询有限公司确认的总承包工程结算金额为5956.20万元，合同完工进度27.59%，其中，就四川中蜀完工的部分确认的结算金额应为2815.32万元，对应的完工进度为18.38%，比公司与第一级分包方确认完工进度低9.59%。公司根据业主对总承包确认的工程量清单，参考业主对总承包确认的完工进度，计算阜新项目调整后的结算金额应为2815.32万元，完工进度为18.38%，公司调整后的完工进度与总承包监理确认的进度一致，不存在差异。

3、徐州优能新能源有限公司邱集镇61.6MW集中式风力发电项目：业主为徐州优能新能源有限公司，总承包方为中国电建集团下属工程公司，第一级分包方为武汉三龙天成电力设备有限公司（以下简称“武汉三龙”），第二级分包方为公司子公司四川中蜀，监理方为江苏苏安电力工程管理有限公司（为业主聘请的监

理方)。总包方将集电线路工程委托给武汉三龙，武汉三龙委托给四川中蜀，该项目集电线路工程合同金额为 1627.87 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司确认的金额为 958.69 万元，完工进度为 61.78%，根据业主和监理确认的徐州邱集风电项目产值表集电线路工程结算金额为 1116.71 万元，完工进度为 68.60%，公司确认进度未超过总承包监理确认的进度。

4、齐齐哈尔可再生能源综合应用示范区讷河市 125MW 光伏发电项目一标段 50MW 项目：业主为讷河市晶鸿光伏电力有限公司，总承包方为公司子公司四川中蜀，监理为公诚管理咨询有限公司。截止 2020 年 12 月 31 日，公司确认的完工金额为 1,022.27 万元，完工进度为 26.24%，与第三方监理确认的进度一致，不存在差异。

5、乌海市英能新能源科技有限公司 100 兆瓦光伏基地项目光伏区 62.458MW 项目：业主为乌海市英能新能源科技有限公司，总承包方公司子公司四川中蜀，监理方为中新凯瑞工程咨询有限公司。截止 2020 年 12 月 31 日，公司确认的完工金额为 1,903.81 万元，完工进度为 67.47%，与第三方监理确认的进度一致，不存在差异。

三、经上述阜新项目营业收入调整后，公司初步确认的营业收入仍在年度业绩预告范围之内。针对公司报告期内营业收入是否存在跨期的情况，会计师尚需进行进一步的审计，如经审计后营业收入调整或扣除的，公司存在 2020 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元的可能性，公司股票存在被实施退市风险警示的风险。

公司将协调年审会计师尽快开展上述项目的核查工作，确保公司相关数据的真实、准确、完整，年报审计工作尚在进行中，具体以审计数据为准。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 10 日