

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018-068

神雾环保技术股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司（以下简称“神雾环保”或“公司”）于 2018 年 6 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部下发的《关于对神雾环保技术股份有限公司的问询函》（创业板问询函【2018】第 238 号）（以下简称“问询函”）。公司及董事会在收到上述函件后高度重视，经过认真积极准备，现将回复内容公告如下：

问题一、请补充说明胜沃项目一期工程、二期工程的完工情况及尚需建设内容，拟建设电石炉生产线数量及对应产能情况，以及本次复工建设的具体内容。

回复：

胜沃一期工程项目概况：共建设生产线为 2 条，包括 48000KVA 电石炉 4 台，预热炉 2 台；产能为 40 万吨/年。完工情况：累计完成总进度为 99.63%，1#电石炉已投料生产。

胜沃二期工程项目概况：共建设生产线为 4 条，包括 48000KVA 电石炉 8 台，预热炉 4 台；产能为 80 万吨/年。完工情况：累计完成总进度为 47.31%，预热炉单元、电石炉单元、原料处理单元的设备基础、建筑物主体完成，预热炉、电石炉设备已到场、进入完成安装阶段，管道、电气设备材料已订货、陆续到场。

本次复工建设内容：上海图世投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海图世”）预计将于 2018 年 6 月底前分批以股权投资的方式投入项目公司 1.9 亿元，按照业主安排，本次复工重点为一期 2#、3#、4#电石炉电气接线、设备调试、联动试车等工作。

问题二、公告显示，受 2018 年上半年公司资金紧张及项目业主方融资进度

未达预期的影响，今年春节过后胜沃项目未能按期开工建设。请详细说明上述影响因素是否已消除，如是，请详细说明具体情况；如否，请充分提示上述因素对胜沃项目复工的实施进展影响的不确定性及相关风险。

回复：

因项目业主方受到公司 2018 年 1 月中旬股票复牌后股价的大幅下挫，资本市场及金融机构对神雾技术及其可持续经营能力不断质疑的影响，采用神雾技术的业主方在项目融资上受到很大影响，融资进度未达预期，加之公司 2018 年上半年流动资金紧张，公司项目未能按期复工。

随着公司控股股东神雾集团引入战略投资者工作的顺利推进，目前已部分解决公司员工欠薪问题，公司骨干员工队伍稳定，保证了公司正常生产经营及项目现场施工需要。公司于 2018 年 6 月 9 日胜沃项目现场正式恢复建设，项目管理人员已全部到位，施工人员进场施工，电气仪表安装和设备调试已经开始。公司及业主方达成共识，全力以赴共同推进项目建设，完成项目节点目标。

截止目前，公司流动资金紧张问题仍未彻底解决，如未来业主方融资进度未达预期及上海图世与项目公司《增资扩股协议》未及时签订，将导致胜沃项目复工的实施进展具有一定的不确定性，项目建设存在未能按计划完工的风险。

问题三、请充分提示上海图世投资管理中心（有限合伙）投入该项目资金的进展情况、该项目主要目标节点的推进情况以及该项目的回款情况存在不确定性的风险。

回复：

1、据向公司控股股东神雾集团了解，上海图世预计将于 2018 年 6 月底前分批以股权投资的方式投入项目公司 1.9 亿元，因项目资金投入时间取决于上海图世与项目公司《增资扩股协议》签订时间，该协议签订时间与项目业主方资金投入时间均存在一定的不确定性。

2、2018 年该项目计划主要目标节点为：2018 年 6 月 9 日项目复工；2018 年 8 月 30 日 2#电石炉投产；2018 年 12 月 30 日 3#4#电石炉投产。项目主要目标节点是否能按计划推进主要取决于项目业主方资金到位情况，因此项目实际执行情况未来受业主方的影响存在一定的不确定性。

3、胜沃项目合同金额总计386,258.76万元，截至目前，胜沃项目累计确认收入21.89亿元，已回款11.50亿元。该项目采用完工百分比法确认收入成本，并根据与业主签订的工程总承包合同约定的结算节点来与业主结算款项，因项目实际执行情况受业主方的影响，项目后期回款存在一定的不确定性。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2018年6月14日