



广东水电二局股份有限公司 关于2019年第二季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2019年第二季度工程项目经营情况披露如下：

一、截至2019年6月30日工程项目总体情况

序号	项目	订单数量(个)	工程施工金额(万元)
1	2019年第二季度新签工程施工项目	29	539,247.33
2	截至2019年6月30日累计已签约未完工工程施工项目	281	2,873,391.88
3	截至2019年6月30日已中标尚未签约工程施工项目	10	579,420.70

二、截至2019年6月30日重大工程项目进展情况

序号	项目名称	工程施工金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江(乌石至三水河口)航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工	158,122.65	总承包	2016年6月1日	41个月	正在履行，已完成项目施工的80.54%。按合同约定及时结算与回款。
	北江(韶关至乌石)航道扩能升级	97,890.64	总承包	2017年1月8日	41个月	正在履行，已完成项目施工的60.84%。按合同



		工程孟洲坝 枢纽二线船 闸工程			日		约定及时结算 与回款。
2	广东省韩江高陂水 利枢纽工程PPP项 目		271,914.62	PPP 模式	2016 年9 月16 日	66个月	正在履行，已完 成项目施工的 46.81%。按合同 约定及时结算 与回款。
3	弥 勒 城 轨 项 目	弥勒市城市 轨道交通建 设（一期） PPP项目	180,303.66	PPP 模式	2017 年8月 10日	720日 历天	正在履行，已完 成项目施工的 3.16%。按合同 约定及时结算 与回款。
		弥勒市城市 轨道交通周 边配套基础 设施建设项 目	52,857.60	PPP 模式	--	360日 历天	已签订PPP投 资协议，其他相 关协议正在签 订当中。
4	广州市轨道交通二 十二号线施工总承 包项目		273,401.37	总承 包	2018 年8月 30日	首通段： 977日 历天，后 通段： 1464日 历天	正在履行，已完 成项目施工的 19.64%。按合同 约定及时结算 与回款。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

2019年7月30日