

海能达通信股份有限公司

关于公司德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的上线暨运营公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

自 2015 年 3 月开始，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）陆续公告了旗下德国子公司 Hytera Mobilfunk GmbH（以下简称“HMF”）承建的荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分（以下简称“荷兰 C2000 项目”）的中标及项目进展情况。公司中标的荷兰 C2000 项目累计总金额 1.28 亿欧元（约合人民币 9.86 亿元），其中包括基站设备及系统迁移 1.053 亿欧元（约合人民币 8.13 亿元）和维保服务 2,240 万欧元（约合人民币 1.73 亿元）。

近日，公司收到德国子公司 HMF 对于荷兰 C2000 项目的最新进展，由 HMF 承建的 Tetra 基站系统向荷兰现有指挥系统的迁移服务已基本完成，并于当地时间 2020 年 1 月 27 日晚到 28 日凌晨完成了整体迁移，系统正式全面上线并投入使用。现将相关进展情况说明如下：

一、项目概述

2015 年 3 月 9 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的提示性公告》（公告编号：2015-009），德国子公司 HMF 预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目的 Part1 部分。

2015 年 3 月 31 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-026），公司德国子公司 HMF 收到荷兰安全与司法部的通知邮件，由于 KPN、Motorola 和 Koning&Hartman 组成的联合投标方（以下简称“KMK”）在法

定期限内（预中标结果发出后 20 天内）向荷兰政府提起了法律诉讼，根据相关规定，荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1、Part2 和 Part3 都将被暂停，在诉讼结果明确之前，暂停宣布最终中标结果。

2015 年 6 月 17 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于德国全资子公司预中标荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2015-050），公司德国子公司 HMF 获悉了诉讼结果，荷兰海牙法庭判决 KMK 为败诉方。北京时间 2015 年 6 月 17 日晚间（荷兰当地时间 2015 年 6 月 17 日工作时间），公司德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部（代表荷兰国家政府签署协议）就“荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分”签署了主协议。

2016 年 6 月 28 日，公司通过指定披露媒体对外披露了《关于公司德国全资子公司履行荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的进展公告》（公告编号：2016-060），德国子公司 HMF 已顺利完成第一个里程碑节点（即设计阶段），并收到了荷兰安全与司法部汇来的根据合同付款条约规定的第一笔款项 11,683,483.44 欧元（折合人民币约 85,639,933.62 元）。

2017 年，德国子公司 HMF 所负责的有关荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统基础设施项目 Part1 部分的专业无线通信系统设备（包括硬件和软件）已经全部完成安装，并确认了部分收入，但已安装完成的通信系统设备因第三方负责的 Part3 部分进展滞后无法完成交付。为不影响荷兰公共安全用户使用新通信系统，德国子公司 HMF 与荷兰安全与司法部达成协议，由 HMF 向荷兰现有指挥系统提供部分新系统的迁移服务，包括相关的研发、安装、调试、培训等任务，将已建设完成的荷兰公共安全应急服务更新 C2000 通信系统通信基站接入荷兰现有指挥调度系统中。

二、最新进展情况

近日，德国子公司 HMF 承建的荷兰 C2000 项目取得阶段性进展，HMF 承建的 Tetra 基站系统向荷兰现有指挥系统的迁移服务已基本完成，并于当地时间 2020 年 1 月 27 日晚到 28 日凌晨完成了整体迁移，系统正式全面上线并投入使用。自此，公司承建的荷兰 C2000 项目及后续新增部分已基本完成，待后续试运营结束后全部交付给客户，

并进入维保阶段。

本项目累计合同金额约 1.28 亿欧元（约合人民币 9.86 亿元），截止目前，已累计确认收入 9,160.72 万欧元（约合人民币 7.07 亿元），收到款项 6,214.12 万欧元（约合人民币 4.80 亿元）。后续将按照合同约定进行收入的确认和回款。

三、对公司的影响

本项目是由公司承接的欧洲发达国家公共安全专用通信网络建设项目，网络覆盖荷兰全境，实施过程具有一定的复杂性，在第三方进度严重滞后导致无法整体交付的情况下，公司与客户共同商讨并形成解决方案，将全套基站系统与现有指挥调度系统对接，完成了整体的研发、安装、迁移工作，确保客户能够顺利使用新的专用通信系统。截至目前，本项目已完成了新基站系统的建设和整体迁移工作，公司承建的新基站系统全面启用，原旧基站系统停止使用，标志着公司承接的荷兰 C2000 通信系统更新项目 Part1 部分已全面交付并投入使用，后续试运营结束后将进入维保阶段。

本项目是公司承接的规模最大的国际项目之一，在面临外部诸多不利因素的背景下，保质保量实现了关键阶段交付，充分体现了公司面对客户复杂需求的研发能力以及快速响应能力，是对公司国际超大型专网项目承接能力的一次有力论证。随着世界各国对专用通信需求的不断提升，及公司在专用通信行业地位的不断提升，有望持续获得更多的海外大项目机会，本次荷兰 C2000 项目的顺利交付，有利于进一步提升公司在全球市场的竞争力，并对国内外专用通信网络建设及运营起到良好的借鉴意义。

四、风险提示

本项目目前虽已全面交付给客户使用，但仍需试运营完成后才正式验收通过，不排除在试运营期间出现一些无法预料的问题，导致最终交付时间延长。

公司将根据项目进展情况严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2020 年 2 月 4 日