



## 广东水电二局股份有限公司 关于2020年第二季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2020年第二季度工程项目经营情况披露如下：

### 一、截至2020年6月30日工程项目总体情况

序号	项 目	订单数量(个)	工程施工金额 (万元)
1	2020年第二季度新签工程施工项目	11	46,811.76
2	截至2020年6月30日累计已签约未完工工程施工项目	266	3,203,059.47
3	截至2020年6月30日已中标尚未签约工程施工项目	7	272,392.90

注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

### 二、截至2020年6月30日重大工程项目进展情况

序号	项目名称		工程施工金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江航道扩能升级项目	北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工	158,122.65	总承包	2016年6月1日	41个月	已完工，正在结算。



		北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程	97,890.64	总承包	2017年1月8日	41个月	正在履行，已完成项目施工的89.79%。按合同约定及时结算与回款。
2	广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目		271,914.62	PPP 模式	2016年9月16日	66个月	正在履行，已完成项目施工的67.28%。按合同约定及时结算与回款。
3	弥勒城轨项目	弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP 项目	180,303.66	PPP 模式	2017年8月10日	720日历天	正在履行，已完成项目施工的3.16%。按合同约定及时结算与回款。
		弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目	52,857.60	PPP 模式	--	360日历天	已签订PPP投资协议，其他相关协议正在签订当中。
4	广州市轨道交通二十二号线施工总承包项目		273,401.37	总承包	2018年8月30日	首通段：977日历天，后通段：1464日历天	正在履行，已完成项目施工的48.65%。按合同约定及时结算与回款。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2020年7月29日