## 山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2020 年第四季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木 工程建筑业务》等规定,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将2020 年第四季度主要经营情况披露如下:

## 一、2020年第四季度订单情况

2020 年度,公司实现中标额 701.46 亿元(不含 2020 年度收购的中国山东对外经济技术合作集团有限公司和山东高速尼罗投资发展有限公司),较去年同期增加 128.92%。其中,第四季度订单情况如下:

第四章	季度新签订单		5四季度末累计 订单未完工部分	截至第四季度末累计 已中标尚未签约合同订单		
数量	总金额 (亿元)	数量	金额 (亿元)	数量	金额(亿元)	
133	40. 13	294	562. 4 <sup>注 1</sup>	57	216. 38	

注 1 数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部 分的金额。

## 二、重大项目进展情况

截至 2020 年四季度末重大项目进展情况具体如下:



公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进 度(%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手 方
山东省路 桥集团有 限公司	京沪高速公 路莱芜至临 沂(鲁苏界) 段改扩建工 程项目施工 二标段	269, 581	投资施工 一体化	2018. 3	40 个 月	96. 36	205, 913. 64	159, 144. 92	159, 077. 38	山东高速 集团有限 公司 <sup>注2</sup>
	京台高速公 路泰安至枣 庄(鲁苏界) 段改扩建工 程项目主体 工程施工第 四标段	236, 520	投资施工一体化	2019. 6	42 个 月	71. 09	132, 448. 84	100, 672. 82	100, 963. 93	山集公公至扩建公公至扩建 公公车 建设分 经零售 计 建设
	京台高速公 路泰安至枣 庄(鲁苏界) 段改扩建工 程项目主体 工程施工第 五标段	391, 597	投资施工一体化	2019. 6	42 个 月	75. 13	256, 235. 95	207, 008. 03	192, 123. 40	山集公公至扩建公系有京泰庄项管建限台安改目理办公
设有限公司、山东	济南至微山 公路济宁新 机场至枣菏 高速段工程 施工项目	529, 587	施工总承包	2020. 6	36 个 月	38. 11	129, 378. 22	36, 448. 81	60, 269. 57	山东高速 济微公路 (济宁) 有限公司
局集团有 限公司、 济南城建	济南绕城高 速公路二环 程设计施工 起承包项目 一标段	1, 255, 171 注3	设计施工总承包	2020. 10	42 个 月	4. 72	34, 957. 63	17, 732. 69	48, 003. 71	山东高速 济南线公路 有限公司



公司名称	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进 度(%)	确认收入 (万元)	结算金额 (万元)	收款金额 (万元)	合同对手 方
司、山东	潍坊至青岛 公路及连接 线工程施工 三标段	154, 287	投资施工一体化	2020. 9	36 个 月	16. 69	21, 053. 52	-	7, 490. 22	山东高速 济青中线 公路有限 公司
山东鲁桥 建设有限 公司	潍坊至青岛 公路及连接 线工程施工 四标段	94, 746	投资施工 一体化	2020. 9	36 个 月	5. 93	6, 119. 23	-	8, 213. 69	山东高速 济青中线 公路有限 公司
山东省路 桥集团有 限公司	潍坊至青岛 公路及连接 线工程施工 五标段	67, 005	投资施工一体化	2020. 9	36 个 月	2.00	1, 573. 41	-	6, 378. 42	山东高速 济青中线 公路有限 公司
山东鲁桥建设有限	潍坊至青岛 公路及连接 线工程施工 六标段	314, 678	投资施工 一体化	2020. 9	36 个 月	2.66	7, 669. 82	-	15, 276. 20	山东高速 济青中线 公路有限 公司

注 2 该项目合同对手方原为齐鲁交通发展集团有限公司(以下简称"齐鲁交通"),由于其与公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称"高速集团")联合重组,于 2020年11月16日注销。齐鲁交通全部资产、人员、合同等一切权利义务由高速集团承继。

注3该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为设计施工总承包,联合体成员仅约定了桩号段落,子公司山东省路桥集团有限公司最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常,不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

## 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据,未经审计,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存



在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2021年1月29日

