



## 广东水电二局股份有限公司 关于2023年第三季度工程项目经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2023年第三季度工程项目经营情况披露如下：

### 一、截至2023年9月30日工程项目总体情况

序号	项目	订单数量(个)	工程施工金额(万元)
1	2023年第三季度新签工程施工项目	293	1,959,611.65
2	截至2023年9月30日累计已签约未完工工程施工项目	1908	19,667,898.51
3	截至2023年9月30日已中标尚未签约工程施工项目	89	704,115.10

注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

### 二、截至2023年9月30日重大工程项目进展情况

序号	项目名称	工程施工金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	履行情况
1	北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线船闸工程	97,890.64	总承包	2017年1月8日	41个月	已完工，正在结算。
2	广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目	271,914.62	PPP模式	2016年9	66个月	已完工，正在结算。



					月 16 日		
3	弥 勒 城 轨 项 目	弥勒市城市 轨道交通建 设（一期） PPP 项目	180,303.66	PPP 模式	2017 年8月 10日	720日 历 天	暂缓实施，已完 成项目施工的 3.16%。按合同 约定及时结算 与回款。
		弥勒市城市 轨道交通周 边配套基础 设施建设项 目	52,857.60	PPP 模式	--	360日 历 天	已签订PPP投资 协议，其他相关 协议正在签订 当中。
4	广州市轨道交通二十 二号线施工总承包项 目		273,401.37	总承 包	2018 年8月 30日	首通段： 977日 历 天，后通 段：1464 日 历 天	正在履行，已完 成项目施工的 92.84%。按合同 约定及时结算 与回款。

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。  
特此公告。

广东水电二局股份有限公司董事会

2023年10月17日