山东高速路桥集团股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》 等规定,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将2024年第一季度 主要经营情况披露如下:

一、2024年第一季度订单情况

第一	季度新签订单		5一季度末累计 订单未完工部分	截至第一季度末累计 已中标尚未签约合同订单		
数量	总金额 (亿元)	数量	金额 (亿元)	数量	金额 (亿元)	
247	298. 21	456	1310. 56 ^{注 1}	79	240. 27	

注1数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

二、重大项目进展情况

截至 2024 年一季度末未完工重大项目进展情况具体如下:

公司名称	项目名称	合同金额(万 元)	业务模式	开工日 期	工期	工程 进度 (%)	确认收入(万 元)	结算金额(万 元)	收款金额(万 元)	合同对 手方
	济南绕城高速 公路二环线西 环段工程设计 施工总承包项 目一标段	1, 255, 171 ^{注 2}	设计施工总	2020.10	42 个月	98.80	1, 073, 085. 91	1, 088, 752. 69	1, 051, 287. 69	山 速 绕 线 有 高 南 西 路 公

公司名称	项目名称	合同金额(万 元)	业务 模式	开工日 期	工期	工程 进度 (%)	确认收入(万 元)	结算金额(万 元)	收款金额(万 元)	合同对 手方
山东省路桥 集团有限公 司	济南至潍坊高 速公路工程 (JWSG-6)	310,677.16 ^{注 3}	投资 施工 化	2020. 11	1095 天	97. 35	268, 430. 66	258, 380. 68	258, 380. 68	山东高 速济 高速 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)
山东省公路 桥梁建设集 团有限公 司、山东高 速畅通路桥 工程有限公 司联合体	临淄至临沂高 速公路工程 (LLSG-1)	235, 908. 00	投资 施工 一体 化	2021.03	1095 天	90. 89	192, 007. 66	176, 245. 30	177, 762. 97	山 速 高 路 本 公 電 公 司
山东省公路 桥梁建设集 团有限公司	临淄至临沂高 速公路工程 (LLSG-2)	259, 081. 88	投 施工 一 化	2021.03	1095 天	97.71	244, 204. 33	217, 699. 61	206, 554. 36	山 速 高 临 高 临 路 有 限 公司
山东高速工 程建设集团 有限公司	临淄至临沂高 速公路工程 (LLSG-3)	243, 826. 89	投资 施工 一体 化	2021.01	1095 天	99. 46	223, 772. 83	194, 224. 68	193, 795. 13	山 速 高 临 高 速 本 下 临 路 平 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下
山东省路桥 集团有限公 司	临淄至临沂高 速公路工程 (LLSG-4)	192, 214. 86	投资 施工 一体 化	2021.03	1095 天	99. 34	183, 797. 67	164, 575. 53	163, 438. 40	山东高 速淄临 高速公 路有限 公司
山东省公路 桥梁建设集 团有限公司	明村至董家口 公路工程施工 (第二合同 段)	181, 665. 59	投资 施工 一体 化	2021.05	36 个月	94. 50	152, 251. 62	150, 268. 17	150, 212. 67	山东高 速明董 公路有 限公司
山东高速工 程建设集团 有限公司	明村至董家口 公路工程施工 (第三合同 段)	109, 696. 58	投资 施工 一体 化	2021.05	36 个月	98. 62	97, 957. 03	96, 156. 99	96, 118. 18	山东高 速明董 公路有 限公司
山东省路桥 集团有限公 司	明村至董家口 公路工程施工 (第四合同 段)	263, 791. 00	投 施 一 化	2021.03	36 个月	96. 52	260, 079. 96	228, 724. 83	228, 680. 57	山东高 速明董 公路有 限公司

公司名称	项目名称	合同金额(万 元)	业务模式	开工日 期	工期	工程 进度 (%)	确认收入(万元)	结算金额(万 元)	收款金额(万 元)	合同对 手方
山东省公路 桥梁建设集 团有限公司	济南绕城高速 公路二环线北 环段工程施工 (第一标段)	195, 769. 00	投资 施工 一体 化	2021.05	1460 天	96. 22	164, 667. 46	122, 989. 62	108, 832. 55	山东高 速济北 公路有 限公司
山东省路桥 集团有限公 司	济南绕城高速 公路二环线北 环段工程施工 (第四标段)	189, 846. 00	投资 施工 一体 化	2021.05	1460 天	83. 08	142, 747. 71	120, 470. 22	126, 392. 23	山东高 速济北 公路有 限公司
	临沂至滕州公 路工程施工合 同(第三标 段)	143, 731. 69	投资 施工 一体 化	2022. 06	36 个月	58. 63	77, 097. 90	71, 054. 48	77, 918. 25	山东高 速临滕 公路有 限公司
山东省路桥 集团有限公 司	临沂至滕州公 路工程施工合 同(第六标 段)	207, 558. 75	投资 施工 一体 化	2022.06	36 个月	63. 64	118, 165. 85	98, 666. 24	108, 803. 98	山东高 速临滕 公路有 限公司
山东省高速 养护集团有 限公司	临沂至滕州公 路工程施工合 同(第七标 段)	75, 820. 48	投资 施工 一体 化	2022. 06	36 个月	66. 16	57, 029. 21	45, 327. 58	40, 703. 13	山东高 速临滕 公路有 限公司
山东高速工 程建设集团 有限公司	临沂至滕州公 路工程施工合 同(第八标 段)	81, 498. 33	投资 施工 一体 化	2022. 06	36 个月	77. 25	109, 948. 22	55, 518. 29	69, 176. 87	山东高 速临滕 公路有 限公司
山东高速工 程建设集团 有限公司	济南绕城高速 东线小许家枢 纽至遥墙机场 段改扩建工程	134, 581. 50	投资 施工 一体 化	2022. 07	1080 日 历天	92.16	108, 375. 11	85, 993. 90	89, 981. 59	山 速 城 公 限
山东高速工 程建设集团 有限公司	济广高速公路 济南至菏泽段 改扩建工程项 目主体工程施 工合同(第一 标段)	77, 675. 28	投资 施工 一体 化	2022. 05	916 日历 天	71.61	95, 222. 12	62, 251. 72	73, 913. 31	齐鲁高 速公路 股份有 限公司

公司名称	项目名称	合同金额(万 元)	业务 模式	开工日 期	工期	工程 进度 (%)	确认收入(万 元)	结算金额(万 元)	收款金额(万 元)	合同对 手方
山东省路桥 集团有限公 司	济广高速公路 济南至菏泽段 改扩建工程项 目主体工程施 工合同(第二 标段)	119, 082. 10	投资 施工 一体 化	2022. 05	916 日历 天	61.86	59, 776. 77	60, 337. 04	67, 127. 98	齐鲁高 速公路 股份有 限公司
山东省公路 桥梁建设集 团有限公司、聊城市 交通发司联城有限公司联	济广高速公路 济南至菏泽段 改扩建工程项 目主体工程施 工合同(第五 标段)	88, 586. 63	投资 施 体 化	2022. 05	916 日历 天	61. 59	45, 608. 16	27, 447. 73	36, 051. 50	齐鲁高 速公路 股份有 限公司
山东省公路 桥梁建设集 团有限公司	高青至商河公 路施工合同 (第一合同 段)	175, 497. 61	投资 施工 一体 化	2022. 07	48 个月	72.82	113, 507. 88	78, 421. 49	63, 016. 30	山东高 速高商 公路有 限公司
山东省滨州 公路工程有 限公司	高青至商河公 路施工合同 (第二合同 段)	142, 218. 59	投资 施工 一体 化	2022. 07	36 个月	60. 99	72, 889. 83	63, 853. 16	59, 375. 85	山东高 速高商 公路有 限公司
山东高速工 程建设集团 有限公司	济南绕城高速 公路小许家至 港沟段改扩建 工程	237, 782. 67	投资 施工 一体 化	2022. 10	1080 日 历天	56. 32	122, 859. 04	52, 134. 94	74, 658. 83	山 速 城 高 珠 许 法 张 许 法 张 许 法 张 许 法 是 不 。
	东营至青州高 速公路改扩建 工程	362, 949. 80	投资 施工 一体 化	2022. 09	1080 日 历天	54. 39	165, 709. 33	113, 766. 16	150, 385. 14	山东东 青公路 有限公 司
山东省滨州 公路工程有 限公司、山 东高速交通 建设集团有 限公司联合 体	董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第一 标段)	219, 863. 17	投资 施工 一体 化	2023. 08	1095 日 历天	12. 46	7, 320. 36	-	-	山 速 新 強 流 速 高 梁 高 速 新 路 不 電 電 の で の で の で の で の で の で の で の で の で

公司名称	项目名称	合同金额(万 元)	业务模式	开工日 期	工期	工程 进度 (%)	确认收入(万 元)	结算金额(万 元)	收款金额(万 元)	合同对 手方
山东省路桥 集团有限公 司	董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第二 标段)	264, 240. 77	投资 施工 一体 化	2023. 08	1095 日 历天	1. 18	3, 255. 97	-	-	山速 沈速 有 司
山东省公路 桥梁建设集 团有限公司	董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第四 标段)	223, 194. 30	投资 施工 一体 化	2023. 08	1095 日 历天	7. 84	15, 576. 93	-	-	山 速 沈 速 有 高 梁 高 路 公 同 司
山东东方路 桥建设有限 公司	董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第五 标段)	269, 289. 84 ^{注 4}	投资 施工 一体 化	2023. 08	1095 日 历天	6. 54	15, 677. 88	-	-	山 速 並 流 速 新 高 梁 高 路 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 可
山东高速工 程建设集团 有限公司	董家口至梁山 (鲁豫界)公 路沈海高速至 新泰段工程施 工项目(第六 标段)	252, 011. 05	投资 施工 一体 化	2023. 08	1095 日 历天	5. 1	11, 505. 06	-	-	山 速 常 流 速 新 路 な 限 司

注 2 该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为设计施工总承包,联合体成员仅约定了桩号段落,子公司山东省路桥集团有限公司承担的工程量及金额尚未最终确定。

注3该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为投资施工一体化,根据《联合体协议书》,子公司山东省路桥集团有限公司承担的本标段总工程量不少于70%,最终承担的工程量及金额尚未最终确定。

注 4 该项合同金额为联合体承担的总金额,项目模式为投资施工一体化,根据《联合体协议书》,子公司山东东方路桥建设有限公司承担本标段总工程量的 96%,折合预期中标价约为 2,585,182,494.59 元,最终承担的工程量及金额尚未最终确

定。

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常,不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款。公司将根据项目进展情况持续履行信息披露义务。

三、风险提示

上述数据为阶段统计数据,未经审计,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024年4月28日