

浙江交通科技股份有限公司

2025年第一季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2025 年第一季度建筑业经营情况简报如下：

一、订单情况

1.项目概况

| 第一季度<br>新中标且签约项目 |            | 第一季度<br>新中标未签约项目 |            | 本年累计新中标<br>且签约项目 |            | 本年累计新中标<br>未签约项目 |            | 截至报告期末历年<br>累计已签约未完工项目 |            |
|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|
| 数量<br>(个)        | 金额<br>(亿元) | 数量<br>(个)        | 金额<br>(亿元) | 数量<br>(个)        | 金额<br>(亿元) | 数量<br>(个)        | 金额<br>(亿元) | 数量<br>(个)              | 金额<br>(亿元) |
| 318              | 92.18      | 16               | 93.57      | 318              | 92.18      | 16               | 93.57      | 619                    | 1,325.16   |

注：截至报告期末在建项目的合同总额为 2,181.39 亿元，其中累计已确认收入总金额为 856.23 亿元，剩余未完工总金额为 1,325.16 亿元。

2.投资项目

G6002 贵阳环城高速公路扩容工程项目特许经营，总投资额 253.77 亿元。

二、截至报告期末重要项目履行情况

| 序号 | 项目名称                          | 合同金额<br>(万元)        | 业务模式  | 工期    | 履约情况                                                             |
|----|-------------------------------|---------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段 | 159,503.17<br>[注 1] | 施工总承包 | 36 个月 | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 100%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。   |
| 2  | 瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 03 标段 | 226,814.50          | 施工总承包 | 30 个月 | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 85.87%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |

|    |                                                |                     |                |          |                                                                  |
|----|------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 3  | 瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 04 标段                  | 227,575.82          | 施工总承包          | 36 个月    | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 83.95%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 4  | 浙江交工集团黄高速武陟至济源段、济源至新安高速公路 JXSG-2 合同段           | 277,500.00          | 股权合作+施工总承包     | 42 个月    | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 85.95%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 5  | 浙江交工集团股份有限公司杭金衢高速至杭绍台高速联络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）PPP 项目 | 225,058.61          | PPP            | 36 个月    | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 78.76%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 6  | 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第 TJ03 标段         | 278,862.34          | 施工总承包          | 881 个日历天 | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 78.88%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 7  | 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第 TJ02 标段         | 261,829.15<br>[注 2] | 施工总承包          | 881 个日历天 | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 82.80%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 8  | 351 国道兰溪马涧至建德大慈岩段                              | 234,841.22          | EPC（设计施工总承包模式） | 36 个月    | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 48.37%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 9  | 浙江交工集团股份有限公司柯桥至诸暨高速公路工程第 TJ01 标段               | 220,962.42          | 施工总承包          | 1,095 天  | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 61.05%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 10 | 浙江交工路桥建设有限公司甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目 SG1 合同段项目  | 216,490.00          | PPP 模式         | 4 年      | 正在履行，合同已签，已完成项目施工的 35.18%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |

|    |                                              |                     |                 |         |                                                                      |
|----|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 11 | 中山市民古路<br>一期工程 TJ02<br>标段                    | 201,249.00<br>[注 3] | 施工总承包           | 30 个月   | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 64.35%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 12 | 郑州至南阳高速(郑州至许昌段)                              | 250,000.00          | BOT 模式          | 36 个月   | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 50.09%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 13 | 台州市仙居县城西区块城市更新项目                             | 366,412.00          | PPP 模式          | 5 年     | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 22.43%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 14 | G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目第 WHSJ-2、3 合同段第 WHSG-4 标段 | 243,796.90          | EPC (设计施工总承包模式) | 1,612 天 | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 22.89%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 15 | 新建铁路头门港支线二期头门港新区至头门港段工程施工总承包                 | 321,213.99<br>[注 4] | EPC 模式          | 42.5 个月 | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 50.64%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 16 | 申苏浙皖高速公路改扩建                                  | 206,922.69          | 施工总承包           | 36 个月   | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 44.16%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 17 | 彩虹快速路东延工程                                    | 209,537.19          | 施工总承包           | 1,156 天 | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 16.81%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |
| 18 | 351 东阳马宅至江北段(城区段)EPC01 标段                    | 470,279.27<br>[注 5] | EPC 模式          | 1,215 天 | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 5.56%, 不存在未按合同约定及时结算与回款的情况, 交易对手方的履约能力不存在重大变化。  |
| 19 | 甬金高速公路改扩建工程宁                                 | 230,251.58          | 施工总承包           | 1,309 天 | 正在履行, 合同已签, 已完成项目施工的 14.29%, 不                                       |

|    |                                 |                     |              |         |                                                                  |
|----|---------------------------------|---------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|
|    | 波至金华段(金华段)第 TJ02 标段             |                     |              |         | 存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。                            |
| 20 | 甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段(绍兴段)第 SG01 标段 | 206,974.91          | 施工总承包        | 1,400 天 | 正在履行,合同已签,已完成项目施工的 7.15%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。  |
| 21 | 浙江交工地下工程有限公司融沪科创产业园合作开发工程总承包项目  | 652,381.50<br>[注 6] | 股权合作<br>+EPC | 5 年     | 正在履行,合同已签,已完成项目施工的 0.017%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。 |

注 1: 瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第 01 标段为联合体中标项目,合同金额 159,503.17 万元,浙江交工承接合同金额为 111,652.21 万元,施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 100%;

注 2: 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)土建施工第 TJ02 标段合同金额 261,829.15 万元,包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期) TJ02 标段签约合同价 232,074.13 万元和桐乡市乌镇至崇福公路(三环西路) TJ02 标段签约合同价 29,755.02 万元;

注 3: 中山市民古路一期工程 TJ02 标段项目,合同金额 201,249.00 万元,浙江交工承接合同额为 195,844 万元,施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 64.35%。

注 4: 新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程施工总承包项目,合同金额 321,213.99 万元,浙江交工承接合同额为 143,821 万元,施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 50.64%。

注 5: 351 东阳马宅至江北段(城区段) EPC01 标段为联合体中标项目,合同金额 470,279.27 万元,浙江交工承接合同额为 270,860 万元,施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 5.56%。

注 6: 浙江交工地下工程有限公司融沪科创产业园合作开发工程总承包项目,合同金额 652,381.5 万元,浙江交工承接合同额为 397,281.50 万元,施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 0.017%。

### 三、其他投资类项目履行情况

1.融沪科创产业园合作开发项目,本项目由浙江交工(牵头方)、浙江交工地下工程有限公司、浙江起贤建筑有限公司、浙江省建筑设计研究院有限公司组成社会资本方联合体中标。该项目静态总投资约 68 亿元,其中前期费用上限 17

亿元，工程费用 42.49 亿元，工程建设其他费用 7.11 亿元（含产业园拿地费），预备费 1.40 亿元。本项目合作期暂定 10 年，其中建设期暂定 5 年。杭州临平城市建设集团有限公司与社会资本方共同组成项目公司，项目公司注册资本为 1,000 万元，其中，社会资本方认缴出资额为 900 万元，下属公司浙江交工、浙江交工地下工程有限公司以及浙江起贤建筑有限公司，分别出资 690 万元、200 万元和 9 万元，分别占注册资本的 69%、20%和 0.9%。本项目投资协议和股东协议已签署，融沪科创产业园合作开发项目总施工合同已签署。

2.新疆交投集团 S12 线高昌（吐鲁番）-托克逊-巴伦台公路建设项目，本项目由新疆交通投资（集团）有限责任公司（牵头方）、新疆交投建设管理有限责任公司、中交第二航务工程局有限公司、湖北中南路桥有限责任公司、宁夏交通建设股份有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、新疆路桥建设集团有限公司、中交一公局集团有限公司、中南建设集团有限公司、浙江交工集团股份有限公司、浙江交工路桥建设有限公司（以下简称“交工路桥”）、广西路建工程集团有限公司、陕西路桥集团有限公司、新疆冶金建设（集团）有限责任公司、新疆交投资本控股有限公司、新疆交投实业有限责任公司组建联合体中标。本项目总投资约 162 亿元，项目施工图预算投资总额为 135.8 亿元，工期 4 年。下属公司浙江交工、交工路桥作为联合体成员方，共同承担 GTBTZ-06 标段施工任务，本标段建安费 8.86 亿元。项目注册资本金出资 20,000 万元，其中浙江交工出资 100 万元，交工路建出资 100 万元，合计占项目公司出资额的 1%；本项目投资协议、股东协议已签署，施工合同已签署。

3.G6002 贵阳环城高速公路扩容工程项目特许经营，本项目由贵州高速公路集团有限公司（牵头方）、贵州恒创建设工程有限公司、贵州交通物流集团有限公司、贵州中南交通科技有限公司、贵州高投生态产业有限公司、浙江交工集团股份有限公司、贵州交通投资集团有限公司、贵州省公路工程集团有限公司、贵州桥梁建设集团有限责任公司、贵州路桥集团有限公司、贵州大通路桥工程建设有限公司、贵州交投商贸物流有限公司、中交第二公路工程局有限公司、中交第三公路工程局有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司组建联合体中标。本项目总投资约 253.77 亿元，建筑安装工程费约 171.91 亿元，工期 3 年。项目注册资本金出资 10,000 万元，其中浙江交工出资 200 万元，占项目公

司出资额的 2%；本项目投资协议已签署，标段未划分，施工合同尚未签署。

#### 四、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2025 年 04 月 29 日