

三祥新材股份有限公司

关于控股子公司辽宁华祥氧氯化锆项目进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三祥新材”）于2025年4月23日召开第五届董事会第八次会议审议《关于控股子公司辽宁华祥项目相关事项的议案》，现将辽宁华祥氧氯化锆项目相关进展情况公告如下：

一、年产2万吨氧氯化锆项目情况

公司控股子公司辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）自成立以来，一直致力于氧氯化锆及相关产品的研发与生产，其中一期年产2万吨氧氯化锆项目自建设至今一直是公司发展的重要战略项目，该项目原计划投资预算35,850万元。在实际建设过程中，因工艺路线、开发设备在不断改进，及因项目实施用地为生地后续使用过程中存在沉降等因素影响，实际项目投资金额达到4亿多元，项目经过紧张的建设和调试，目前一期年产2万吨氧氯化锆项目已经顺利建成并投产，为公司的发展注入了新的活力。

二、氧氯化锆项目进展、市场变化与项目调整

1、项目进展：辽宁华祥二期年产4万吨氧氯化锆项目于2023年3月启动土地平整等基础建设投入。

2、市场变化：因受外部经济环境的影响，氧氯化锆市场现处于低迷状态，竞争激烈，市场需求从旺盛逐渐转为疲软，导致氧氯化锆市场价格出现震荡下行趋势。同时副产品四氯化硅受多晶硅行业影响，价格持续走低。

3、项目调整：公司面对市场环境的变化，秉持为股东创造最大价值以及确

保企业可持续健康发展的原则，经过审慎评估与战略考量，决定对二期氧氯化锆项目的建设进行调整。具体措施如下：

(1)、暂缓项目推进：二期氧氯化锆项目的建设将暂时搁置，仅保留必要的土地平整等基础性工程。这一举措旨在避免在市场低迷时期因项目推进而可能带来的投资风险，确保资源的合理配置与高效利用。

(2)、优化前期投入：尽管项目暂缓，但已完成的基础性工程将为未来新项目的启动提供有利条件，从而最大限度地减少潜在的投资浪费，保障公司资产的有效性。

(3)、调整预算规划：公司将该项目的投资预算缩减至 4,000 万元，并明确表示后续不再对该二期项目追加新的资金投入。此举有助于集中资源用于更具潜力和回报率的业务领域，进一步提升公司的整体竞争力与盈利能力。

三、后续规划

为充分发挥公司在锆产业中的优势，为新质生产力的高质量发展，公司作为锆产业中龙头企业之一，公司始终密切关注锆系产品等相关产业的市场动态，通过获取锆铪分离纯化技术，快速拓展锆铪产业链，实现锆铪分离技术产业化，提升公司产品附加值，以氧氯化锆产线为载体进行锆铪分离获取核级氧氯化锆和氧氯化铪，用于生产核级海绵锆、氧化铪和海绵铪，为国家核电建设、半导体前驱体材料、高温合金等领域解决原材料短缺的“卡脖子”问题。同时通过技术产业化升级和产业链延伸，提高公司在锆（铪）产业中的盈利能力，不断夯实在锆（铪）产业中的竞争优势，有利于提高公司的竞争力和持续盈利能力，对公司的战略布局起到积极作用，符合公司的发展战略方向以及全体股东的利益。本次投资调整是公司根据市场变化做出的合理决策，旨在保护公司及全体股东的利益，确保辽宁华祥可持续健康的发展。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日