

浙江华峰氨纶股份有限公司

关于对外投资项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、项目信息披露情况

浙江华峰氨纶股份有限公司2011年3月18日由四届董事会第九次会议全票审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司设立全资子公司——辽宁华峰化工有限公司，发展环己酮产品业务；2011年6月30日公司公告了《关于签订建设辽宁省辽阳市华峰工业园项目投资框架协议书的公告》；2011年8月5日公司公告了《关于对外投资项目进展情况的公告》，取得《辽宁省辽阳市企业投资项目备案确认书》；2012年3月13日公司公告了《关于签订重大合同的公告》；2012年3月23日公司公告了《关于全资子公司辽宁华峰化工有限公司投资建设230kt/a苯深加工项目一期工程的公告》；2012年5月9日公司公告了《关于全资子公司辽宁华峰化工有限公司竞得土地使用权的公告》；2013年2月6日公司公告了《关于全资子公司辽宁华峰化工有限公司竞得土地使用权的公告》。以上事项的相关公告已发布在中国证监会指定披露媒体。

二、目前项目进展情况

目前，公司环己酮项目所需用地指标已经全部落实，实际已经取得项目用地507279.2平方米（约合761亩），且已经取得国有土地使用权证，部分项目所需用地手续在办理过程中。现有场地平整已经完成，主要设备完成订货，大部分装置及建筑物基础工作已基本完成，中控楼和分析楼即将建成封顶，一期主装置高压装置框架已基本完工。

三、项目进展延误原因

由于项目所在园区配套工程无法按时建成投产等因素的影响，导致本公司项目无法按原计划进度推进。

四、预计项目建成时间

根据项目整体目标计划，经公司审慎研究并与有关各方协商，公司预计明年8月份完成工程建设。考虑到东北地区冬季封冻期的影响，公司力争在今年底完成主体设备安装，明年3月份开始配管。

五、延期投产所致影响

公司与南京帝斯曼东方化工有限公司签订有《环己酮供应协议》（详见公司2012年3月13日公告），协议起始日为2013年9月1日。双方协商一致将交付日期延期，合同其他主要条款未发生变化。因此本项目延期投产导致的延期交付不会使公司对交易对方产生违约责任。

由于项目建设周期较长，建设过程存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据后续建设情况及时发布进展公告。

特此公告

浙江华峰氨纶股份有限公司

董事会

2013年9月16日