

证券代码：002310

证券简称：东方园林

公告编号：2015-092

北京东方园林生态股份有限公司

项目进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、尽管目前公司未发生坏账损失，但存在因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款的回收；

2、公司目前尚未执行的框架协议金额较大，但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等因素的影响，存在落地速度放缓，工程工期延长的风险；

3、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

为保护广大投资者利益，现就北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）重大项目进展情况公告如下：

一、订单情况

2015年1-6月公司完成框架协议或合同签约共计433.26亿元。截至2015年6月30日，待执行的框架协议及合同金额为790.28亿元。

二、应收账款进展情况

2015年1-6月，公司实现回款118,550.79万元，经营性现金流-37,546.73万元。截止2015年6月30日，公司应收账款余额403,044.07万元，应收款项的回收周期一般在3年左右，账龄3年以内的应收账款占比超过88%，基本符合合同约定的收款条件。个别项目存在欠收情况，欠收款73,246.08万元。

1、传统类项目的收款进展情况

截止到 2015 年 6 月 30 日，公司传统类的重大项目收款情况如下：

单位：亿元

项目名称	合同额	期初				2015 年 1-6 月			期末						收款情况说明	
		累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
大同市文瀛湖景观工程	11.30	9.64	4.98	-	4.67	-	-	0.05	9.64	4.93	-	9.64	5.78	4.72	1.06	该项目于 2014 年 12 月底结算完毕，前期存在结算延期情况。2015 年 7 月收到 0.05 亿元，剩余款项正在和甲方积极沟通多渠道收款。
株洲神农城项目	5.20	5.29	-	0.84	4.44	-	-	-	5.29	-	0.84	4.44	4.44	4.44	-	该项目符合合同收款条件。
浑南南北轴项目	5.11	5.00	2.01	0.42	2.57	-	-	-	5.00	2.01	0.42	4.58	3.20	2.57	0.64	该项目存在部分欠收款，正在甲方积极收款。
锦州世园会一期	7.99	5.53	2.12	-	3.41	-	-	-	5.53	2.12	-	5.53	3.41	3.41	-	该项目符合合同收款条件。
大同行政中心	2.50	2.55	1.22	0.60	0.73	-	-	-	2.55	1.22	0.60	1.95	1.23	0.73	0.50	该项目存在部分欠收款，2015 年 7 月收到 0.05 亿元，剩余款项正在

项目名称	合同额	期初				2015年1-6月			期末						收款情况说明		
		累计收入	应收账款 余额	存货 余额	累计收款	本期收入	本期结 算	本期收 款	累计收 入	应收账 款余额	存货余 额	累计结 算	累计按 合同应 收	累计收 款		合同欠 收款	
																	对甲方积极催收。
沈阳浑南新城4条道路项目	2.36	2.30	1.73	-	0.56	-	-	-	2.30	1.73	-	2.30	1.15	0.56	0.58		该项目存在部分欠收款，正在对甲方积极催收。
滨州黄五、黄十二路	1.89	1.73	0.67	0.13	0.94	-	-	-	1.73	0.67	0.13	1.60	0.94	0.94	-		该项目符合合同收款条件。
霸王河景观工程	2.00	1.44	-	0.62	0.82	-	-	-	1.44	-	0.62	0.82	1.44	0.82	0.62		该项目存在结算和收款滞后现象。
临汾尧都公园	1.08	1.32	0.59	0.12	0.61	-	-	0.23	1.32	0.36	0.12	1.20	0.84	0.84	-		该项目符合合同收款条件。
潇河公园一期景观工程	0.89	1.24	0.62	-	0.62	-	-	0.12	1.24	0.50	-	1.24	0.87	0.74	0.13		该项目符合合同收款条件。0.13亿元工程款已于2015年7月收回。
山东滨州（园林）	0.90	1.09	0.34	0.17	0.58	-	-	0.05	1.09	0.29	0.17	0.92	0.73	0.63	0.10		该项目基本符合合同收款条件。
昆明星耀项目	1.00	0.95	0.11	-	0.84	-	-	0.06	0.95	0.06	-	0.95	0.90	0.89	0.01		该项目基本符合合同收款条件。
临淄大道	0.94	1.07	0.56	-	0.51	-	-	0.15	1.07	0.42	-	1.07	0.75	0.65	0.10		该项目基本符合合同收款条件。
沈阳浑南道路三期（678	1.14	0.92	0.71	-	0.21	-	-	-	0.92	0.71	-	0.92	0.37	0.21	0.16		该项目基本符合

项目名称	合同额	期初				2015年1-6月			期末						收款情况说明	
		累计收入	应收账款 余额	存货 余额	累计收款	本期收入	本期结 算	本期收 款	累计收 入	应收账 款余额	存货余 额	累计结 算	累计按 合同应 收	累计收 款		合同欠 收款
标)项目																合同收款条件。
大同南城墙外侧工程	0.90	0.97	-	0.33	0.64	0.04	0.05	0.05	1.01	-	0.33	0.69	0.69	0.69	-	该项目符合合同收款条件。
沈阳康平环湖路景观工程	2.13	2.28	0.05	1.32	0.91	0.11	-	-	2.39	0.05	1.43	0.97	0.91	0.91	-	该项目符合合同收款条件。
太原市太行路道路绿化工程	1.95	2.29	-	1.43	0.86	0.14	0.74	0.74	2.43	-	0.83	1.60	1.60	1.60	-	该项目符合合同收款条件。
大同东城墙绿化带项目	0.80	0.78	-	0.43	0.35	-	-	-	0.78	-	0.43	0.35	0.39	0.35	0.04	该项目基本符合合同收款条件。
襄阳岷山文化广场景观工程	1.30	1.10	-	0.68	0.42	0.13	-	-	1.23	-	0.82	0.42	0.42	0.42	-	该项目符合合同收款条件。
滨州南秦皇河项目(一期)	0.58	0.74	0.25	-	0.49	-	-	-	0.74	0.25	-	0.74	0.49	0.49	-	该项目符合合同收款条件。
烟台海防林一标段景观工程	1.29	0.46	-	0.13	0.33	0.84	0.27	-	1.29	0.27	0.69	0.60	0.33	0.33	-	该项目符合合同收款条件。
合计	53.25	48.69	15.96	7.22	25.51	1.26	1.06	1.45	49.94	15.59	7.43	42.53	30.88	26.94	3.94	

2、保障类的项目收款进展情况

目前土地保障条款下项目回款基本正常，还没有因为政府在付款节点无法付款，导致土地保障条款启动的情况发生。2015年以来，公司继续通过金融模式保障工程款的及时回收，公司针对不同客户的实际情况，通过与商业银行、信托公司等各类金融机构合作，继续从融资结构、资金监管等全方位进行设计和实践。

截止到 2015 年 6 月 30 日，公司保障类重点项目的工程进度及收款情况如下：

单位：亿元

城市	项目名称	合同额	期初				2015 年 1-6 月			期末						收款情况说明	
			累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
滨州	滨州秦皇河二期	2.95	2.68	0.22	1.83	0.63	0.38	-	-	3.06	0.22	2.21	0.85	0.63	0.63		该项目符合合同收款条件。
	滨州秦皇河二期水秀工程	0.74	0.40	-	0.35	0.06	0.01	-	-	0.42	-	0.36	0.06	0.06	0.06		该项目符合合同收款条件。
丹东	丹东东港大东沟项目及四角公园、高速公路、东港口项目	6.09	4.90	-	1.52	3.39	0.48	-	-	5.38	-	1.99	3.39	3.39	3.39		该项目符合合同收款条件。
贵安	贵州省贵安新区园林景观工程	1.53	1.40	0.19	0.40	0.81	0.12	0.19	0.11	1.52	0.27	0.35	1.17	0.92	0.92		该项目符合合同收款条件。
海宁	海宁市两山一水城市景观工程	0.81	0.80	0.20	0.14	0.46	0.01	-	0.13	0.81	0.06	0.15	0.66	0.59	0.59		该项目符合合同收款条件。
	海宁鹃湖公园一期景观工程	1.29	1.24	0.12	0.85	0.27	0.04	0.74	0.63	1.28	0.23	0.15	1.13	0.90	0.90		该项目符合合同收款条件。
汉中	汉中丝绸大道景观工程	0.70	0.46	0.13	0.21	0.13	0.00	-	-	0.47	0.13	0.21	0.26	0.13	0.13		该项目基本符合合同收款条件。

城市	项目名称	合同额	期初				2015年1-6月				期末						收款情况说明
			累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款	合同欠收款	
	汉中翠屏路景观工程	0.82	0.43	0.10	0.30	0.02	0.00	-	-	0.43	0.10	0.31	0.12	0.06	0.02	0.04	同收款条件。
湖州	湖州吴兴区山漾生态湿地景观工程	1.52	1.12	-	0.57	0.55	0.08	0.34	0.10	1.19	0.24	0.31	0.89	0.65	0.65		该项目符合合同收款条件。
	湖州吴兴西山漾二期景观工程	0.28	0.20	0.05	0.06	0.10	0.01	0.00	-	0.21	0.05	0.06	0.15	0.10	0.10		该项目符合合同收款条件。
简阳	简阳鳌山公园	5.56	3.89	-	2.74	1.15	0.34	0.13	0.13	4.23	-	2.95	1.28	1.28	1.28		该项目符合合同收款条件。
开封	开封黑岗口水库项目	5.66	5.09	-	2.37	2.72	1.07	0.91	0.91	6.16	-	2.53	3.63	3.63	3.63		该项目符合合同收款条件。
连云港	连云港徐圩项目	1.24	1.38	0.19	0.40	0.80	-	-	0.06	1.38	0.13	0.40	0.98	0.86	0.86		该项目符合合同收款条件。
	连云港新城一标	3.01	1.16	0.22	0.66	0.28	0.00	-	-	1.16	0.22	0.66	0.50	0.30	0.28	0.02	该项目基本符合合同收款条件。
	连云港连云新城一	0.72	0.54	-	0.52	0.02	0.02	0.43	0.03	0.56	0.40	0.11	0.45	0.27	0.05	0.22	该项目存

城市	项目名称	合同额	期初				2015年1-6月			期末						收款情况说明	
			累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
	期商务公园景观工程																在部分欠收款，正在对甲方积极催收。
	连云港海滨大道中侧分带景观工程	0.15	0.15	0.09	-	0.08	-	-	-	0.15	0.09	-	0.17	0.10	0.08	0.02	该项目基本符合合同收款条件。
临汾	临汾涝洮河项目	1.47	2.57	-	1.54	1.03	0.12	-	-	2.69	-	1.66	1.03	1.03	1.03		该项目符合合同收款条件。
柳州	柳州市柳东大厦项目	0.50	0.53	-	0.18	0.35	-	-	-	0.53	-	0.18	0.35	0.36	0.35	0.01	该项目基本符合合同收款条件。
南宁	南宁五象湖公园项目	5.22	5.24	-	1.07	4.17	-	-	-	5.24	-	1.07	4.17	4.17	4.17		该项目符合合同收款条件。
郫县	成都市郫县清水河滨河景观工程	2.85	2.78	-	1.46	1.32	0.03	0.88	0.20	2.81	0.68	0.61	2.20	1.52	1.52		该项目符合合同收款条件。
青岛	青岛世园会国际园项目	0.76	0.81	0.28	-	0.53	-	-	0.14	0.81	0.14	-	0.81	0.67	0.67		该项目符合合同收

城市	项目名称	合同额	期初				2015年1-6月			期末						收款情况说明	
			累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
																	款条件。
	青岛世园会茶香园、农艺园项目	0.47	0.59	0.25	-	0.33	-	-	0.16	0.59	0.10	-	0.59	0.49	0.49		该项目符合合同收款条件。
沈阳	沈阳沈本旅游大道景观工程	-	0.97	-	0.67	0.30	0.01	-	-	0.98	-	0.68	0.30	0.30	0.30		该项目符合合同收款条件。
	沈阳市三四环路	0.58	0.55	-	0.43	0.12	0.03	0.46	-	0.58	0.46	-	0.58	0.35	0.12	0.23	该项目存在部分欠收款，正在对甲方积极催收。
	沈阳市浑河西峡谷景观工程	0.17	0.15	-	0.02	0.13	-	-	-	0.15	-	0.02	0.13	0.13	0.13		该项目符合合同收款条件。
	沈阳金属新材料产业园	0.50	0.38	-	0.30	0.08	-	-	-	0.38	-	0.30	0.08	0.08	0.08		该项目符合合同收款条件。
温州	温州黄石山茅竹岭雕塑公园项目	0.90	1.25	-	0.25	1.00	-	-	-	1.25	-	0.25	1.00	1.00	1.00		该项目符合合同收款条件。
	温州瓯海牛山公园工程	0.85	0.36	-	0.36	-	0.05	0.20	0.20	0.41	-	0.21	0.20	0.20	0.20		该项目符合合同收款条件。

城市	项目名称	合同额	期初				2015年1-6月			期末						收款情况说明	
			累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
																	款条件。
西安	西安沔河治理一期 a 标	0.16	0.14	0.09	-	0.05	-	-	0.06	0.14	0.03	-	0.14	0.11	0.11		该项目符合合同收款条件。
襄阳	襄阳项目	11.87	4.61	-	1.27	3.34	0.60	-	-	5.20	-	1.87	3.34	3.34	3.34		该项目符合合同收款条件。
	襄阳东津内环线项目	1.95	1.77	-	0.92	0.85	0.05	0.45	0.45	1.82	-	0.52	1.30	1.30	1.30		该项目符合合同收款条件。
烟台	烟台市植物园	5.76	3.64	1.33	0.28	2.02	0.18	-	0.03	3.82	1.30	0.46	3.36	2.05	2.05		该项目符合合同收款条件。
鹰潭	鹰潭市民公园景观工程	0.56	0.50	0.09	0.21	0.20	0.04	0.05	0.14	0.54	-	0.20	0.34	0.34	0.34		该项目符合合同收款条件。
营口	营口 36 条道路项目及奥体中心	8.14	7.76	4.96	-	2.80	-	-	-	7.76	4.96	-	7.76	5.65	2.80	2.85	该项目甲方付款滞后，2015年7月收到230万元，剩余款项正在与甲

城市	项目名称	合同额	期初				2015年1-6月			期末						收款情况说明	
			累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
																	方洽谈金融模式收款。
张家口	张家口新区中央景观大道工程	2.61	2.19	-	1.57	0.62	0.08	-	-	2.27	-	1.65	0.62	0.62	0.62		该项目符合合同收款条件。
南昌	南昌乌沙河沿河景观工程	6.91	1.28	-	0.78	0.50	1.09	-	-	2.37	-	1.87	0.50	0.50	0.50		该项目符合合同收款条件。
长沙	长沙斑马湖项目	2.20	1.77	-	1.21	0.55	0.12	0.05	0.05	1.89	-	1.29	0.60	0.60	0.60		该项目符合合同收款条件。
梧州	梧州园博园项目景观工程	2.19	0.82		0.82		1.11	1.70	1.00	1.94	0.70	0.24	1.70	1.00	1.00		该项目符合合同收款条件。
唐山	唐山湾滨海大道绿化工程	4.05	2.30	-	1.48	0.81	0.52	0.30	0.30	2.82	-	1.71	1.11	1.11	1.11		该项目符合合同收款条件。
	唐山湾乐北路绿化景观工程	1.14	0.62	-	0.47	0.15	0.16	0.10	0.10	0.77	-	0.52	0.25	0.25	0.25		该项目符合合同收款条件。
	唐山湾滨海景观道工程	1.17	0.83	-	0.40	0.43	0.25	0.10	0.10	1.09	-	0.55	0.53	0.53	0.53		该项目符合合同收款条件。

城市	项目名称	合同额	期初				2015年1-6月			期末						收款情况说明	
			累计收入	应收账款余额	存货余额	累计收款	本期收入	本期结算	本期收款	累计收入	应收账款余额	存货余额	累计结算	累计按合同应收	累计收款		合同欠收款
																	款条件。
兰州	兰州新区湖滨区绿化项目	2.80	2.10	-	0.95	1.15	0.10	0.50	0.50	2.20	-	0.55	1.65	1.65	1.65		符合合同收款条件。
	兰州经十三路工程	1.50	1.23	-	0.51	0.71	0.03	-	-	1.26	-	0.55	0.71	0.71	0.71		项目符合合同收款条件。。
	兰州市民广场工程	0.80	0.36	-	-	0.36	-	-	-	0.36	-	-	0.36	0.36	0.36		已完成全部收款
	兰州新区经十路工程	0.20	0.19	-	0.14	0.05	0.00	-	-	0.19		0.14	0.05	0.05	0.05		该项目符合合同收款条件。
	合计	101.35	74.13	8.51	30.21	35.42	7.13	7.53	5.53	81.27	10.51	29.85	51.45	44.34	40.95	3.39	-

三、应收账款坏账准备计提情况

公司应收账款坏账准备计提方法：对于期末单项余额大于 2000 万以上的应收账款，单独进行减值测试，如发生减值的，根据未来现金流入的现值低于账面余额的金额，计提减值准备；对于期末单项余额 2000 万以上经测试未减值以及 2000 万以下的应收账款，按照账龄计提减值准备，计提的比例 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上的比例分别为 5%、10%、10%、30%、50%、100%。

公司对各账龄段坏账准备计提比例是根据公司的业务特点制定的，公司收款模式为 5-3-2（即过程中收已完成工程量的 50%，最终结算收 30%，结算 1 年或 2 年后收 20%）或 6-2-2（同上），公司根据工程的过程认量和最终结算来确认应收账款，例如，工程施工过程中工程认量 1000 万，公司确认应收账款 1000 万，根据合同约定收款 500 万，应收账款余额 500 万，根据合同约定，这部分款项需待最终结算或质保期后收款。由于公司项目周期一般在 1 年左右，工程最终结算周期为半年至 1 年，因此应收账款账龄大部分在 3 年以内。综上所述，我们认为 3 年以内的应收账款符合公司业务的一般特点，计提的比例为 5%和 10%。

截止目前还没有发生大额应收账款实际无法收回的情况，公司应收账款全部根据账龄计提。2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年 6 月 30 日 3 年以内应收账款占比分别为 96%、96%、94%、88%、88%。根据公司未审计数据，2015 年 6 月 30 日，累计计提的应收账款坏账准备是 5.08 亿元。

四、工程结算进展情况

从结算来看，由于公司承接的市政园林项目通常为政府财政资金投入，结算体系较为复杂，结算流程和结算时间较长。一般过程结算需要 3 至 6 个月，而项目的最终结算需经监理单位审计、第三方审计、财政部门审计确认等过程，整个结算周期半年到一年时间。公司不存在与发包方就工程量、工程质量存在重大分歧或纠纷的情况。

2015 年 1-6 月，完成结算 125,977 万元，其中 2012 年底前完工项目结算 168 万元，2013 年完工项目结算 10,414 万元，2014 年完工项目结算 824 万元，2015 年 1-6 月完工项目结算 513 万元，2015 年 1-6 月在施项目完成进度结算 114,058 万元。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司工程存货（已完工未结算）余额 609,152 万元，其中 2012 年底前完工项目工程存货（已完工未结算）余额 53,540 万元、2013 年

完工项目工程存货（已完工未结算）余额 32,645 万元、2014 年完工项目工程存货（已完工未结算）余额 21,899 万元，2015 年 6 月 30 日完工项目工程存货（已完工未结算）余额 2,238 万元，2015 年 6 月 30 日在施项目工程存货（已完工未结算）余额 498,829 万元。基本上符合合同约定的结算时间。

1、2012年底前完工重点项目结算情况

单位：亿元

城市	项目	期初		本期（2015 年 1-6 月）		期末				
		累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
北京	北京康乐公园项目	0.81	0.12	-	-	0.81	0.12	0.70	0.57	0.13
滨州	山东滨州（园林）	1.09	0.17	-	-	1.09	0.17	0.92	0.63	0.29
	滨州黄五、黄十二路	1.73	0.13	-	-	1.73	0.13	1.60	0.94	0.67
	滨州小广场工程	0.21	0.21	-	-	0.21	0.21	-	-	-
大同	大同南环东延附属绿化工程	0.62	0.25	-	-	0.62	0.25	0.37	0.24	0.13
	大同东城墙绿化带项目	0.78	0.43	-	-	0.78	0.43	0.35	0.35	-
	大同市文瀛湖景观工程	9.64	-	-	-	9.64	-	9.64	4.72	4.93
鄂尔多斯	鄂尔多斯罕台公园	0.29	0.16	-	-	0.29	0.16	0.13	0.09	0.04
济宁	济宁湿地公园	0.85	0.29	-	-	0.85	0.29	0.56	0.56	-
	济宁森林公园	0.40	-	-	-	0.40	-	0.40	0.26	0.14
晋中	潇河公园一期景观工程	1.24	-	-	-	1.24	-	1.24	0.74	0.50
沈阳	浑南南北轴项目三标段	1.35	0.40	-	-	1.35	0.40	0.94	0.46	0.49
唐山	唐山环城水系工程	0.97	0.42	-	-	0.97	0.43	0.54	0.40	0.14
	唐山曹妃甸花海景观工程	0.46	0.18	0.05	-	0.51	0.22	0.30	0.14	0.16
	曹妃甸滨海大道工程	0.35	0.33	-	0.02	0.35	0.32	0.03	0.03	-
乌兰察布	霸王河景观工程	1.44	0.62	-	-	1.44	0.62	0.82	0.82	-
长春	长春雾开河项目	0.33	-	-	-	0.33	-	0.33	0.18	0.15
株洲	株洲神农城项目	5.29	0.84	-	-	5.29	0.84	4.44	4.44	-
淄博	淄博市植物园绿化提升改造工程	0.71	0.18	-	-	0.71	0.18	0.53	0.41	0.11
合计		28.56	4.73	0.05	0.02	28.61	4.77	23.84	15.98	7.88

2、2013年完工重点项目结算情况

单位：亿元

城市	项目	期初		本期（2015年1-6月）		期末				
		累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
滨州	明珠广场工程	0.72	-	-	-	0.72	-	0.72	0.24	0.48
大同	大同遗址公园	0.35	0.23	-	-	0.35	0.23	0.12	0.07	0.05
	大同御河西岸公园项目	0.27	0.16	-	-	0.27	0.16	0.11	0.09	0.02
	大同安置区 S4S5 绿化项目	0.24	0.11	-	-	0.24	0.11	0.13	0.07	0.06
丹东	丹东御山水一期会所项目	0.19	0.13	-	-	0.19	0.13	0.06	0.06	-
锦州	锦州世园会一期	5.53	-	-	-	5.53	-	5.53	3.41	2.12
兰州	兰州新区湖滨区绿化项目	2.10	0.94	0.10	0.50	2.19	0.54	1.65	1.65	-
	兰州经十三路工程	1.23	0.52	0.03	-	1.26	0.55	0.71	0.71	-
	兰州新区经十路工程	0.19	0.14	-	-	0.19	0.14	0.05	0.05	-
临汾	临汾政府大院景观工程	0.48	-	-	-	0.48	-	0.48	0.35	0.13
	临汾尧都公园	1.32	0.12	-	-	1.32	0.12	1.20	0.84	0.36
青岛	胶南相公山河改造工程	0.40	0.05	-	-	0.40	0.05	0.35	0.35	-
沈阳	沈阳浑南新城4条道路项目	2.30	-	-	-	2.30	-	2.30	0.56	1.73
	沈阳浑南道路三期（678标）项目	0.92	-	-	-	0.92	-	0.92	0.21	0.71
	沈阳苏家屯区雪莲街景观工程项目	0.36	0.21	-	-	0.36	0.21	0.15	0.15	-
	沈阳康平中央公园项目	0.85	-	-	-	0.85	-	0.85	0.71	0.14
	沈阳万润会馆园林景观绿化工程项目	0.10	-	-	-	0.10	-	0.10	0.02	0.08
	沈阳市三四环路	0.55	0.43	0.03	0.46	0.58	-	0.58	0.12	0.46
	沈阳金属新材料产业园	0.38	0.30	-	-	0.38	0.30	0.08	0.08	-
腾冲	腾冲玛御谷项目	0.23	0.11	-	0.01	0.23	0.09	0.14	0.14	-
温州	温州黄石山茅竹岭雕塑公园项目	1.25	0.25	-	-	1.25	0.25	1.00	1.00	-
武汉	武汉马影河景观工程	0.45	0.16	-	0.07	0.45	0.09	0.36	0.36	-

城市	项目	期初		本期（2015年1-6月）		期末				
		累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
汉										
	合计	20.41	3.86	0.16	1.04	20.56	2.97	17.59	11.24	6.34

3、2014年完工重点项目结算情况

单位：亿元

城市	项目	期初		本期（2015年1-6月）		期末				
		累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
沈阳	沈阳临空旅游区沈本产业大道	0.52	-	-	-	0.52	-	0.52	0.22	0.31
	沈阳浑南农业示范园	0.47	0.25	-	-	0.47	0.25	0.21	0.10	0.11
连云港	连云港徐圩项目	1.38	0.40	-	-	1.38	0.40	0.98	0.86	0.13
南宁	南宁五象湖公园项目	5.24	1.07	-	-	5.24	1.07	4.17	4.17	-
营口	营口36条道路项目	7.37	-	-	-	7.37	-	7.37	2.80	4.57
青岛	青岛世园会国际园项目	0.81	-	-	-	0.81	-	0.81	0.67	0.14
太原	太原市并州路道路绿化工程	0.20	0.12	-	0.07	0.20	0.05	0.15	0.15	-
丹东	东港四角公园、高速路、东港口项目	0.55	0.22	-	-	0.55	0.22	0.33	0.33	-
	合计	16.54	2.06	0	0.07	16.54	1.99	14.54	9.3	5.26

4、2015年在施重点项目结算情况

单位：亿元

城市	项目	期初		本期（2015年1-6月）		期末				
		累计收入	存货余额	本期收入	本期结算	累计收入	存货余额	累计结算	累计收款	应收账款余额
滨州	滨州南秦皇河项目	3.42	1.83	0.38	-	3.80	2.21	1.59	1.12	0.47
	滨州秦皇河二期水秀工程	0.40	0.35	0.01	-	0.42	0.36	0.06	0.06	-
大同	大同南城墙外侧工程	0.97	0.33	0.04	0.05	1.01	0.33	0.69	0.69	-
	大同行政中心	2.55	0.60	-	-	2.55	0.60	1.95	0.73	1.22
丹东	丹东东港大东沟项目	4.35	1.30	0.48	-	4.83	1.77	3.06	3.06	-
贵阳	贵州省贵安新区园林景观	1.40	0.40	0.12	0.19	1.52	0.35	1.17	0.92	0.25

城市	项目	期初		本期（2015年 1-6月）		期末				
		累计 收入	存货 余额	本期收 入	本期结 算	累计 收入	存货 余额	累计 结算	累计 收款	应收账款 余额
	工程									
	贵阳花果园景观工程	0.81	0.56	0.03	0.15	0.83	0.43	0.40	0.40	-
海宁	海宁市两山一水城市景观工程	0.80	0.14	0.01	-	0.81	0.15	0.66	0.59	0.06
	海宁鹃湖公园一期景观工程	1.24	0.85	0.04	0.74	1.28	0.15	1.13	0.90	0.23
汉中	汉中丝绸大道景观工程	0.46	0.21	0.00	-	0.47	0.21	0.26	0.13	0.13
	汉中翠屏路景观工程	0.43	0.30	0.00	-	0.43	0.31	0.12	0.02	0.10
湖州	湖州吴兴区山漾生态湿地景观工程	1.12	0.57	0.08	0.34	1.19	0.31	0.89	0.65	0.24
	湖州吴兴西山漾二期景观工程	0.20	0.06	0.01	0.00	0.21	0.06	0.15	0.10	0.05
简阳	简阳鳌山公园	3.89	2.74	0.34	0.13	4.23	2.95	1.28	1.28	-
开封	开封黑岗口水库项目	5.09	2.37	1.07	0.91	6.16	2.53	3.63	3.63	-
连云港	连云港新城一标	1.16	0.66	0.00	-	1.16	0.66	0.50	0.28	0.22
	连云港连云新城一期商务公园景观工程	0.54	0.52	0.02	0.43	0.56	0.11	0.45	0.05	0.40
临汾	临汾涝洮河项目	2.57	1.54	0.12	-	2.69	1.66	1.03	1.03	-
太原	太原市太行路道路绿化工程	2.29	1.43	0.14	0.74	2.43	0.83	1.60	1.60	-
襄阳	襄阳南渠项目	0.21	0.05	0.02	-	0.24	0.08	0.16	0.16	-
	襄阳习家池项目	1.09	0.06	0.04	-	1.13	0.11	1.02	1.02	-
	襄阳月亮湾项目	2.26	0.66	0.25	-	2.51	0.91	1.60	1.60	-
	襄阳东津内环线项目	1.77	0.92	0.05	0.45	1.82	0.52	1.30	1.30	-
	襄阳鱼梁洲环岛路项目	0.17	0.17	-	-	0.17	0.17	-	-	-
	襄阳岷山文化广场景观工程	1.10	0.68	0.13	-	1.23	0.82	0.42	0.42	-
	襄阳东津唐白河景观工程	-	0.00	0.26	0.20	0.26	0.06	0.20	0.20	-
	襄阳市彩石路景观工程	0.41	0.07	-	-	0.41	0.07	0.34	0.34	-
烟台	烟台市植物园	3.64	0.28	0.18	-	3.82	0.46	3.36	2.05	1.30
	烟台海防林一标段景观工程	0.46	0.13	0.84	0.27	1.29	0.69	0.60	0.33	0.27
鹰潭	鹰潭市民公园景观工程	0.50	0.21	0.04	0.05	0.54	0.20	0.34	0.34	-
张家口	张家口新区中央景观大道工程	2.19	1.57	0.08	-	2.27	1.65	0.62	0.62	-
长沙	长沙斑马湖项目	1.77	1.21	0.12	0.05	1.89	1.29	0.60	0.60	-
淄博	淄博张店新城区齐盛公园	0.41	0.20	0.01	0.15	0.42	0.06	0.36	0.22	0.14

城市	项目	期初		本期（2015年 1-6月）		期末				
		累计 收入	存货 余额	本期收 入	本期结 算	累计 收入	存货 余额	累计 结算	累计 收款	应收账款 余额
	景观工程									
	临淄民间博物馆景观工程	0.73	0.05	0.15	0.12	0.88	0.08	0.79	0.37	0.42
乌海	乌海湖右岸园林绿化景观工程	0.09	0.05	0.06	0.01	0.15	0.11	0.04	0.04	-
	乌海滨河中央公园景观工程	0.16	0.12	0.08	0.02	0.23	0.18	0.06	0.06	-
	乌海龙游湾湿地公园景观工程	0.12	0.06	0.01	-	0.13	0.07	0.06	0.06	-
成都	成都市郫县清水河滨河景观工程	2.78	1.46	0.03	0.88	2.81	0.61	2.20	1.52	0.68
沈阳	沈阳康平环湖路景观工程	2.28	1.32	0.11	-	2.39	1.43	0.97	0.91	0.05
	沈阳沈本旅游大道景观工程	0.97	0.67	0.01	-	0.98	0.68	0.30	0.30	-
青岛	青岛即墨创智新区北轴线景观工程	0.29	0.29	0.31	0.31	0.60	0.29	0.32	0.16	0.16
十堰	十堰泗河段茅塔河段河道综合治理工程	0.45	0.45	0.20	0.10	0.65	0.55	0.10	0.10	-
	十堰郟阳中华水园生态绿化项目		-	0.32	-	0.32	0.32	-	-	-
唐山	唐山湾滨海大道绿化工程	2.30	1.48	0.52	0.30	2.82	1.71	1.11	1.11	-
	唐山湾乐北路绿化景观工程	0.62	0.47	0.16	0.10	0.77	0.52	0.25	0.25	-
	唐山湾滨海景观道工程	0.83	0.40	0.25	0.10	1.09	0.55	0.53	0.53	-
南昌	南昌乌沙河沿河景观工程	1.28	0.78	1.09	-	2.37	1.87	0.50	0.50	-
梧州	梧州园博园项目景观工程	0.82	0.82	1.11	1.70	1.94	0.24	1.70	1.00	0.70
温州	温州瓯海牛山公园工程	0.36	0.36	0.05	0.20	0.41	0.21	0.20	0.20	-
郑州	郑州郑东龙湖景观工程	0.04	0.04	0.64	0.10	0.68	0.58	0.10	0.10	-
	合计	63.79	31.79	10.01	8.79	73.8	33.07	40.77	33.65	7.09

5、公司 2015 年 1-6 月重大项目结算和收入确认金额差异情况

截止到公司 2015 年 6 月 30 日，公司项目累计收入 180.67 亿元，累计结算 119.75 亿元，差异 60.92 亿元。其中，重大项目累计收入 131.21 亿元，累计结算 93.98 亿元，差异 37.23 亿元，明细如下：

2015 年 6 月 30 日重大项目累计收入与累计结算差异汇总表

单位：亿元

项目名称	合同额	期末		
		累计收入	累计结算	累计差异
大同市文瀛湖景观工程	11.30	9.64	9.64	-
株洲神农城项目	5.20	5.29	4.44	0.85
浑南南北轴项目	5.11	5.00	4.58	0.42
锦州世园会一期	7.99	5.53	5.53	-
大同行政中心	2.50	2.55	1.95	0.60
沈阳浑南新城4条道路项目	2.36	2.30	2.30	-
滨州黄五、黄十二路	1.89	1.73	1.60	0.13
霸王河景观工程	2.00	1.44	0.82	0.62
临汾尧都公园	1.08	1.32	1.20	0.12
潇河公园一期景观工程	0.89	1.24	1.24	-
山东滨州（园林）	0.90	1.09	0.92	0.17
昆明星耀项目	1.00	0.95	0.95	-
临淄大道	0.94	1.07	1.07	-
沈阳浑南道路三期（678标）项目	1.14	0.92	0.92	-
大同南城墙外侧工程	0.90	1.01	0.69	0.32
沈阳康平环湖路景观工程	2.13	2.39	0.97	1.42
太原市太行路道路绿化工程	1.95	2.43	1.60	0.83
大同东城墙绿化带项目	0.80	0.78	0.35	0.43
襄阳岷山文化广场景观工程	1.30	1.23	0.42	0.81
滨州南秦皇河项目（一期）	0.58	0.74	0.74	-
烟台海防林一标段景观工程	1.29	1.29	0.60	0.69
滨州秦皇河二期	2.95	3.06	0.85	2.21
滨州秦皇河二期水秀工程	0.74	0.42	0.06	0.36
丹东东港大东沟项目及四角公园、高速路、东港口项目	6.09	5.38	3.39	1.99
贵州省贵安新区园林景观工程	1.53	1.52	1.17	0.35
海宁市两山一水城市景观工程	0.81	0.81	0.66	0.15
海宁鹃湖公园一期景观工程	1.29	1.28	1.13	0.15

项目名称	合同额	期末		
		累计收入	累计结算	累计差异
汉中丝绸大道景观工程	0.70	0.47	0.26	0.21
汉中翠屏路景观工程	0.82	0.43	0.12	0.31
湖州吴兴区山漾生态湿地景观工程	1.52	1.19	0.89	0.30
湖州吴兴西山漾二期景观工程	0.28	0.21	0.15	0.06
简阳鳌山公园	5.56	4.23	1.28	2.95
开封黑岗口水库项目	5.66	6.16	3.63	2.53
连云港徐圩项目	1.24	1.38	0.98	0.40
连云港新城一标	3.01	1.16	0.50	0.66
连云港连云新城一期商务公园景观工程	0.72	0.56	0.45	0.11
连云港海滨大道中侧分带景观工程	0.15	0.15	0.17	-0.02
临汾涝洳河项目	1.47	2.69	1.03	1.66
柳州市柳东大厦项目	0.50	0.53	0.35	0.18
南宁五象湖公园项目	5.22	5.24	4.17	1.07
成都市郫县清水河滨河景观工程	2.85	2.81	2.20	0.61
青岛世园会国际园项目	0.76	0.81	0.81	-
青岛世园会茶香园、农艺园项目	0.47	0.59	0.59	-
沈阳沈本旅游大道景观工程	-	0.98	0.30	0.68
沈阳市三四环路	0.58	0.58	0.58	-
沈阳市浑河西峡谷景观工程	0.17	0.15	0.13	0.02
沈阳金属新材料产业园	0.50	0.38	0.08	0.30
温州黄石山茅竹岭雕塑公园项目	0.90	1.25	1.00	0.25
温州瓯海牛山公园工程	0.85	0.41	0.20	0.21
西安沣河治理一期 a 标	0.16	0.14	0.14	-
襄阳项目	11.87	5.20	3.34	1.86
襄阳东津内环线项目	1.95	1.82	1.30	0.52
烟台市植物园	5.76	3.82	3.36	0.46
鹰潭市民公园景观工程	0.56	0.54	0.34	0.20
营口 36 条道路项目及奥体中心	8.14	7.76	7.76	-
张家口新区中央景观大道工程	2.61	2.27	0.62	1.65
南昌乌沙河沿河景观工	6.91	2.37	0.50	1.87

项目名称	合同额	期末		
		累计收入	累计结算	累计差异
程				
长沙斑马湖项目	2.20	1.89	0.60	1.29
梧州园博园项目景观工程	2.19	1.94	1.70	0.24
唐山湾滨海大道绿化工程	4.05	2.82	1.11	1.71
唐山湾乐北路绿化景观工程	1.14	0.77	0.25	0.52
唐山湾滨海景观道工程	1.17	1.09	0.53	0.56
兰州新区湖滨区绿化项目	2.80	2.20	1.65	0.55
兰州经十三路工程	1.50	1.26	0.71	0.55
兰州市民广场工程	0.80	0.36	0.36	-
合计	154.60	131.21	93.98	37.23

五、工程存货（已完工未结算）跌价准备计提情况

公司已按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定制订了存货减值政策，并根据政策计提了存货跌价准备。具体政策及执行情况如下：

1、如果建造合同的预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。截至目前，公司无该类需计提跌价准备的在施项目。

2、从谨慎性出发，对于完工 2 年以上已完工未结算项目按照账龄法计提存货跌价准备。截止到 2015 年 6 月 30 日，公司累计计提存货跌价准备 3,556.78 万元，其中完工 2-3 年的未结算工程项目金额 40,068.63 万元，按 5% 计提 2,003.43 万元；完工 3-4 年的未结算工程项目金额 11,959.00 万元，按 10% 计提 1,195.90 万元；完工 4-5 年的未结算工程项目金额 481.86 万元，按 10% 计提 48.19 万元；完工 5-6 年的未结算工程项目金额 1,030.89 万元，按 30% 计提 309.27 万元。

2015 年 6 月建造合同形成的已完工未结算存货完工年限分布情况表

单位：万元

完工年限	项目分布数量	存货余额	计提比例	存货跌价准备余额
在施	128	498,828.95		
2015 年	3	2,238.17		

完工年限	项目分布数量	存货余额	计提比例	存货跌价准备余额
2014年	13	21,899.00		
2013年	25	32,645.19		
2012年	19	40,068.63	5%	2,003.43
2011年	9	11,959.00	10%	1,195.90
2010年	2	481.86	10%	48.19
2009年	3	1,030.89	30%	309.27
合计	202	609,151.69		3,556.78

六、风险提示

1、尽管目前公司未发生坏账损失，但存在因结算延期而导致收款延迟的情况，存在工程款不能及时回收的风险。公司将加强结算的考核与管理工作，推动工程结算的及时进行，加快应收账款的回收；

2、公司目前尚未执行的框架协议金额较大，但受政府资金状况、设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等因素的影响，存在落地速度放缓，工程工期延长的风险；

3、本公告内容中涉及的财务数据未经会计师事务所审计。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林生态股份有限公司董事会

2015年8月7日