

证券代码: 300197

证券简称: 铁汉生态

公告编号: 2017-101

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 关于2017年第二季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木 工程建筑业务》等规定,为方便投资者了解公司经营情况,现将 2017 年第二季度主要经营情况披露如下:

一、订单情况

	新	签订单		告期末累计已 完工订单	已中标尚未签约合 同订单		
2017 年第二季度	数量	合计金额	数量	合计金额	数量	合计金额	
	(个)	(个) (亿元)		(亿元)	(个)	(亿元)	
工程订单	22	20. 65	83	172. 44	9	42. 75 ^注	
设计订单	13	0. 1999	13	0. 9918	_	-	

注:乌鲁木齐高新区(新市区)2017年美丽乡村建设PPP项目(B包)以联合体中标,截止本公告披露日,该项目尚未签订合同,公司具体负责的项目建安费尚不确定,因此该项目按项目总投资额计入。



二、重大项目进展情况

2017年二季度重大项目进展情况具体如下:

单位: 亿元

项目名称	业务模式	合同造价	开工日 期	工期	工程进度	累计 确认营 业收入	累计结算金额	累计收款金额	是否按 合同约 定结算 和收款	交易对手 方的履约 能力是否 存在重大 变化	结算和收 款是否存 在重大风 险
郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程	ВТ	3.38	2011年 12月	总工期 365 日历天	该项目的郴州市东河组团南片区 西河滨水公园园林景观工程三、 四、五区及林邑公园南区、北区已 交工验收,目前正在进行竣工验 收。	2.21	2.21	0.92	是	不存在	不存在
衡阳蒸水北堤风 光带项目	ВТ	3.60	2012年 7月	计划工期 18 个月	项目已竣工验收,已通过业主初 审,准备进入财评阶段。	2.15	2.15	0.83	是	不存在	不存在
通州南湖公园	ВТ	2.80	2011年 12月	2013年5月30 日竣工	项目已竣工验收,正在结算过程 中。	3.59	3.59	3.16	是	不存在	不存在
贵州六盘水市凉 都大道、人民路 等路段改造提级 工程 EPC+BT 项 目	EPC+ BT	2.05	2012年 9月	270 天	项目已竣工验收结算。	1.75	1.75	1.65	是	不存在	不存在
老河口市 316 国 道城区梨花大道	ВТ	2.50	2013年 11月	460 天	项目已顺利通过竣工验收,目前正 在办理结算。	1.39	1.39	0.95	是	不存在	不存在



景观 BT 项目											
郴州出口加工区 (有色金属产业 园)林邑生态公 园及配套工程	ВТ	1.98	2013年 6月	454 日	配套工程已交工验收,目前正在进行竣工验收。	1.33	1.33	1.08	是	不存在	不存在
北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园项目	EPC+ BT	1.88	2013年 11月	274 日	湿地公园项目及配套工程项目的 三标段及湖区沥青车行路及足球 场、一标段、二标段部分区域等工 程已完成阶段性竣工验收;由于建 设方拆迁原因,一、二标段及 A、 B 区等湿地区受拆迁影响施工未 完成部分已完成阶段性甩项验收; 其中未拆迁区域暂停施工;现场已 完工的成品区域(二、三标段及 D 区)和假植区现场已移交,结算已 上报。	1.55	1.38	0.91	是	不存在	不存在
新疆伊宁市后滩 湿地棚户区改造 BT 项目	ВТ	2.50	2014年 1月	450 天	城东市场地下通道工程及下游区 域已完工,处于待验收阶段。城东 市场地下通道上游因业主暂未拆 迁,导致工程延期。	1.18	1.18	0.20	是	不存在	不存在
珠海市城市绿化 景观提升工程	EPC	2.84	2013年 9月	总工期为 64 个日历天	工程已竣工验收移交,暂未完成结算工作。	2.59	2.09	2.09	是	不存在	不存在
西河流域综合治 理暨区域新农村 (东湖及驳岸工	ВТ	3.00	2014 年 6 月	总工期为 450 个日历天	项目已顺利通过竣工验收,目前正在办理结算。	2.45	2.45	1.38	是	不存在	不存在



程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化)建设一期工程											
梅县外国语学校	ВТ	4.07	2014年 3月	暂定8个月	除人防地下室待验收外,其他部分均已完工验收。	4.20	4.20	4.02	是	不存在	不存在
云南晋宁东大河湿地公园项目	ВТ	2.79	2014年 6月	湖滨沙滩 2014年6月30 日前完工,水 上森林2014 年9月20日前 完工。	工程已竣工验收并移交,结算资料 已经上报审核中。	3.18	3.18	1.53	是	不存在	不存在
广东省五华县华 侨实验文化教育 产业园 BT 工程 项目	ВТ	2.30	2014年 7月	2015年7月15 日前完工	教学楼 1#-3#、女生宿舍 1#-3#、 男生宿舍 1#-3#、食堂、综合服务 大楼、实验楼、风雨操场、室外运 动场和附属工程已完工并投入使 用。教师公寓、后山公园处于施工 收尾。教学楼、男女生宿舍完成竣 工验收,其它楼栋在陆续办理。	2.37	2.37	1.84	是	不存在	不存在
珠海大道绿化景观建设工程	EPC	2.52	2014年 7月	南屏立交、金 湾立交、红旗 立交红线范围 内节点绿化待 交出作业面后 两个月内完	工程已竣工验收移交和完成结算工作。	1.91	1.87	1.87	是	不存在	不存在



				成。三处立交 范围外的绿化 在 2014 年 9 月 30 日前完 成。							
贵州六盘水大河开发区项目	ВТ	17.92	2014年 9月	天湖景观路要求于2015年9月8日之前流海景观路于2015年9月8日之前流湖景观路于2015年9月8日之前洪湖总日之前洪湖总日天数:365天;德湖岛日天数:365天;德湖岛日历天数:720天。	因建设方征地拆迁工作缓慢,以及 所在城市的大型市政管网工程需 经过该项目的工程道路,导致工程 进度滞后。	11.11	11.11	-	是	不存在	不存在
宿迁市三台山森 林公园衲田(果 林谧境)景区的 景观工程	EPC	8.30	2014年 12月	2015年4月30 日前施工范围 内主体工程完 工。7月1日 前完成100% 工程量。	工程已通过竣工验收,已提交结算申请,目前结算正在审核过程中。	8.62	6.10	6.06	是	不存在	不存在



贵州省兴义市北 环线二标道路工 程	ВТ	4.28	2015年 1月	180 日	由于建设方拆迁工作进展缓慢,导 致工程延期,已于2016年9月3 日全线暂停施工,待复工。	0.93	0.93	-	是	不存在	不存在
常德桃花源古镇 湖区园林景观工 程	EPC	1.72	2015年 6月	300 天	除新增部分正在施工,其余均已完成竣工验收,待移交。	1.25	1.12	0.66	是	不存在	不存在
兰州市七里河区 彭家坪开发区生 态景观工程	ВТ	3.39	2015年 9月	720 天	应急诊疗室、西侧地下车库主体、 排洪沟排洪管埋设、飞虹桥桥台基 础、北侧建筑组群基础已完成,其 余部分正在施工。	1.73	0.48	0.48	是	不存在	不存在
杉木湖中央公园 建设项目、都匀 经济开发区环西 线北段 (K3+400~ K4+900)设计施 工一体化	EPC	3.10	2015年 8月	90 日	本合同内工程已全部完成,准备验 收工作。	2.83	1.63	1.63	是	不存在	不存在
六盘水大河经济 开发区鱼塘西路 建设工程项目	EPC	5.18	2015年 11月	365 日	因道路工程设计方案调整以及建 设方征地拆迁工作进度缓慢,导致 工程进度滞后。	2.06	0.61	0.58	是	不存在	不存在
梅州市江南新城 改区剑英湖片区 改造项目	PPP	项 目 投 资 8 亿	2015年 11月	24 个月	完成了1#、2#、3#湖清水型水质 提升改造,已对外开放湖心岛、清 风路、西入口牌坊、法制宣传长廊、 西南入口广场、环湖绿道、绿荫提 路,项目按合同约定工期正常施	0.57	0.39	0.39	是	不存在	不存在



					工。						
深汕特别合作区 汕美文化谷工程	PPP	5.96	2016年 5月	16 个月	边坡修复、日月湖驿站、道路修复、 标示标牌已基本施工完成,其余工 程按合同约定工期正常进度施工。	1.78	0.49	0.49	是	不存在	不存在
香蜜公园建设工 程项目	EPC	1.77	2016年 3月	285 天	本合同内工程已全部完成,准备验 收工作。	1.72	1.24	1.24	是	不存在	不存在
汉源县环湖路边 坡生态修复工程	PPP	1.55	2016年 10月	16 个月	三角梅段土建工程、灌溉工程已施 工完毕,其余工程项目按合同约定 工期正常进度施工。	0.27	0.13	0.13	是	不存在	不存在
梅县新城棚户区 改造和大沙河唇 亲水公园二期工 程 PPP 项目	PPP	8.82	2016年 11月	建设期两年	因建设方征地拆迁工作缓慢,导致工程进度滞后,目前已完成三丰安置小区工程的地质勘探工作、支护桩工程的75%、土方开挖工程的22%,已完成亲水公园二期工程的场地清表及地勘工作。	0.08	-		是	不存在	不存在
黔南州长顺县麻 线河道治理及两 岸景观工程	EPC	2.10	2016年 6月	180 日历天	现场已完工,准备进入验收阶段。	1.44	1.40	1.32	是	不存在	不存在
鼎湖区沙涌水环 境综合整治项目	PPP	3.63	2016年 10月	730 日	工程项目按合同约定工期正常推进。	0.05	-	-	是	不存在	不存在
贵州遵义凤冈县 龙潭河县城河段 治理工程勘测设 计施工总承包	EPC	2.52	2016年 8月	12 个月	污水箱涵、桥梁主体结构已基本完成,龙潭河南侧园建部分已完成90%;龙潭河北侧因建设单位拆迁工作滞后,导致工程进度滞后。	1.33	1.27	1.01	是	不存在	不存在



滨州经济技术开 发区狮子刘片区 及黄河古村风情 带乡村旅游 PPP 项目	PPP	5.80	2016年 7月	730 天	目前已完成合同工程量的 60%, 其中一期建设已通过初步竣工验 收,目前正在办理结算,二期按合 同约定工期正常施工。	2.04	1.66	1.66	是	不存在	不存在
贵州平塘国际射 电天文科普文化 园项目	EPC	5.00	2016年 7月	120 日历天	核心区东岸及滨水区东岸已完工, 由于建设单位拆迁工作滞后,核心 区西岸工程进度滞后。	2.64	-	0.51	是	不存在	不存在
贵州遵义新浦新 区城市中轴线公 园项目	EPC	4.00	2016年 9月	365 日历天	主体部分已经完成,项目已进入收尾阶段。	3.25	1.60	1.60	是	不存在	不存在
海口市龙昆沟、 东西湖等 11 个 水体水环境综合 治理 PPP 项目	PPP	9.58	2016年 10月	施工总工期为 18 个月	污水截流工程中78个排污口工程总体上已完成永久和临时截污纳管工程的71个,敷设污水管线达4.4km;河湖清淤疏通工程中清淤完成总量的96%;生态修复工程中的曝气、清塘、底质改良已完成,正在种植沉水植物;其他施工区域均按正常进度施工中。	0.53	-	-	是	不存在	不存在
海口市小游园、 街边绿地等景观 提升工程 PPP 项 目	PPP	2.04	2017年 4月	建设期为1年	小游园及浇灌系统部分已完成 100%,三绿一彩部分正在进行施 工前期准备工作。	0.33	-	-	是	不存在	不存在
风冈县龙潭河县 城河段综合治理	EPC	5.77	2016年 12月	24 个月	按合同约定工期正常进度施工,污水箱涵主体结构已基本完成。	0.33	0.26	0.26	是	不存在	不存在



项目(二期)勘 探设计施工总承 包(EPC)											
松溪河环溪河水 生态环境综合治 理项目	EPC	4.84	2016年 3月	870 日历天	寻花探水区、弄石嬉水区、乐山致趣区一的园建绿化水电房建工程已完成90%,栖林观水区的园建绿化水电工程已完成50%,栖林观水区的12#楼工程已完成20%,乐山致趣区一的9#楼工程已完成50%,乐山致趣区二登山步道工程已完成20%。	0.54	0.66	0.46	是	不存在	不存在
中宁县生态连城 黄河过境段一期 PPP 项目	PPP	8.68	2017年 3月	建设期为3年	湿地科普教育展示区、产城融合休闲区、户外拓展健身区及黄河文化体验区共同推进,已完成土方工程的90%,园建工程的40%,绿化工程的50%,给排水工程的50%。	2.00	-	-	是	不存在	不存在
凯里市清水江生 态治理建设工程	EPC	7.00	2017年 2月	730 天	因建设单位原因,征地进展缓慢,导致施工进度缓慢,完成总工程量的10%,其中,普舍寨段绿化、中坝村污水管网、滨江大道两侧边坡绿化已施工完成,碧桂园桥梁、苗林竹海、金家寨边坡绿化节点等正在施工中。	0.24	-	-	是	不存在	不存在



三、风险提示

上述数据为阶段统计数据,未经审计,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期、质量要求不能依约达成等诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017年7月31日