

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2017-060

## 北京万邦达环保技术股份有限公司

### 关于2017年第三季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年第三季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

#### 一、重大工程项目

(一)华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)PC 承包项目，供热、供风工程(余热回收站、制冷站)PC 承包项目，污水处理厂PC 承包项目

##### 1.工程概况

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号：2013—024)。

##### 2.进展情况

截至公告披露日，除盐水、凝结水项目合同范围内厂房施工完成 100%，阳床产水池主体施工完成 100%，中和水池施工完成 100%，主厂房设备安装完成

99%，储罐基础施工完成 100%，储罐制作完成 100%，管道制作完成 70%、电气预埋完成 90%，制冷站、余热回收项目土建桩基施工及检测完成，地面以下主体基础施工全部完成。

## （二）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

### 1.项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。

### 2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货144,564米，保温管件11,886件，完成总合同的92%。

## （三）碳五/碳九分离及综合利用项目

### 1.工程概况

2016年8月8日，公司与中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院作为总承包联合体，与惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司签订了《碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目总承包合同》，合同暂估价为 12.77 亿元（因项目需采用大量工艺包，涉及多种装置采购、安装及施工，合同金额为共同估价，具体结算金额将根据项目实际开展情况确定）。该合同详情请见公司于2016年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2016—067）。

《碳五/碳九分离及综合利用EPC项目总承包合同》项目暂定金额为127,721万元，其中包括碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢、碳十深加工五套装置，由于碳十深加工专有技术选择尚未最终确定，2016年度内惠州伊科思与公司及吉化院签署补充协议，首先确定碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢四套装置的价格为99,761.34万元。

## 2.进展情况

截至公告披露日，公司该项目施工方面，碳五分离装置、碳五树脂装置、碳九加氢装置钢结构完成100%，压力罐操作平台施工完成，消防盘管完成40%，给排水管网施工完成100%，碳五分离装置、碳五树脂装置、碳九加氢装置安装完成85%，火炬基础及本体全部施工完成，机柜间、2号配电室土建施工完成100%，消防水站土建施工完成60%。

## 二、托管运营项目

2017年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约4,693.68万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约938.90万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约452.75万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,078.66万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约92.01万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，本季度预计实现结算收入约197.57万元。

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约500.58万元；

（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：经双方协商确定，该运营项目于本季度终止；

（八）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐

水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约576.26万元；

（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为10年，本季度预计实现结算收入约392.68万元。

（十）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约309.76万元。

（十一）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为2016年9月1日，运营期限为6年。本季度预计实现结算收入约154.51万元。

### 三、乌兰察布 PPP 项目

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。三个BOT项目进展情况如下：

城市供水（BOT）项目集宁区新增水源地（油葫芦湾水源地）连接支线管网工程及水井泵房配套及旧区配水管网建设工程项目施工完毕（除团结大街施工暂缓外）；乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）马青地等配水管网改造工程施工完毕（除第二标段因水源地水井未钻探成井管线未施工外）；乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）给水管线新建及改造工程综合完工率约 70%；乌兰察布市集宁区自来水公司调度中心续建项目设备采购合同签订，到货约 60%。

城市排水（BOT）项目集宁区 2016 年工程项目已全部施工完成。2017 年工程项目：光辉东巷污水管网、交通街污水管网已施工完成；新华街雨污水管网已开始施工；民建大街及工农北路污水管网工程招标中。

乌兰察布市集宁区布拉格东街雨水管网工程、滨河东路雨水改造工程、南界路雨、污、给、中水管及道路恢复工程全面开工建设。

乌兰察布市集宁热力公司普远热源厂新建2×70MW热水锅炉项目建筑施工完成90%、锅炉本体安装完成90%，电气仪表设备开始安装；除尘设备已安装完成80%，锅炉配套脱硫系统施工完成80%；乌兰察布市集宁区2017年集中供热工程项目9个项目全部完工；解放路供热管网工程、昌平路一次网项目完工率约80%；

秋实至兴大业蒸汽管网工程综合完工率约60%。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十九日