



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2017-165

## 深圳市铁汉生态环境股份有限公司

### 关于2017年第三季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将2017年第三季度主要经营情况披露如下：

#### 一、订单情况

2017年第三季度	新签订单		截至报告期末累计已签约未完工订单		已中标尚未签约合同订单	
	数量 (个)	合计金额 (亿元)	数量 (个)	合计金额 (亿元)	数量 (个)	合计金额 (亿元)
工程订单	22	95.9943	117	275.32	23	51.5995
设计订单	21	0.479	19	1.39926	-	-

## 二、重大项目进展情况

2017年三季度重大项目进展情况具体如下：

单位：亿元

项目名称	业务模式	合同造价	开工日期	工期	工程进度	累计确认营业收入	累计结算金额	累计收款金额	是否按合同约定结算和收款	交易对手方的履约能力是否存在重大变化	结算和收款是否存在重大风险
郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理BT融资建设工程	BT	3.38	2011年12月	总工期365日历天	该项目的郴州市东河组团南片区西河滨水公园园林景观工程三、四、五区及林邑公园南区、北区已交工验收，目前正在进行竣工验收。	2.23	2.23	0.92	是	不存在	不存在
衡阳蒸水北堤风光带项目	BT	3.60	2012年7月	计划工期18个月	项目已竣工验收，已通过业主初审，准备进入财评阶段。	2.15	2.15	0.83	是	不存在	不存在
通州南湖公园	BT	2.80	2011年12月	2013年5月30日竣工	项目已通过竣工验收，目前正在办理结算。	3.59	3.59	3.31	是	不存在	不存在
贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程	EPC+BT	2.05	2012年9月	270天	项目已竣工验收结算。	1.76	1.76	1.65	是	不存在	不存在

EPC+BT 项目											
老河口市 316 国道城区梨花大道景观 BT 项目	BT	2.50	2013 年 11 月	460 天	项目已通过竣工验收，目前正在办理结算。	1.40	1.40	0.95	是	不存在	不存在
郴州出口加工区（有色金属产业园）林邑生态公园及配套工程	BT	1.98	2013 年 6 月	454 日	配套工程已交工验收，目前正在进行竣工验收。	1.33	1.33	1.08	是	不存在	不存在
北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园项目	EPC+BT	1.88	2013 年 11 月	274 日	湿地公园项目及配套工程项目的三标段及湖区沥青车行路及足球场、一标段、二标段部分区域等工程已完成阶段性竣工验收；由于建设方拆迁原因，一、二标段及 A、B 区等湿地区受拆迁影响施工未完成部分已完成阶段性甩项验收；其中未拆迁区域暂停施工；现场已完工的成品区域（二、三标段及 D 区）和假植区现场已移交，结算已上报。	1.55	1.39	0.91	是	不存在	不存在
新疆伊宁市后滩湿地棚户区分区改造 BT 项目	BT	2.50	2014 年 1 月	450 天	城东市场地下通道工程及下游区域已完工，处于待验收阶段。城东市场地下通道上游因业主暂未拆迁，导致工程延期。	1.19	1.19	0.20	是	不存在	不存在

珠海市城市绿化景观提升工程	EPC	2.84	2013年9月	总工期为64个日历天	工程已竣工验收移交, 暂未完成结算工作。	2.59	2.09	2.09	是	不存在	不存在
西河流域综合治理暨区域新农村(东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化)建设一期工程	BT	3.00	2014年6月	总工期为450个日历天	项目已通过竣工验收, 目前正在办理结算。	2.60	2.63	1.38	是	不存在	不存在
梅县外国语学校	BT	4.07	2014年3月	暂定8个月	除人防地下室待验收外, 其他部分均已完工验收。	4.20	4.22	4.02	是	不存在	不存在
云南晋宁东大河湿地公园项目	BT	2.79	2014年6月	湖滨沙滩 2014年6月30日前完工, 水上森林 2014年9月20日前完工。	工程已竣工验收并移交, 结算资料已经上报审核中。	3.20	3.21	1.53	是	不存在	不存在
广东省五华县华侨实验文化教育产业园BT工程项目	BT	2.30	2014年7月	2015年7月15日前完工	教学楼1#-3#、女生宿舍1#-3#、男生宿舍1#-3#、食堂、综合服务大楼、实验楼、风雨操场、室外运动场和附属工程已完工并投入使用。教师公寓收尾完成、后山公园处于施工收尾。教学	2.38	2.39	1.84	是	不存在	不存在

					楼、男女生宿舍、校园绿化工程完成竣工验收，教学楼结算书由县财政局工程预结算审核中心审核。其它楼栋在陆续办理。						
珠海大道绿化景观建设工程	EPC	2.52	2014年7月	南屏立交、金湾立交、红旗立交红线范围内节点绿化待交出作业面后两个月内完成。三处立交范围外的绿化在2014年9月30日前完成。	工程已竣工验收移交和完成结算工作。	1.91	1.87	1.87	是	不存在	不存在
贵州六盘水大河开发区项目	BT	17.92	2014年9月	天湖景观路要求于2015年9月8日之前交工验收；德湖景观路于2015年9月8日之前交工验收；天湖景观路工期总日历天	因建设方征地拆迁工作缓慢，以及所在城市的大型市政管网工程需经过六盘水大河项目的工程道路，导致工程进度滞后。天湖景观大道及德湖景观大道已完成工程包括：箱涵及管涵工程；隧道主主体工程；天湖景观大道K0+000-K3+000完成；土石方工程、水稳级配及沥青路面工程、排水工程。	12.83	13.00	-	是	不存在	不存在

				数: 365 天; 德湖景观路 工期总日历 天数: 720 天。							
宿迁市三台山 森林公园衲田 (果林谧境)景区 的景观工程	EPC	8.30	2014 年 12 月	2015 年 4 月 30 日前施工 范围内主体 工程完工。7 月 1 日前完 成 100%工程 量。	工程已通过竣工验收, 已提交结 算申请, 目前结算正在一审过程 中。	8.77	7.40	7.36	是	不存在	不存在
贵州省兴义市 北环线二标道 路工程	BT	4.28	2015 年 1 月	180 日	公司申请结算退场, 已获批, 现 正跟业主单位办理退场结算事 宜	0.94	0.96	-	是	不存在	不存在
常德桃花源古 镇湖区园林景 观工程	EPC	1.72	2015 年 6 月	300 天	全部工程已完工, 待移交。	1.34	1.12	0.66	是	不存在	不存在
兰州市七里河 区彭家坪开发 区生态景观工 程	BT	3.39	2015 年 9 月	720 天	项目施工正常进行中。	2.01	0.67	0.67	是	不存在	不存在
杉木湖中央公 园建设项目、都 匀经济开发区 环西线北段	EPC	3.10	2015 年 8 月	90 日	本合同内工程已全部完成, 准备 验收工作。	2.88	1.63	1.63	是	不存在	不存在

(K3+400~K4+900)设计施工一体化												
六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目	EPC	5.18	2015年11月	365日	因道路工程设计方案调整以及建设方征地拆迁工作进度缓慢,导致工程进度滞后。	2.25	0.61	1.03	是	不存在	不存在	
梅州市江南新城改区剑英湖片区改造项目	PPP	项目总投资约8亿	2015年11月	24个月	工程按合同约定正常进度施工。	0.64	0.39	0.39	是	不存在	不存在	
深汕特别合作区汕美文化谷工程	PPP	5.96	2016年5月	16个月	工程按合同约定正常进度施工。	1.95	0.49	0.49	是	不存在	不存在	
香蜜公园建设工程项目	EPC	1.77	2016年3月	285天	本合同内工程已全部完成,准备验收工作。	1.79	1.24	1.24	是	不存在	不存在	
汉源县环湖路边坡生态修复工程	PPP	1.55	2016年10月	16个月	工程项目按合同约定正常进度施工。	0.38	0.41	0.35	是	不存在	不存在	
梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目	PPP	8.82	2016年11月	建设期两年	工程按合同约定正常进度施工。	0.41	1.00	1.00	是	不存在	不存在	

黔南州长顺县麻线河道治理及两岸景观工程	EPC	2.10	2016年6月	180日历天	现场已完工，准备进入验收阶段。	1.61	1.40	1.32	是	不存在	不存在
鼎湖区沙涌水环境综合整治项目	PPP	3.63	2016年10月	730日	工程项目按合同约定工期正常推进。	0.07	-	-	是	不存在	不存在
贵州遵义凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计施工总承包	EPC	2.52	2016年8月	12个月	排污箱涵、桥梁、翻板液压坝已完成，龙潭河南侧园建部分已完成95%；龙潭河北侧因建设单位拆迁工作滞后，导致工程进度滞后。	1.57	1.29	1.10	是	不存在	不存在
滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目	PPP	5.80	2016年7月	730天	工程按合同约定正常进度施工。	2.47	2.06	1.96	是	不存在	不存在
贵州平塘国际射电天文科普文化园项目	EPC	5.00	2016年7月	120日历天	现场已完工，目前处于验收阶段。	3.05	1.37	0.61	是	不存在	不存在
贵州遵义新浦新区城市中轴线公园项目	EPC	4.00	2016年9月	365日历天	主体部分已经完成，项目已进入收尾阶段。	3.54	2.40	1.73	是	不存在	不存在
海口市龙昆沟、东西湖等11个	PPP	9.58	2016年10月	施工总工期为18个月	工程按合同约定正常进度施工。	0.83	-	-	是	不存在	不存在

水体水环境综合治理 PPP 项目											
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程 PPP 项目	PPP	2.04	2017 年 4 月	建设期为 1 年	小游园及浇灌系统部分已完成 100%，三绿一彩部分正在进行施工前期准备工作。	0.36	-	-	是	不存在	不存在
凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目（二期）勘探设计施工总承包(EPC)	EPC	5.77	2016 年 12 月	24 个月	工程按合同约定正常进度施工。	0.42	0.37	0.26	是	不存在	不存在
松溪河环溪河水生态环境综合治理项目	EPC	4.84	2016 年 3 月	870 日历天	工程按合同约定正常进度施工。	0.75	1.00	0.91	是	不存在	不存在
中宁县生态连城黄河过境段一期 PPP 项目	PPP	8.68	2017 年 3 月	建设期为 3 年	工程按合同约定正常进度施工。	2.33	-	0.44	是	不存在	不存在
凯里市清水江生态治理建设工程	EPC	7.00	2017 年 2 月	730 天	镰刀湾节点（包括镰刀湾、清江沙滩、鸟鸣岛、枫树山庄 4 个小节点）因征地问题，未开始施工。其余工程按合同约定正常进度施工。	0.34	-	-	是	不存在	不存在
姚安县河库连	联合				工程按合同约定正常进度施工。						

通工程龙鼻子引水项目	施工	3.35	-	1460 天		0.14	0.21	0.104	是	不存在	不存在
宁海城市基础设施建设 PPP 项目	PPP	7.98	2016 年 12 月	3 年-	工程按合同约定正常进度施工。	0.31	-	0.22	是	不存在	不存在
湖南省临湘市长安文化创意园建设 PPP 项目	PPP	8.35	-	建设期 3 年	目前已签订施工合同，施工正常进行中。	-	-	0.35	是	不存在	不存在
河南伊河嵩县城区水生态治理 PPP 项目	PPP	3.58	2017 年 2 月	730 天	工程按合同约定正常进度施工。	0.77	-	0.63	是	不存在	不存在
新疆乌鲁木齐高新区（新市区）2017 年美丽乡村(B 包) PPP 项目	PPP	13.12	-	24 个月	工程按合同约定正常进度施工。	-	-	-	是	不存在	不存在
华阴市水涧河综合治理 PPP 项目一期工程	PPP	8.95	2017 年 4 月	建设期 2 年	工程按合同约定正常进度施工。	0.93	-	-	是	不存在	不存在
腾冲边境经济合作区供排水 PPP 项目-污水治理工程	PPP	4.95	-	建设期 2 年	截止报告末，本项目的 PPP 框架协议已签订。中和自来水厂厂区正在施工，综合污水厂及配套管网正在进行施工前准备工作。	-	-	-	是	不存在	不存在
山东省滨州北					本项目工程包含湿地公园鸟馆						

海经济开发区水系贯通及综合生态治理 PPP 项目	PPP	16.38	2017 年 4 月	建设期 3 年	建设及公园提升工程、政务中心绿化及小游园建设工程、黄河故道公园工程、北海大街提升工程、疏港路提升工程等五个区域部分;现项目各区域已经陆续开工,项目运作 SPV 公司近期已成立,施工合同紧急磋商谈判中,清单预算编制准备工作正在推进,已申请业主组织各方进行主材价格询价确认工作。	0.16	-	-	是	不存在	不存在
五华县生态技工教育创业园 PPP 项目	PPP	1.97	2016 年 10 月	总工期为 24 个月	工程按合同约定正常进度施工。	1.72	-	0.73	是	不存在	不存在

### 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期、质量要求不能依约达成等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2017年10月31日