



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-015

深圳市铁汉生态环境股份有限公司  
关于2017年第四季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将2017年第四季度主要经营情况披露如下：

一、订单情况

2017年第四季度	新签合同		截至报告期末累计已签约未完工订单		已中标尚未签约订单	
	数量 (个)	合计金额 (亿元)	数量 (个)	合计金额 (亿元)	数量 (个)	合计金额 (亿元)
工程订单	30	88.4838	132	317.42	18	77.43
设计订单	26	0.2194	28	1.87093	-	-

说明：2017年第四季度，公司已公告进入公示期阶段，但尚未获取中标通知书的项目共2个，合计金额33.931亿元。

## 二、重大项目进展情况

2017年四季度重大项目进展情况具体如下：

单位：亿元

项目名称	业务模式	合同造价	开工日期	工期	工程进度	累计确认营业收入	累计结算金额	累计收款金额	是否按合同约定结算和收款	交易对手方的履约能力是否存在重大变化	结算和收款是否存在重大风险
郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程	BT	3.38	2011年12月开工	总工期为365日历天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	2.25	2.25	0.92	是	不存在	不存在
衡阳蒸水北堤风光带项目	BT	3.60	2012年7月	计划工期18个月	项目已竣工验收，已通过业主初审，准备进入财评阶段。	2.17	2.17	0.83	是	不存在	不存在
通州南湖公园	BT	2.80	2011年12月	2013年5月30日竣工	项目已竣工验收，正在结算过程中。	3.59	3.59	3.61	是	不存在	不存在
贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程 EPC+BT 项目	EPC+BT	2.05	2012年9月	270天	项目已竣工验收结算。	1.76	1.76	1.65	是	不存在	不存在
老河口市 316 国道城区梨花大道	BT	2.50	2013年11月	460天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.40	1.40	0.95	是	不存在	不存在

景观 BT 项目											
郴州出口加工区 (有色金属产业园) 林邑生态公园及配套工程	BT	1.98	2013 年 6 月	454 日	项目已竣工验收,目前正在办理结算。	1.33	1.33	1.08	是	不存在	不存在
北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园项目	EPC+ BT	1.88	2013 年 11 月	274 日	湿地公园项目及配套工程项目的三标段及湖区沥青车行路及足球场、一标段、二标段部分区域等工程已完成阶段性竣工验收;由于建设方拆迁原因,一、二标段及 A、B 区等湿地区受拆迁影响施工未完成部分已完成阶段性甩项验收;其中未拆迁区域暂停施工;现场已完工的成品区域(二、三标段及 D 区)和假植区现场已移交,结算已上报。	1.56	1.39	0.91	是	不存在	不存在
新疆伊宁市后滩湿地棚户区改造 BT 项目	BT	2.50	2014 年 1 月	450 天	项目已竣工验收,目前正在办理结算。	1.20	1.20	0.20	是	不存在	不存在
珠海市城市绿化景观提升工程	EPC	2.84	2013 年 9 月	总工期为 64 个日历天	工程已竣工验收移交,暂未完成结算工作。	2.67	2.09	2.09	是	不存在	不存在
西河流域综合治理暨区域新农村(东湖及驳岸工程、接待中心、	BT	3.00	2014 年 6 月	总工期为 450 个日历天	项目已竣工验收,目前正在办理结算。	2.71	2.71	1.38	是	不存在	不存在

山门、广场、停车场、绿化) 建设一期工程											
梅县外国语学校	BT	4.07	2014年3月	暂定8个月	项目已竣工验收,目前正在办理结算。	4.22	4.22	4.02	是	不存在	不存在
云南晋宁东大河湿地公园项目	BT	2.79	2014年6月	湖滨沙滩 2014年6月30日前完工, 水上森林 2014年9月20日前完工。	工程已竣工验收并移交,结算资料已经上报审核中。	3.23	3.23	1.53	是	不存在	不存在
广东省五华县华侨实验文化教育产业园 BT 工程项目	BT	2.30	2014年7月	2015年7月15日前完工	教学楼1#-3#、女生宿舍1#-3#、男生宿舍1#-3#、食堂、综合服务大楼、实验楼、风雨操场、室外运动场和附属工程已完工并投入使用。教师公寓、后山公园处于施工收尾。教学楼、男女生宿舍完成竣工验收,其它楼栋在陆续办理。	2.64	2.64	2.59	是	不存在	不存在
珠海大道绿化景观建设工程	EPC	2.52	2014年7月	南屏立交、金湾立交、红旗立交红线范围内节点绿化待交出作业面后两个	工程已竣工验收移交和完成结算工作。	1.96	1.96	1.93	是	不存在	不存在

				月内完成。三处立交范围外的绿化在2014年9月30日前完成。							
贵州六盘水大河开发区项目	BT	17.92	2014年9月	天湖景观路要求于2015年9月8日之前交工验收；德湖景观路于2015年9月8日之前交工验收；天湖景观路工期总日历天数：365天；德湖景观路工期总日历天数：720天。	因建设方征地拆迁工作缓慢，以及所在城市的大型市政管网工程需经过该项目的工程道路，导致工程进度滞后。	13.00	13.00	-	是	不存在	不存在
宿迁市三台山森林公园衲田(果林溢境)景区的景观工程	EPC	8.30	2014年12月	2015年4月30日前施工范围内主体工程完工。7月1日前完成100%工程	工程已通过竣工验收，已提交结算申请，目前结算正在审核过程中。	8.87	7.40	7.36	是	不存在	不存在

				量。							
贵州省兴义市北环线二标道路工程	BT	4.28	2015年1月	180日	公司申请结算退场，已获批，现正跟业主单位办理退场结算事宜。	0.96	0.96	-	是	不存在	不存在
常德桃花源古镇湖区园林景观工程	EPC	1.72	2015年6月	300天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.38	1.32	0.66	是	不存在	不存在
兰州市七里河区彭家坪开发区生态景观工程	BT	3.39	2015年9月	720天	项目施工正常进行中。	2.21	1.97	1.46	是	不存在	不存在
杉木湖中央公园建设项目、都匀经济开发区环西线北段（K3+400~K4+900）设计施工一体化	EPC	3.10	2015年8月	90日	本合同内工程已全部完成，准备验收工作。	2.95	1.63	1.63	是	不存在	不存在
六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目	EPC	5.18	2015年11月	365日	因道路工程设计方案调整以及建设方征地拆迁工作进度缓慢，导致工程进度滞后。	3.03	1.27	1.21	是	不存在	不存在
梅州市江南新城改区剑英湖片区改造项目	PPP	8	2015年11月	24个月	工程按合同约定正常进度施工。	1.58	1.27	1.27	是	不存在	不存在
深汕特别合作区汕美文化谷工程	PPP	5.96	2016年5月	16个月	工程按合同约定正常进度施工。	2.50	0.49	0.49	是	不存在	不存在

香蜜公园建设工程项目	EPC	1.77	2016年3月	285天	本合同内工程已全部完成,准备验收工作。	1.84	1.42	1.42	是	不存在	不存在
汉源县环湖路边坡生态修复工程	PPP	1.55	2016年10月	16个月	工程项目按合同约定正常进度进行。	0.78	0.40	0.40	是	不存在	不存在
梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目	PPP	8.82	2016年11月	建设期两年	工程按合同约定正常进度施工。	0.97	1.46	3.05	是	不存在	不存在
黔南州长顺县麻线河道治理及两岸景观工程	DB	2.10	2016年6月	180日历天	项目已竣工验收,目前正在办理结算。	1.84	1.40	1.32	是	不存在	不存在
鼎湖区沙涌水环境综合整治项目	PPP	3.63	2016年10月	730日	工程项目按合同约定工期正常推进。	0.14	-	0.33	是	不存在	不存在
贵州遵义凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计施工总承包	EPC	2.52	2016年8月	12个月	污水箱涵、桥梁主体结构已基本完成,龙潭河南侧园建部分已完成95%;龙潭河北侧因建设单位拆迁工作滞后,导致工程进度滞后。	2.01	1.57	1.36	是	不存在	不存在
滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目	PPP	5.80	2016年7月	730天	工程按合同约定正常进度施工。	4.53	2.18	2.47	是	不存在	不存在
贵州平塘国际射电天文科普文化	EPC	5.00	2016年7月	120日历天	现场已完工,目前处于验收阶段。	3.52	1.37	0.61	是	不存在	不存在

园项目											
贵州遵义新浦新区城市中轴线公园项目	EPC	4.00	2016年9月	365日历天	本合同内工程已全部完成,准备验收工作。	3.84	2.40	1.73	是	不存在	不存在
海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目	PPP	9.58	2016年10月	施工总工期为18个月	工程按合同约定正常进度施工。	1.86	-	1.00	是	不存在	不存在
姚安县河库连通工程龙鼻子引水项目	联合施工	3.35	-	1460天	工程按合同约定正常进度施工。	0.36	0.31	0.18	是	不存在	不存在
宁海城市基础设施建设PPP项目	PPP	7.99	2016年12月	-	工程按合同约定正常进度施工。	0.54	-	0.39	是	不存在	不存在
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目	PPP	2.04	2017年4月	建设期为1年	小游园及浇灌系统部分已完成100%,三绿一彩部分正在进行施工前期准备工作。	0.43	-	0.25	是	不存在	不存在
凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目(二期)勘探设计施工总承包(EPC)	EPC	5.77	2016年12月	24个月	工程按合同约定正常进度施工。	0.80	0.26	0.26	是	不存在	不存在
湖南省临湘市长安文化创意园建设PPP项目	PPP	5.7	-	-	工程按合同约定正常进度施工。	0.11	-	1.26	是	不存在	不存在



河南伊河嵩县城区水生态治理 PPP 项目	PPP	3.58	2017 年 2 月	730 天	工程按合同约定正常进度施工。	1.26	0.27	0.61	是	不存在	不存在
松溪河环溪河水生态环境综合治理项目	EPC	4.84	2016 年 3 月	870 日历天	工程按合同约定正常进度施工。	1.14	1.18	0.91	是	不存在	不存在
中宁县生态连城黄河过境段一期 PPP 项目	PPP	8.68	2017 年 3 月	建设期为 3 年	工程按合同约定正常进度施工。	2.69	-	1.59	是	不存在	不存在
凯里市清水江生态治理建设工程	EPC	7.00	2017 年 2 月	730 天	镰刀湾节点（包括镰刀湾、清江沙滩、鸟鸣岛、枫树山庄 4 个小节点）因征地问题，未开始施工。其余工程按合同约定正常进度施工。	0.83	-	-	是	不存在	不存在
新疆乌鲁木齐高新区（新市区）2017 年美丽乡村（B 包）PPP 项目	PPP	13.12	-	24 个月	工程按合同约定正常进度施工。	0.72	-	0.46	是	不存在	不存在
华阴市水涧河综合治理 PPP 项目一期工程	PPP	8.95	2017 年 4 月	-	工程按合同约定正常进度施工。	2.20	-	0.70	是	不存在	不存在
腾冲边境经济合作区供排水 PPP 项目-污水治理	PPP	4.95	-	-	截止报告期末，本项目的 PPP 框架协议已签订。中和自来水厂厂区正在施工，综合污水厂及配套	-	-	-	是	不存在	不存在

工程					管网正在进行施工前准备工作。						
山东省滨州北海经济开发区水系贯通及综合生态治理 PPP 项目	PPP	16.38	2017 年 4 月	-	现项目各区域已经开工，施工合同磋商谈判中。	0.81	-	-	是	不存在	不存在
贵州省六盘水市盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体项目	PPP	10.76	-	建设期 2 年，运营维护 13 年	本项目工程包含湿地公园鸟馆建设及公园提升工程、政务中心绿化及小游园建设工程、黄河故道公园工程、北海大街提升工程、疏港路提升工程等五个区域部分；现项目各区域已经陆续开工。	2.39	-	0.22	是	不存在	不存在
五华区生态技工教育创业园(五华区技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地公园)PPP 建设项目	PPP	1.97	2016 年 10 月	总工期为 24 个月	工程按合同约定正常进度施工。	2.11	-	1.52	是	不存在	不存在
渭南市华州区少华湖水利风景区项目(一期工程)工程总承包(EPC)	EPC	4.83	2017 年 8 月	300 日历天	工程按合同约定正常进度施工。	1.48	-	-	是	不存在	不存在

### 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期、质量要求不能依约达成等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018年1月31日