

证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2018-067

神雾环保技术股份有限公司

重大合同进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

- 1、项目资金投入时间取决于上海图世与项目公司《增资扩股协议》签订时间，项目业主方资金投入时间存在一定的不确定性；
- 2、项目实际执行未来受业主方的影响存在一定的不确定性；
- 3、截止目前，公司资金流动性紧张问题仍未彻底解决；

综上，敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大合同概述

2014年8月22日至2016年3月30日间，神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神雾环保”）全资子公司神雾环保技术新疆有限公司及洪阳冶化工程科技有限公司与新疆胜沃能源开发有限公司先后签订了《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程供货及施工合同》、《长焰煤分质利用化工一体化示范项目40万吨/年电石工程预热炉系统供货及施工合同》、《新疆建设兵团五五工业园长焰煤分质利用化工一体化示范项目（二期工程）PC总承包合同》和《设备买卖合同》，合同金额总计386,258.76万元。

以上合同统称胜沃项目。上述合同均已在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布，公告编号分别为2014-092、2014-103、2016-023。

2018年1月16日，新疆胜沃项目电石工程部分生产线开始投产，并产出中间产品电石（详见公司于2018年1月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于重大合同的进展公告》（公告编号：2018-005））。

二、重大合同的进展情况及其对公司的影响

受2018年上半年公司资金紧张及项目业主方融资进度未达预期的影响，今年春节过后新疆胜沃项目未能按期开工建设。后续随着公司控股股东神雾科技集团

股份有限公司引入战略投资者工作的顺利推进，公司积极准备项目复工前期工作。2018年6月9日，新疆胜沃项目按工作计划正式恢复建设，各项工作有序开展。项目管理人员已全部到位，施工人员进场施工，电气仪表安装和设备调试已经开始。同时，上海图世投资管理中心（有限合伙）预计将于2018年6月底前分批以股权投资的方式投入项目公司1.9亿元，为后续项目建设提供资金保障。公司也将全力以赴保证和推进项目建设进度。

2018年该项目计划主要目标节点如下：

- 1、2018年6月9日，项目复工；
- 2、2018年8月30日，2#电石炉投产；
- 3、2018年12月30日，3#4#电石炉投产。

截至目前，胜沃项目累计确认收入21.89亿，已回款11.50亿，该项目采用完工百分比法确认收入成本，并根据与业主签订的工程总承包合同约定的结算节点来与业主结算款项。该项目的顺利复工，将对公司生产经营和经营业绩带来积极影响。

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司董事会

2018年6月11日