

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2019-059

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2019年第三季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年第三季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

（一）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

1.项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。

2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货144,612米，保温管件11,896件。

（二）宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

1.项目概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资

讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。

2.进展情况

截至公告披露日，已配合各方完成宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段的竣工验收任务。

（三）昊天节能装备有限责任公司亚洲开发银行贷款呼和浩特市低碳供热工程项目

1.项目概况

2017年7月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司签订了《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-金桥热源厂预制保温管和管件（3）供货安装项目供货合同》及《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-辛家营热源厂预制保温管和管件（2）供货安装项目供货合同》，合同总金额分别约为18,133.66万元和23,514.04万元。详情请见2017年7月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-037）。

2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货 81,294 米，保温管件 12,623 件。

（四）彬州化工 30 万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目

1.项目概况

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-039）。

2.进展情况

截至公告披露日，本项目设计方面已全部结束。施工方面，事故池、均质池池体已完成，SBR池池体已完成70%，变配电综合楼、加药间主体完成，污泥脱

水间、沉淀池、生化污泥浓缩池、无机污泥池基础完成。采购方面，均质池、事故池工艺材料已到场50%，均质池、事故池泵房水泵已到场。

（五）航锦科技1500m³/h污水提标改造工程总承包项目

1.项目概况

2018年7月7日，公司与中蓝连海作为总承包联合体，与航锦科技股份有限公司正式签订《1500m³/h污水站提标改造工程总承包合同》，合同总价为6,000.00万元。详情请见2018年7月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-058）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目预处理水池、絮凝沉淀池、生化调节池、水解酸化池、接触氧化池A、出水监测池、絮凝反应池、臭氧氧化池、接触氧化池B土建施工完成，泵房2、泵房1及加药间、鼓风机房、臭氧制备间、加药间1土建施工完成100%，工艺设备、管道完成安装工作的100%，电气配电柜安装完成100%，变压器（2台）安装完成100%，配电室已受电运行，动力电缆敷设完成100%；仪表设备安装完成100%，仪表电缆敷设完成100%。工艺设备、电气设备，仪表设备已全部到货，项目联动试车完成，工程已处于系统调试阶段。

（六）昊天节能装备有限责任公司晋中万通项目

1.项目概况

2018年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与晋中市万通供热有限公司签订两份《购销合同》，合同总金额为10,000万元。详情请见2018年8月14日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2018-065）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目完成保温管发货约126,378米，钢管发货约29,922米。

（七）九江心连心60.52.40项目净水站、脱盐车站、污水站项目

1、项目概况

2018年10月，公司与九江心连心化肥有限公司正式签订三份合同60.52.40项目（17017）净水站（430工段）、脱盐水处理站（222工段）、污水处理（460工段）三个标段合同，合同总金额为8,580万元。详情请见2018年11月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-082）。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面，净水站、脱盐水处理站已完成与业主、总体院的三方土建结构图纸终审及工艺、电仪施工设计，污水站已完成与业主、总体院的三方土建结构图纸初审及部分单体工艺施工设计；采购方面，净水站及脱盐水处理站主体设备均已完成备料工作并处于制造阶段，电仪设备已完成大部分合同签订工作；污水站大部分工艺设备已完成采购定标工作，技术协议及合同正在审核、签订中，仪表设备大部分已完成合同签订工作。

（八）阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包项目

1、项目概况

2019年2月，公司与阿拉善经济开发区巴音敖包污水处理有限责任公司正式签订《阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包合同》，合同总金额为13,860.40万元。详情请见2019年2月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-008）。

2、进展情况

截至公告披露日，土建工程：办公楼、厂区道路、场坪及围墙施工已经完成，主车间、综合泵房、加药间和污泥脱水间除部分隔墙及二次装修未完成外其它已施工完毕，提升泵池、调节事故池、水解酸化沉淀池、PMBR生化池、膜池、综合水池、回收水池栏杆、消缺收尾等工作基本完成，土建整体工程量完成约97%。安装工程：外管网总进水管安装完成、提升泵池单元、调节事故池单元、原水

高密沉淀池单元、水解酸化沉淀池单元、PMBR生化池单元设备及各系统工艺连接管道安装完毕；高COD低含盐废水系列9月底安装完毕，达到进水调试条件。

（九）浙江方远350吨/日污泥干化焚烧发电项目

1、项目概况

2019年6月，公司与浙江方远环保科技有限公司正式签订《浙江方远环保科技有限公司350吨/日污泥干化焚烧发电项目工程总承包合同》，合同总金额为7,520万元。详情请见2019年6月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-039）。

2、进展情况

截至公告披露日，该项目尚未取得环评批复，项目暂无进展。

二、托管运营项目

2019年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约4,215.89万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约950.66万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约599.04万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约848.96万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约104.03万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理、污水回用及三级防控装置托管运营服务项目：本项目合同期为2年，本季度预计实现结算收入约155.98万元，本项目合同已于2019年三季度执行完毕；

（六）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐

水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约553.82万元；

（七）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为10年，本季度预计实现结算收入约377.9万元；

（八）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约236.45万元；

（九）中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为2016年9月1日，运营期限为6年。本季度预计实现结算收入约241.34万元；

（十）神华巴彦淖尔能源有限责任公司焦化厂生化水处理系统托管运营项目：该项目合同签署期为2019年3月，运营期限为1年。本季度预计实现结算收入约147.71万元。

三、乌兰察布 PPP 项目

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。目前三个 BOT 项目，进展情况如下：

城市供水（BOT）项目全部完工并投运，目前正在进行财政结算审核工作。

城市排水（BOT）项目中的排水管网工程均已完工，正在进行财政结算审核工作。乌兰察布市察哈尔工业园区污水处理站工程进入调试阶段；乌兰察布市集宁区霸王河东侧污水处理厂技术改造工程土建部分完成约70%，设备材料订购工作进行中。

城市供热（BOT）项目均已完工，正在进行财政结算审核工作。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月三十日