

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2020-033

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2020年第二季度重大项目进展情况的公告

2020年第二季度，受疫情影响，公司部分工程项目延期复工，运营项目运行相对稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

(一) 宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

1、项目概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-061）。

2.进展情况

截至公告披露日，满负荷性能考核任务正在与生产单位对接。

(二) 彬州化工30万吨/年乙二醇项目污水处理站总承包项目

1、项目概况

2018年4月，公司与陕西渭河彬州化工有限公司签订《陕西渭河彬州化工有限公司污水处理工程总承包合同》，合同总金额为6,703.00万元。详情请见2018年4月25日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-039）。

2.进展情况

截至公告披露日，本项目设计方面已全部结束，设计蓝图已全部发出。施工

方面：（1）土建工程：事故池、均质池、SBR 池、沉淀池、生化污泥浓缩池、无机污泥池池体均已完成；变配电综合楼、加药间主体及二次结构已完成；污泥脱水间一层主体及砌体砌筑完成，BAF 池、除硅单元基础完成；厂内钢结构完成 70%（2）安装工程：SBR 池池内配管完成 90%，曝气器安装已完成；事故池、均质池泵房设备安装已完成；地管已完成 50%。（3）防腐保温：水池防腐已完成 60%，已到工艺材料防腐已全部完成。采购方面：工艺材料已到场 70%，工艺设备到场 90%。

（三）航锦科技1500m³/h污水提标改造工程总承包项目

1、项目概况

2018年7月7日，公司与中蓝连海作为总承包联合体，与航锦科技股份有限公司正式签订《1500m³/h污水站提标改造工程总承包合同》，合同总价为6,000.00万元。详情请见2018年7月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2018-058）。

2.进展情况

截至公告披露日，该项目预处理水池、絮凝沉淀池、生化调节池、水解酸化池、接触氧化池 A、出水监测池、絮凝反应池、臭氧氧化池、接触氧化池 B 土建施工完成，泵房 2、泵房 1 及加药间、鼓风机房、臭氧制备间、加药间 1 土建施工完成 100%，工艺设备、管道完成安装工作的 100%，电气配电柜安装完成 100%，变压器（2 台）安装完成 100%，配电室已受电运行，动力电缆敷设完成 100%；仪表设备安装完成 100%，仪表电缆敷设完成 100%。工艺设备、电气设备，仪表设备已全部到货，联动试车完成，工程已进入试生产状态。

（四）九江心连心60.52.40项目净水站、脱盐车站、污水站项目

1、项目概况

2018年10月，公司与九江心连心化肥有限公司正式签订三份合同60.52.40项目（17017）净水站（430工段）、脱盐车站（222工段）、污水处理（460工段）三个标段合同，合同总金额为8,580万元。详情请见2018年11月5日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：

2018-082)。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面，净水站、脱盐水处理站已完成工艺、设备、电气、暖通、仪表、电信、给排水消防设计，施工蓝图已发至现场；污水站已完成工艺、设备、电气、暖通、仪表、电信、给排水消防设计，待内部图审完成后出具施工蓝图；采购方面，净水站及脱盐水处理站除超滤、反渗透膜元件外主体工艺设备及大部分工艺材料均已到场，部分电仪设备及材料已到场；污水站除除臭系统外主体工艺设备已完成技术协议及合同签订工作，电仪设备大部分已完成合同签订工作，地管材料已到场；施工方面，净水站配电室、高密池C、污泥脱水间、加药间设备已安装完成，主接地网已敷设并安装完成，DN1200地管已施工完成；脱盐水处理站，工艺设备已安装完成，工艺管道已安装完成60%，仪表主桥架已敷设完成80%，中控室设备及柜间连线已安装完成；污水站正在做进场准备工作。

(五)阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包项目

1、项目概况

2019年2月，公司与阿拉善经济开发区巴音敖包污水处理有限责任公司正式签订《阿拉善经济开发区乌斯太镇巴音敖包污水处理及再生水处理工程总承包合同》，合同总金额为13,860.40万元。详情请见2019年2月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-008）。

2、进展情况

截至公告披露日，土建工程：办公楼、厂区道路、场坪及围墙施工已经完成，主车间、综合泵房、加药间和污泥脱水间除部分隔墙及二次装修未完成外其它已施工完毕，提升泵池、调节事故池、水解酸化沉淀池、PMBR生化池、膜池、综合水池、回收水池栏杆、消缺收尾等工作基本完成，土建整体工程量全部完成；安装工程：外管网总进水管安装完成；高COD低含盐废水系列已安装完成，单机调试完成，进水联调完成，进入试生产期；低COD高含盐废水系列安装完

成100%。

（六）宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目

1、项目概况

2019年10月，公司与宁夏和宁化学有限公司正式签订《宁夏和宁化学有限公司中水回用“近零排放”项目工程建设EPC总承包合同》，合同总金额为12,785.13万元。详情请见2019年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签订项目合同的公告》（公告编号：2019-063）。

2、进展情况

截至公告披露日，设计方面：建筑、接收、工艺、电仪、电信、消防、暖通等施工图完成100%；采购方面：工艺设备采购完成100%；电气设备采购完成95%，仪表设备采购完成90%。施工方面：膜车间主体结构、设备基础、管架基础施工完成。滤后水池及泵房施工完成；超滤产水池、软化水池施工完成、栏杆施工完成；预处理厂房、软化加药间、污泥脱水间主体结构、墙体施工完成；污泥收集池、滤液收集池施工完成、曝气生物滤池施工完成；污水/浓盐水调节池施工完成；污水高效澄清池主体结构施工完成；RO浓盐水高效澄清池主体结构施工完成，各水池试水全部完成；配电室主体结构完成，墙体砌筑完成，电缆沟施工完成。安装工程：地管施工完成20%；设备安装完成约20%；膜车间、调节水池及泵房、滤后水池水池及泵房、软化加药间、脱水间预埋线管和接地、桥架支架施工完成。

二、托管运营项目

2020年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约4,000.92万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约为：1,051.77万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约为：632.17万元；

(三) 神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约为：96.92万元；

(四) 宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约为：1,174.2万元；

(五) 神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度该项目停工检修，无运营收入；

(六) 神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇制烯烃项目水系统运营服务项目。合同期限：10年，本季度预计实现结算收入约为：370.88万元；

(七) 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，本季度预计实现结算收入约360.26万元；

(八) 中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为2016年9月1日，运营期限为6年。本季度预计实现结算收入约229.82万元；

(九) 神华巴彦淖尔能源有限责任公司焦化厂生化水处理系统托管运营项目：该项目合同签署期为2019年3月，运营期限为一年。受当前疫情影响，本项目延期2个月。本季度预计实现结算收入约84.9万元。

三、乌兰察布 PPP 项目

截至公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。目前三个BOT项目，进展情况如下：

城市供水（BOT）项目均已完工并投运，正在进行财政结算审核工作。

城市排水（BOT）项目中的排水管网工程均已完工，正在进行财政结算审核工作。乌兰察布市集宁区霸王河东侧污水处理厂技术改造工程调试产水合格，正在准备办理竣工移交手续。

城市供热（BOT）项目均已完工，正在进行财政结算审核工作。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十九日