

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-009

债券代码：128107

债券简称：交科转债

## 浙江交通科技股份有限公司

### 2020年第四季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司2020年第四季度建筑业经营情况简报如下：

#### 一、订单情况

##### 1、项目概况

报告期	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)
第四季度	133	31.33	29	220.92	492	704.94

注：截至报告期末在建项目的合同总额为1172.18亿元，其中累计已确认收入总金额为467.24亿元，剩余未完工总金额为704.94亿元。

##### 2、投资项目

(1) 浙江省中医院新院区项目（一期），中标金额23.01亿元，合同未签约；

(2) 天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包4标，中标金额33.89亿元，合同未签约。

#### 二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	工期	履约情况
1	杭甬复线宁波一期S4合同段项目经理部	583,653	PPP	48个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的37.14%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

2	杭金衢改扩建二期 土建第 05 标项目 经理部	240,875	施工总承包	33 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 43.62%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	临金高速公路临安 至建德段工程第 TJ01 标段	279,841	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完工程量占总造价的 32.43%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	G25 富阳至 G60 诸 暨高速联络线	235,828.93	EPC (设计施工总 承包模式)	30 个月	已完工,完成项目施工的 91.12%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	G60 沪昆高速公路 金华互通至浙赣界 段改扩建工程第 04 标	288,482.19	施工总承包	33 个月	正在履行,已完成项目施工的 37.03%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	义东高速公路东阳 (江北至南市)段 工程土建施工第 01 标段	226,006.67	施工总承包	36 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 18%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	富春湾大道二期 EPC 工程总承包	265,833.15	施工总承包	24 个月	正在履行,合同已签,已完成项目施工的 4%,不存在未按合同约定及时结算与回款的情况,交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	杭州至宁波国家高 速公路(杭绍甬高 速)杭州至绍兴段	1,640,000(暂 估)	PPP	26 个月	正在履行,已完成项目施工的 7%,不存在未按合同约定及时结

	工程				算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
9	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第 TJ02 标段	212,006.15	施工总承包	31 个月	合同未签约
10	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第 N04 标段	338,852.31	融资+施工总承包	36 个月	合同未签约
11	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段	159,503.17	施工总承包	36 个月	合同未签约
12	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 03 标段	226,814.50	施工总承包	30 个月	合同未签约
13	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 04 标段	227,575.82	施工总承包	36 个月	合同未签约

### 三、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日