

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2021-022

青岛中资中程集团股份有限公司

关于菲律宾风光一体化项目的进展及风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）菲律宾光伏项目累计确认收入 11.84 亿元，累计确认毛利 4.19 亿元，光伏项目由于尚未并网发电因此未结算，最终并网发电进行结算并能够回款的时间存在不确定性；

（二）风电项目，公司与 ELPI 于 2021 年 1 月 29 日签订终止风电项目的补充协议，确认 ELPI 应支付公司风电项目结算款 764,984,754.99 元。ELPI 应于 2021 年 3 月 31 日前累计支付公司不少于 2 亿元，2021 年 6 月 30 日前累计支付公司不少于 5 亿元，2021 年 12 月 31 日前结清剩余款项。ELPI 已于 2021 年 3 月 31 日前依约支付公司结算款项 2 亿元；于 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间，支付公司 0.15 亿元，截至目前累计支付公司 2.15 亿元，尚有 2.85 亿元未按时支付。若 ELPI 融资受阻，导致无法向公司持续回款，公司将存在计提信用减值损失从而影响各期利润的风险。

特此提示投资者予以关注。

青岛中资中程集团股份有限公司（文中简称“公司”）于2016年11月17日披露了《关于签订特别重大合同的公告》（公告编号：2016-099），公司与菲律宾ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC 公司（文中简称“ELPI”）签订了《Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) Hybrid Project, Philippines》, (以下简称“EPC合同”)，由公司承接位于菲律宾 Ilocos Norte 省 Pasuquin 和 Burgos 地区的132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目，EPC合同金额为43,778万美元。

公司于2017年1月18日披露了《关于公司特别重大合同的进展公告》（公告编号：

2017-003), 于2020年4月9日、2020年8月8日分别披露了《关于公司重大合同的进展公告》(公告编号: 2020-007、2020-032), 于2020年9月9日、2020年10月9日、2020年10月26日、2020年12月8日、2021年1月8日分别披露了《关于菲律宾风光一体化项目的进展及风险提示公告》(公告编号: 2020-035、2020-039、2020-046、2020-048、2021-001), 于2021年1月29日披露了《关于菲律宾风光一体化项目的进展暨签订补充协议的公告》(公告编号: 2021-004), 于2021年5月13日披露了《关于对深圳证券交易所年报问询函回函的公告》(公告编号: 2021-020)。

一、合同的进展情况

(一) 光伏项目部分

与前次公告相比, 光伏项目无新进展。公司项目管理人员、设备厂家调试及售后人员仍未取得菲律宾外交部的入境批文。公司将根据菲律宾疫情管控措施的变化, 及时披露相关进展情况, 敬请投资者予以关注。

(二) 风电项目部分

风电项目, 公司及公司新加坡全资子公司Zhongzi Zhongcheng Tian Cheng EPC Pte. Ltd. 与ELPI于2021年1月29日签订了《菲律宾帕苏金(132兆瓦) 风电+(100兆瓦) 太阳能发电的风光一体化项目EPC总承包合同补充协议》(文中简称“补充协议”), 三方确认风电项目终止执行, ELPI应支付公司风电项目结算款764, 984, 754. 99元。ELPI应于2021年3月31日前累计向公司支付不少于2亿元, 2021年6月30日前累计向公司支付不少于5亿元, 2021年12月31日前结清剩余款项。

ELPI已于2021年3月31日前依约支付公司结算款项2亿元; 于2021年4月1日至2021年6月30日期间支付公司0. 15亿元, 截至2021年6月30日累计支付公司2. 15亿元, 尚有2. 85亿元未按时支付。据公司了解, ELPI及其国内子公司正在积极推进包括但不限于增资扩股、项目贷款等方式的融资以及业务回款, 所获资金亦将优先支付对公司的欠款。

二、风险提示

(一) 光伏项目部分, 公司已累计确认收入11. 84亿元, 累计确认毛利4. 19亿元。基于新冠疫情对工期的影响, 光伏项目尚未并网发电和结算。公司项目管理人员、设备厂家调试及售后人员仍未取得菲律宾外交部的入境批文。菲律宾政府的入境政策是否会发生变化、上述施工人员能否取得菲律宾外交部的批文, 尚存在不确定性;

其次，光伏项目的设备配件安装至今时间较久，联调试验时，可能出现部分配件需排期保养或更换的情况；再次，受疫情及当地工作效率较低的影响，菲律宾国家电网公司承建的接入间隔尚未完成，前述因素或将导致光伏项目并网发电和结算的时间进一步滞后。特此提示投资者关注相关风险。

针对菲律宾入境政策的要求，公司将及时向菲律宾驻北京大使馆签证中心进行了解、沟通，争取通过多渠道协调菲律宾外交部尽快批复项目人员的入境申请，公司也将对菲律宾入境政策的变化保持高度关注。

（二）风电项目部分，ELPI于2021年4月1日至2021年6月30日期间支付公司0.15亿元，未按照补充协议约定的时间向公司足额支付3亿元结算款项，存在逾期回款的情形。若ELPI融资受阻，导致无法向公司持续回款，公司将存在计提信用减值损失从而影响各期利润的风险，特此提示投资者予以关注。

公司将与ELPI持续沟通，敦促ELPI尽快回款，并视情况采取包括但不限于要求ELPI支付违约金、质押ELPI股权、提起法律诉讼等措施，保障公司的合法权益。

敬请广大投资者充分关注以上风险，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二一年七月二日