

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2023-061

成都市路桥工程股份有限公司

2023 年第二季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》(2023 年修订)的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二季度经营情况公告如下：

一、2023 年第二季度订单情况

第二季度新中标订单		截至第二季度末累计已签约未完工订单		截至第二季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（亿元）
2	1.19	30	48.10	0	0

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	施工进度	确认收入（万元）	结算金额（万元）	收款金额（万元）
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	97.42% (注 1)	209,495.62	186,809.30 (注 2)	22,516.54 (注 3)
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路面工程施工 LM5-2 标段	23,402.57 万元	施工总承包	2023 年 1 月	12 个月	40.55%	8,705.90	1,429.01	4,132.84

S469线 九龙县烟 袋镇至子 耳乡（木 里界）改 建SG段	18,733.36 万元	施 工 总 承 包	2020 年 12 月	21个 月	94.60%	15,219.21	11,682.04	12,090.60
国道210 线邻水高 滩至川渝 界改建工 程施工标 段	41,590.00 万元	施 工 总 承 包	2021 年6 月	720 天	86.41%	32,972.18	29,836.07	18,834.55

注1：该项目施工进度按项目建安施工完成进度测算（不含概算批复中除建筑安装工程费以外的征拆等其他费用投入）；

注2：该项目结算为项目平台公司、达州市交通运输局、达州市财政局对项目部已完工程量产值的共同签认，最终需以审计结果为准；

注3：该项目第一阶段已办理交工验收，目前收款金额包含已交工验收段落按20年分期回购的第一期回购款。

截至2023年第二季度末，公司主要在建项目进度与项目合同约定或项目业主要求不存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十九日