

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2024-053

浙江交通科技股份有限公司

2024年第二季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2024年第二季度建筑业经营情况简报如下：

一、订单情况

1、项目概况

第二季度新中标且签约项目		第二季度新中标未签约项目		本年累计新中标且签约项目		本年累计新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)
184	48.64	25	189.99	384	238.61	27	204.29	675	1,518.84

注：截至报告期末在建项目的合同总额为2,390.84亿元，其中累计已确认收入总金额为872.00亿元，

剩余未完工总金额为1,518.84亿元。

2、投资项目

融沪科创产业园合作开发项目，总投资额68亿元。

二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	工期	履约情况
1	杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程	1,699,188.52 [注1]	PPP	26个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的92.66%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第TJ02标段	212,006.15	施工总承包	31个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的87.70%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第N04标段	338,852.31	融资+施工总承包	36个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的100%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	瑞苍高速公路（龙	159,503.17	施工总承包	36个月	正在履行，合同已签，已完成

	丽温至甬台温复线联络线)工程第01标段	[注2]			项目施工的90.92%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第03标段	226,814.50	施工总承包	30个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的75.61%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	瑞苍高速公路(龙丽温至甬台温复线联络线)工程第04标段	227,575.82	施工总承包	36个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的71.26%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	浙江交工集团黄高速武陟至济源段、济源至新安高速公路 JXSG-2 合同段	277,500.00	股权合作+施工总承包	42个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的75.02%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	浙江交工集团股份有限公司杭金衢高速至杭绍台高速联络线(杭金衢高速公路柯桥联络线)PPP项目	225,058.61	PPP	36个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的65.96%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
9	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)土建施工第TJ03标段	278,862.34	施工总承包	881个日历天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的62.26%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
10	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线(二期)土建施工第TJ02标段	261,829.15[注3]	施工总承包	881个日历天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的73.15%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
11	351国道兰溪马涧至建德大慈岩段	234,841.22	EPC(设计施工总承包模式)	36个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的24.76%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	浙江交工集团股份有限公司柯桥至诸暨高速公路工程第TJ01标段	220,962.42	施工总承包	1,095天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的44.68%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
13	浙江交工路桥建设有限公司甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程PPP项目SG1合同段项目	216,490.00	PPP模式	4年	正在履行，合同已签，已完成项目施工的11.83%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
14	中山市民古路一期工程TJ02标段	201,249.00	施工总承包	30个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的54.18%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
15	郑州至南阳高速(郑州至许昌段)	250,000.00	BOT模式	36个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的29.93%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

					的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
16	台州市仙居县城西区块城市更新项目	366,412.00	PPP 模式	5 年	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 10.77%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
17	G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目第 WHSJ-2、3 合同段第 WHSG-4 标段	243,796.90	EPC（设计施工总承包模式）	1,612 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 9.10%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
18	新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程施工总承包	321,213.99	EPC 模式	42.5 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 5.71%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
19	申苏浙皖高速公路改扩建	206,922.69	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 29.49%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
20	彩虹快速路东延工程	209,537.19	施工总承包	1,156 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 2.26%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
21	351 东阳马宅至江北段（城区段）EPC01 标段	270,860 [注 4]	EPC 模式	1,215 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 0%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
22	甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（金华段）第 TJ02 标段	230,251.58	施工总承包	1,309 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 0%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
23	甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段（绍兴段）第 SG01 标段	206,974.91	施工总承包	1,400 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 0.38%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

注 1：浙江交工与浙江杭绍甬高速公路有限公司对本项目的施工合同签订《施工补充协议》，明确工程量清单预算价为 18,748,632,042 元（含 3%的暂列金额），下浮 9.37%后双方一致同意施工合同价为 16,991,885,220 元（含 3%的暂列金额）；

注 2：瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段为联合体中标项目，合同金额 159,503.17 万元，浙江交工承接合同金额为 111,652.21 万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 90.92%；

注 3：苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第 TJ02 标段合同金额 261,829.15 万元，包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）TJ02 标段签约合同价 232,074.13 万元和桐乡市乌镇至崇福公路（三环西路）TJ02 标段签约合同价 29,755.02 万元；

注 4：351 东阳马宅至江北段（城区段）EPC01 标段为联合体中标项目，合同金额 470,279.27 万元，浙江交工承接合同额为 270,860 万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 0.00%。

三、其他投资类项目履行情况

1. 景宁畲族自治县县城承载能力提升及城市更新项目（一期），本项目由浙江路产城发展集团有限公司（牵头方）、浙江交工地下工程有限公司、浙江数智交院科技股份有限公司、浙江高信技术股份有限公司、浙江省铁路建工集团有限公司、浙江浙景建设发展有限公司组成联合体中标。本项目总投资约 22.08 亿元，其中建安费 13.81 亿元，其他费 4.98 亿元，预备费 0.6 亿元，土地费 2.69 亿元。本项目合作期暂定 7 年（2024-2030 年），其中整体建设期 4 年。社会资本方与景宁畲族自治县城市建设投资集团有限公司共同出资成立项目公司，项目公司注册资本金暂定为 10,000 万元，其中，社会资本方在项目公司的持股比例为 90%。浙江路产城发展集团有限公司为社会资本方联合体牵头人，下属公司浙江交工地下工程有限公司在项目公司出资 700 万元，占项目公司出资额的 7%。合作开发协议和股东协议已签署，施工合同尚未签署。

2. 融沪科创产业园合作开发项目，本项目由浙江交工（牵头方）、浙江交工地下工程有限公司、浙江起贤建筑有限公司、浙江省建筑设计研究院有限公司组成社会资本方联合体中标。该项目静态总投资约 68 亿元，其中前期费用上限 17 亿元，工程费用 42.49 亿元，工程建设其他费用 7.11 亿元（含产业园拿地费），预备费 1.40 亿元。本项目合作期暂定 10 年，其中建设期暂定 5 年。杭州临平城市建设集团有限公司与社会资本方共同组成项目公司，项目公司注册资本为 1,000 万元，其中，社会资本方认缴出资额为 900 万元，下属公司浙江交工、浙江交工地下工程有限公司以及浙江起贤建筑有限公司，分别出资 690 万元、200 万元和 9 万元，分别占注册资本的 69%、20%和 0.9%。本项目投资协议和股东协议已签署，施工合同尚未签署。

四、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会
2024年7月25日