金浦钛业股份有限公司 关于金浦新能源电池材料一体化项目(一期工程)的 投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、项目基本情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业"或"公司") 分别于2022年5月27日召开第七届董事会第三十一次会议,2022年6 月15日召开2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于投资建 设新能源电池材料一体化项目(一期工程)的议案》,具体内容详 见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资建设 新能源电池材料一体化项目(一期工程)的公告》(公告编号: 2022-054) .

新能源电池材料一体化项目(一期工程)(以下简称"本项目") 将先期建设年产 10 万吨磷酸铁与 30 万吨硫酸装置, 计划总投资约 12.8亿元,原计划2023年四季度建成投产。

二、项目进度情况

截至目前,本项目土建形象进度已经完成土建总工作量的 98% 以上。30 万吨/年硫酸装置已完成了所有长周期设备、主要设备的 订货以及所有非标设备现场制作及安装,还有少量安装材料需要采 购,预计 2025 年一季度可以完成机械和试车;5 万吨/年磷酸铁装 置目前处于缓建状态,所有长周期设备和主要设备的订货已完成, 非标设备现场制作及安装工作量约完成 60%,其余采购均已暂停。

截至 2024 年 10 月 31 日,本项目总投入 3.94 亿元,已签订项目建设及设备采购合同金额 7.56 亿元,已付款金额 3.70 亿元。

三、项目投资进展不及预期的说明

因磷酸铁市场价格持续维持在本项目投资的盈亏平衡点以下,且 下游产品出现新的技术,为控制投资风险,公司放缓投资进度,以致 本项目投资进度不及预期。

四、其他说明

公司将持续关注该事项的进展情况,按照法律法规要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

董事会 二〇二四年十一月八日