

浙江交通科技股份有限公司

2026年第二季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2026年第二季度建筑业经营情况简报公告如下：

一、订单情况

1.项目概况

第二季度 新中标且签约项目		第二季度 新中标未签约项目		本年累计新中标 且签约项目		本年累计新中标 未签约项目		截至报告期末历年 累计已签约未完工 项目	
数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)	数量 (个)	金额 (亿元)
136	66.79	13	4.95	434	307.60	17	7.26	824	1,489.56

注：截至报告期末在建项目的合同总额为 2,504.39 亿元，其中累计已确认收入总金额为 1,014.83 亿元，
剩余未完工总金额为 1,489.56 亿元。

2.投资项目

无

二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	工期	履约情况
1	351 国道兰溪马涧至建德大慈岩段	234,841.22	EPC（设计施工总承包模式）	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 75.00%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	浙江交工路桥建设有限公司甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目 SG1 合同段项目	216,490.00	PPP 模式	4 年	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 65.83%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	中山市民古路一期工程 TJ02 标段	201,249.00 [注 1]	施工总承包	30 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 70.71%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的

序号	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	工期	履约情况
					履约能力不存在重大变化。
4	郑州至南阳高速 郑州至许昌段	250,000.00	BOT 模式	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 61.49%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	台州市仙居县城 西区块城市更新项目	366,399.78	PPP 模式	5 年	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 40.61%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	G219 线温泉至霍 尔果斯公路建设 项目第 WHSJ-2、3 合同段第 WHSG-4 标段	243,796.90	EPC（设计 施工总承包 模式）	1,612 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 45.15%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	新建铁路头门港 支线二期头门新 区至头门港段工 程施工总承包	321,213.99 [注 2]	EPC 模式	42.5 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 80.87%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	申苏浙皖高速公 路改扩建	206,922.69	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 68.47%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
9	彩虹快速路东延 工程	209,537.19	施工总承包	1,156 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 46.62%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
10	351 东阳马宅至江 北段（城区段） EPC01 标段	270,860.00 [注 3]	EPC 模式	1,215 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 22.27%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
11	甬金高速公路改 扩建工程宁波至 金华段（金华段） 第 TJ02 标段	230,251.58	施工总承包	1,309 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 38.66%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	甬金高速公路改 扩建工程宁波至 金华段（绍兴段） 第 SG01 标段	206,974.91	施工总承包	1,400 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 27.62%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
13	浙江交工地下工 程有限公司融沪 科创产业园合作 开发工程总承包 项目	652,381.50 [注 4]	股权合作 +EPC	5 年	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 9.10%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
14	浙江交工集团股 份有限公司甬金 衢上高速金华婺 城至浙赣界第 TJ05 标段	225,666.67	施工总承包	1,277 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 20.59%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

序号	项目名称	合同金额 (万元)	业务模式	工期	履约情况
15	浙江交工地下工程有限公司富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目	300,404.00	股权合作 +EPC	6 年	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 0.01%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

注 1：中山市民古路一期工程 TJ02 标段项目，合同金额 201,249.00 万元，浙江交工承接合同额为 195,844.00 万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工量的 70.71%。

注 2：新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程施工总承包项目，合同金额 321,213.99 万元，浙江交工承接合同额为 143,821.00 万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工量的 80.87%。

注 3：351 东阳马宅至江北段（城区段）EPC01 标段为联合体中标项目，合同金额 470,279.27 万元，浙江交工承接合同额为 270,860.00 万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工量的 22.27%。

注 4：浙江交工地下工程有限公司（以下简称“交工地下”）融沪科创产业园合作开发工程总承包项目，项目静态总投资 652,381.50 万元，公司承接的建安费为 397,281.50 万元，施工进度已完成公司承揽施工量的 9.10%。

三、其他投资类项目履行情况

富春江沿江洋洲区块新型城镇化建设项目由浙江路产城发展集团有限公司（牵头方）、浙江交工、交工地下、浙江数智交院科技股份有限公司、山东省路桥集团有限公司、中建八局第二建设有限公司、杭州汇勤建筑工程有限公司、桐庐管道承装有限公司组成的联合体中标。项目合作范围内，项目公司投资项目静态估算总投资 47.93 亿元，其中工程费用 16.70 亿元、工程建设其他费用 30.31 亿元、预备费用 0.92 亿元。项目合作期为 8 年，其中建设期 6 年。根据相关协议，本项目已设立项目公司，注册资本为人民币 10,000 万元。公司下属浙江交工及交工地下合计出资 2,000 万元，占项目公司注册资本的 20%；同时，浙江交工及交工地下作为联合体成员，预计最高出资人民币 50,000 万元，用于项目开发建设投资。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于中标富春江沿江洋洲区块项目并出资的关联交易公告》。截至本公告日，本项目投资协议、股东协议已签署，部分标段施工协议已签署，签署合同金额 15.93 亿元，其余标段施工协议正在推进中。

四、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日