

浙江银轮机械股份有限公司

关于年产 10 万台管壳式水冷管片机油冷却器募集资金项目土建工程延期的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司募集资金项目年产 10 万台管壳式水冷管片机油冷却器原预计于 2008 年底完成土建工程。该项目计划投资 6505 万元，截止 11 月底，已投入 4383.92 万元，该项目已投入部分设备在其他厂房小批量生产。现因以下原因，土建工程将延期至 2009 年 10 月底完成。

1. 由于设计方案的调整及设计经济性反复论证，延长了设计时间；
2. 因地质结构的特殊性，在桩基础成孔施工过程中遇到不易克服的技术难题，造成工期的延长。

公司将在保证工程安全、质量的前提下，抓紧施工。项目进展情况本公司将及时公告。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年十二月三十日