

西部证券股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
调整募集资金投资项目投资进度的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对启源装备调整募集资金投资项目投资进度事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金投资项目进展情况

募集资金到位后，公司设立了专门的基建部门，增加了相应的专业人员，并制订了相关的工作制度，积极开展募投项目的实施工作。截止到 2011 年 12 月 31 日，电工专用设备生产扩建项目已经完成厂房主体施工、电工专用设备研发中心建设项目已完成土方挖运、基坑支护、地基处理等分项工程，公司募投项目各项工作正在加紧有条不紊的进行中。

二、募集资金使用情况

（一）原募集资金使用计划

根据《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划，募集资金投资项目为电工专用设备生产扩建项目、电工专用设备研发中心建设项目，具体投资计划为：

项目名称	项目投资额（万元）	计划投产期
电工专用设备生产扩建项目	17,732	2011 年 6 月
电工专用设备研发中心建设项目	5,962	2011 年 6 月

根据《西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划和公司第四届董事会第六次会议决议，公司募集资金投资项目进度调整为：

项目名称	原计划投产期	调整后投产期
电工专用设备生产扩建项目	2011年6月	2011年12月
电工专用设备研发中心建设项目	2011年6月	2012年10月

（二）募集资金实际使用情况

截止2011年12月31日，公司募投项目募集资金使用情况为：

项目名称	项目投资额（万元）	实际使用（万元）
电工专用设备生产扩建项目	17,732	2,182
电工专用设备研发中心建设项目	5,962	1,039

三、募集资金项目延期主要原因

在募投项目建设期间，西安四月份至十月份召开世界园艺博览会，渣土车限行措施影响工程进度；西安秋季雨水较多，对施工进度产生影响，以上对公司土方挖运、地基处理与基础的施工影响较大，导致公司无法按照预定的进度计划完成募集资金项目的实施，因此公司需对募集资金投资项目实施进度计划进行调整。

四、调整募集资金项目投资进度的具体内容

公司拟对募投项目投资进度进行调整，调整后的募集资金项目投产时间为：

项目名称	原计划投产期	调整后投产期
电工专用设备生产扩建项目	2011年12月	2012年7月
电工专用设备研发中心建设项目	2012年10月	2013年3月

五、募集资金项目投资进度调整对公司生产经营的影响

电工专用设备生产扩建项目延期使公司生产负荷未得到缓解，公司通过调整生产组织、优化生产工艺、增加生产班次以及加强生产经营管理，基本能满足客户需求和公司发展的需要，降低募集资金投资项目实施进度的调整对公司整体发展和生产经营影响。

电工专用设备研发中心建设项目延期会对公司研发工作带来一定的不便，

公司通过合理调配现有资源，加强与高校、科研机构的合作，保证研发工作高效运行，降低研发中心项目建设延期对公司研发工作的影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、受西安世界园艺博览会及天气等不可控因素影响，公司拟调整募投项目的投资进度。上述调整募投项目投资进度计划并未改变募投项目投资方向和投资总额。该调整对公司整体发展和生产经营影响较小，并且公司已采取了相关的措施保障其正常的生产经营。

2、本次《关于调整公司募集资金投资项目投资进度的议案》经公司四届十一次董事会会议及四届七次监事会会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。

3、保荐机构对启源装备调整募集资金投资项目投资进度的事项无异议。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：王珩 祝健

西部证券股份有限公司

2012年3月14日