

广州迪森热能技术股份有限公司

生态油工业示范项目实施进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】682号文核准，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票3,488万股，每股发行价格13.95元，募集资金总额为人民币48,657.60万元，扣除各项发行费用人民币5,518.304万元，实际募集资金净额为人民币43,139.296万元，其中超募资金金额为20,837.296万元。以上募集资金已经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具“广会所验字【2012】第10000330335号”验资报告审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。

二、生态油工业示范项目介绍

2012年10月24日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于拟使用超募资金建设生态油工业示范项目的议案》。同意公司使用超募资金3,165万元投资建设生态油工业示范项目，实施地点为广州市经济技术开发区东区连云路以西BP-I-6地块，建设期为九个月，项目建成后，可实现年产10,000吨生态油的生产规模。具体情况请查阅公司于同期在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于拟使用超募资金建设生态油工业示范项目的公告》（公告编号：2012-023）及《关于使用超募资金建设生态油工业示范项目的可行性研究报告》。

三、项目实施进展情况

项目获得批准后，公司研发部门深入开展高层次技术交流，缜密设计项目的技术方案，在前期中试的基础上，不断优化项目的整体方案。此外，鉴于项目工

程较为复杂、关键设备繁多、系统集成要求较高，工程部门积极甄选项目施工单位，完成一系列重要设备的招标、采购工作，并积极组织施工。

截至本公告日，项目已经完成各种专项报建及检测工作，并获得建筑工程施工许可。工程施工方面，钢结构厂房基础施工完毕并验收合格，设备吊装正在稳步推进之中。

四、项目延期及对公司的影响

根据前期计划，生态油工业示范项目建设期为九个月，预计于 2013 年 7 月底建成并进入设备调试期。但由于项目技术要求较高，工艺系统优化、施工图纸优化、各类关键设备优化耗时较长，以及 2013 年广州春夏季节雨水较多，导致该项目建设进展出现了延迟。按照目前的施工进度，项目的主体结构及设备电气安装工程预计在 2013 年 9 月 30 日之前可以完工，并进入项目整体调试阶段，调试期预计为 1 个月。

公司本次生态油工业示范项目由于上述原因造成了延期，但项目的预计投资总额及建设规模没有发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司生物质供热运营及生物质气化业务发展情况良好，本项目的延期预计对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2013 年 7 月 23 日