

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于募投项目建设进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 2010〔732〕号核准，于 2010 年 10 月 20 日向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价为每股 16.00 元，募集资金 48,000.00 万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为 44,699.04 万元（其中：募投资金为 15,490.00 万元、超募资金为 29,209.04 万元）。该募集资金已于 2010 年 10 月 25 日全部到位，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健正信验〔2010〕综字第 150005 号）。

二、募投项目前期建设情况

公司募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（I 阶段）项目已于 2011 年 12 月 30 日建设完毕、投入使用，并于 2012 年 4 月 1 日达到预期使用状态。募投项目之扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II 阶段）项目建设用地于 2012 年 6 月 26 日取得土地使用证（具体情况可详见公司于 2012 年 6 月 28 日披露的《关于控股子公司取得国

有土地使用证的公告》），但由于受仪征市城市规划调整的影响，开始建设时间延后。2013年6月26日扬州恒基达鑫收到扬州市发展和改革委员会批复的《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建（II）阶段项目重新核准的意见》（以下简称“《重新核准的意见》”），同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目建设，拟建设储罐25个，总计15.2万立方米。公司在收到《重新核准的意见》后，计划根据市场情况建设5.5万立方米储罐，并预计建设周期在16个月内，即计划在2014年10月31日前完成该项目的建设（具体情况可详见公司于2013年6月29日披露的《关于募投项目建设进展情况的公告》）。然而2014年7月份以来，扬州地区连续多雨，而且为了确保南京青奥会召开期间的空气质量，政府要求8月份起南京周边的工程停工的原因以及各施工单位的交叉作业对工程造成影响进而导致罐区土建工程及部分消防工程不能按时完成，造成一定的工期延误，公司预计2015年1月31日前完成所有工程施工并进入项目验收阶段（具体情况可详见公司于2014年11月1日披露的《关于募投项目建设进展情况的公告》）。

上述公告均刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、募投项目进展及完成情况

截止本公告日，扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目计划建设的5.5万立方米储罐已全部建设完毕，目前该募投项目已

进入全面验收阶段，已取得仪征市防雷办的验收报告，完成仪征建设局房屋质检站的初步验收，正在办理消防、安全、环保等验收，待完成上述验收后，近期将投入试运营。今后，公司董事会将根据募投项目的进展情况，披露相关进展信息。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一五年一月十日