

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2016-082

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于2016年第三季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年第三季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

一、重大工程项目

(一)华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)PC 承包项目，供热、供风工程(余热回收站、制冷站)PC 承包项目，污水处理厂PC 承包项目。

1.工程概况

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号：2013—024)。

2.进展情况

截至 2016 年 9 月 30 日，污水处理场项目土建施工完成 100%，设备安装完成 100%，工艺及电仪安装完成 100%，“三查四定”所有检查内容已完善。公

公司已与华北石化签署关于污水处理场的相关服务合同，公司已通过董事会审议，设立任丘分公司负责华北石化污水处理场后期运营。

供热、供风工程项目，因业主整体工程停止施工，公司承担的配套工程相应停止，目前仍在等待业主通知。

（二）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

1.项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。

2.进展情况

截至2016年9月30日，昊天节能正在按采购合同约定履行有关管道的供货义务，其中保温管发货119,544米，保温管件累计发货703件，供货数量已达到合同约定供货数量的51.15%。

（三）碳五/碳九分离及综合利用项目

1.工程概况

2016年8月8日，公司与中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院作为总承包联合体，与惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司签订了《碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目总承包合同》，合同暂估价为 12.77 亿元（因项目需采用大量工艺包，涉及多种装置采购、安装及施工，合同金额为共同估价，具体结算金额将根据项目实际开展情况确定）。该合同详情请见公司于2016年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2016—067）。

2.进展情况

截至2016年9月30日，公司就该项目已签订设计、技术服务及采购等各类合

同约9,000万元；建设施工方面，已完成碳五分离强夯4,800平方米，碳五树脂强夯3,300平方米，公用工程强夯2,200平方米。公司已收到惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司支付的部分设计和工程进度款项。

二、托管运营项目

2016年第三季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约5,761.11万元，较上一季度有所增加，现有各项目情况结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约为1,043.51万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约551.76万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,416.85万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约111.19万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为1年，本季度预计实现结算收入约192.18万元。

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约524.99万元；

（七）榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目：本项目于2015年签署托管运营协议，合同期限为三至六年，本季度预计实现结算收入约1,031.12万元；

（八）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入499.56万元；

（九）神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目于2015

年正式签署运营服务合同，合同期为10年，本季度预计实现结算收入约389.95万元。

(十)陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理BOT项目：该项目合同签署期为2014年9月，运营期限为开始运营之日连续20年，2016年第二季度该项目进入试运营，截至目前仍处于试运营阶段。

三、PPP 模式合作建设项目

(一) 芜湖市PPP项目

因就具体项目的合作事宜双方未达成一致意见，该项目无实质性进展。

(二) 乌兰察布PPP项目

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司各项工作进展顺利。对于公司已与乌兰察布市集宁区人民政府签署具体协议的三个BOT项目，进展情况如下：

城市供水（BOT）项目中油葫芦湾水源地 7 眼水井全部钻探完成，其中 3 眼水井正在试抽水；水厂调度中心自动控制系统完成 85%；集宁区新增水源地（油葫芦湾水源地）连接支线管网工程及水井泵房配套及旧区配水管网建设工程项目完成约 30%；2016 年自来水管网新增及改造项目、巴音乡水源地勘查设计项目及水泵采购项目正在招标准备中。

城市排水（BOT）项目中碧水蓝天中水回用工程中水回用厂区供水管网完成 100%；2016 年新建城市排水管网工程施工完成约 70%；集宁新区规划局经八二路、白海盖（卫生园区至满达街）雨污水管网建设工程完成约 80%。

供热环保工程（BOT）项目中相关热源厂 EPC 工程采购完成约 90%，施工约完成总进度的 75%；集宁热力公司京宁热电厂至乌兰大街、前进路新建供热管网工程项目（6.2 公里）施工完成约 90%，进站支线、二次网、换热站土建及设备安装项目正在招标准备中。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月三十日