

大唐国际发电股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，大唐国际发电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1842 号文核准，本公司于 2011 年 5 月以非公开发行方式向包括中国大唐集团有限公司在内的九家特定投资者合计发行了 10 亿股 A 股股份，每股面值 1 元，每股实际发行价格 6.74 元，募集资金总额为人民币 6,740,000,000 元，扣除承销商承销费 67,400,000 元后共筹得募集资金人民币 6,672,600,000 元，此外，公司还发生了与该次发行相关的交易费用 1,650,000 元（包括股权登记费用、会计师费用、律师费等）。扣除与该次发行相关的交易费用后，募集资金净额为人民币 6,670,950,000 元。

经中瑞岳华会计师事务所出具的[2011]第 098 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 6,672,600,000 元已于 2011 年 5 月 25 日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京市白广路支行开立的 0200080129201888811 募集资金专户。截至 2011 年 12 月 31 日止，该专户的余额为 0，2016 年 1 月 17 日本公司将该募集资金专户注销。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司非公开发行 A 股股票预案披露的募集资金使用方案，前次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于煤制天然气、核电、水电、风电以及相关上下游产业项目，以优化公司电源结构，实现火电、水电、风电与核电协调发展。同时，有效延伸电力产业链，提高产品附加值，促进发电业务与多种产业相互支撑和协调发展，形成公司新的利润增长点，对实现公司可持续发展、抵御市场风险具有长期重要意义。同时，前次非公开发行募集资金拟通过偿还银行贷款，降低公司资产负债率，优化公司资本结构，减少公司财务风险。

截至 2016 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不一致的情况。

4、已对外转让的前次募集资金投资项目情况

本公司于 2016 年 6 月 30 日与中新能化科技有限公司（以下简称“中新能化”）签署了《关于煤化工及关联项目转让协议》（“《转让协议》”），本公司拟将其持有的大唐能源化工有限责任公司 100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特褐煤综合开发有限责任公司 100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特发电有限责任公司 100%的股权、内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 60%的股权（上述公司统称为“目标公司”）以及内蒙古克什克腾电源前期项目资产（上述目标公司股权及电源资产统称为“交易标的”）转让给中新能化。

经双方同意，该次交易以交易标的整体为基础，基于基准日（2016 年 3 月 31 日）交易标的评估值人民币-83.36 亿元，及本公司豁免对目标公司的部分委托贷款的约定，并综合该款约定的其他条件，交易标的转让价格为人民币 1 元。具体豁免的委托贷款本金金额为如下两项之和：

- （1）交易标的评估值的绝对值即 833,595.97 万元；及
- （2）由本公司承担的交易标的过渡期经营性亏损的绝对值（以专项审计报告为准）。

本公司于交割日 2016 年 8 月 31 日收到中新能化支付的交易标的转让价款 1 元，同时本公司豁免大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司及内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司委托贷款金额人民币 9,997,498,876.91 元。

内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 Nm³ 煤制天然气项目、辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 Nm³ 煤制天然气项目分别由大唐能源化工有限责任公司所属子公司内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司、辽宁大唐国际阜新煤制天然气有限责任公司出资建设；胜利东二号露天煤矿项目一期工程由内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司出资建设。

转让前使用募集资金投资项目情况如下表：

单位：人民币万元				
序号	项目	项目投资金额	完工程度	实现效益
1	内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目	200,000	注 1	4,735
2	辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目	116,964	注 2	不适用
3	胜利东二号露天煤矿项目一期工程	—	不适用	不适用

注 1：内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 Nm³ 煤制天然气项目一系列工程 2015 年 11 月已转生产；二

系列工程完成工程总量的 71%，其中土建工程混凝土量完成 93%，设备安装完成 80%，工艺管线完成 69%，电气设备完成 65%，仪表设备完成 50%；三系列工程尚未开工建设。

注 2：辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 Nm³ 煤制天然气项目一系列截至目前的总体进度完成 82%，其中土建工程完成 88%，设备安装完成 85%，工艺管道完成 82%，电气仪表完成 65%，防腐保温完成 58%。

由于项目尚处于工程建设阶段，尚未投入运营，因此未实现效益。

由于胜利东二号露天煤矿项目一期工程未使用募集资金，因此不适用披露转让前项目情况。

除上述事项外，本公司前次募集资金投资项目不存在其他对外转让或置换情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

7、以资产认购股份的情况

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司不存在以资产认购股份的情况。

8、以募集资金置换先期投入自筹资金的情况

中瑞岳华会计师事务所于 2011 年 7 月 7 日进行专项审核并出具了中瑞岳华专审字[2011]第 1564 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对上述已投入资金进行了核验，截至 2011 年 5 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 15.3275 亿元，具体情况如下表：

单位：人民币亿元

序号	募集资金项目	以募集资金置换的自筹资金预先投入金额
1	内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目	1
2	辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目	1.9
3	福建宁德核电一期工程	9.4277
4	重庆乌江银盘水电站	1.2732
5	辽宁大唐国际阜新前查台风电项目	0.5944
6	辽宁大唐国际阜新后查台风电项目	0.5447
7	内蒙古大唐国际察右后旗红牧风场二期项目	0.5875
	合 计	15.3275

根据上述报告，2011 年 7 月 8 日，公司七届十三次董事会会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金部分的议案》，同意

用募集资金人民币 15.3275 亿元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司保荐机构招商证券股份有限公司为此出具了《关于大唐国际发电股份有限公司以非公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项之核查意见》。本公司于 2011 年 7 月 11 日发布了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2011-44), 对该项募集资金置换进行了详细披露。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2016 年 9 月 30 日, 本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告中披露的相关内容一致, 不存在差异的情况。

四、结论

董事会认为, 本公司按实际募集后公告的募集资金使用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

大唐国际发电股份有限公司

2016 年 11 月 28 日

前次募集资金使用情况对照表										
募集资金总额			667,095			已累计使用募集资金总额			667,095	
变更用途的募集资金总额			0			各年度使用募集资金总额			667,095	
						其中：2011 年			667,095	
变更用途的募集资金总额比例			0%			2012 年至 2016 年 9 月 30 日			0	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日 项目完 工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	内蒙古大唐国际克旗 日产 1200 万 Nm ³ 煤制 天然气项目	内蒙古大唐国际克旗 日产 1200 万 Nm ³ 煤 制天然气项目	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	注 1
2	辽宁大唐国际阜新日 产 1200 万 Nm ³ 煤制天 然气项目	辽宁大唐国际阜新日 产 1200 万 Nm ³ 煤制 天然气项目	181,400	116,964	116,964	181,400	116,964	116,964	0	注 2
3	福建宁德核电一期工 程	福建宁德核电一期工 程	122,300	122,300	122,300	122,300	122,300	122,300	0	100%
4	重庆乌江银盘水电站	重庆乌江银盘水电站	60,000	29,131	29,131	60,000	29,131	29,131	0	100%
5	辽宁大唐国际阜新前 查台风电项目	辽宁大唐国际阜新前 查台风电项目	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	0	100%
6	辽宁大唐国际阜新后	辽宁大唐国际阜新后	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	0	100%

	查台风电项目	查台风电项目								
7	内蒙古大唐国际察右后旗红牧风场二期项目	内蒙古大唐国际察右后旗红牧风场二期项目	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	0	100%
8	胜利东二号露天煤矿项目一期工程	胜利东二号露天煤矿项目一期工程	37,600	0	0	37,600	0	0	0	100%
9	偿还银行贷款	偿还银行贷款	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	0	不适用
合计			800,000	667,095	667,095	800,000	667,095	667,095	0	
注 1: 内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目一系列工程 2015 年 11 月已转生产; 截止 2016 年 8 月 31 日, 二系列工程完成工程总量的 71%, 其中土建工程混凝土量完成 93%, 设备安装完成 80%, 工艺管线完成 69%, 电气设备完成 65%, 仪表设备完成 50%; 三系列工程尚未开工建设。										
注 2: 截止 2016 年 8 月 31 日, 辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目一系列截至目前的总体进度完成 82%, 其中土建工程完成 88%, 设备安装完成 85%, 工艺管道完成 82%, 电气仪表完成 65%, 防腐保温完成 58%。										

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表								
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013	2014	2015		
1	内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目	61.91%	项目全投资内部收益率（所得税后）为 8.82%	不适用	不适用	4,735	4,735	不适用 （注 1）
2	辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目	不适用	项目全投资内部收益率（所得税后）为 9.0%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 （注 2）
3	福建宁德核电一期工程	83.66%	项目预计资本金内部收益率为 9%，对应年均可实现净利润为 202,364 万元	31,322	49,058	137,967	343,647	不适用 （注 3）
4	重庆乌江银盘水电站	93.59%	项目预计资本金内部收益率为 10%，对应年均可实现净利润为 21,543 万元	9,172	23,740	22,376	124,389	注 4
5	辽宁大唐国际阜新前查台风电项目	108.47%	项目预计资本金税后财务内部收益率为 8.03%，对应年均可实现净利润为 917 万元	2,497	1,130	1,277	7,536	是
6	辽宁大唐国际阜新后查台风电项目	89.52%	项目预计资本金税后财务内部收益率为 8.75%，对应年均可实现净利润为 1,018 万元	905	44	936	3,968	注 5
7	内蒙古大唐国际察右后旗红牧风场二期项目	111.97%	项目预计资本金财务内部收益率为 9.83%，对应年均可实现净利润为 778 万元	702	1,662	1,561	4,995	是

注 1: 内蒙古大唐国际克旗日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目一期工程于 2015 年 11 月投入运营, 因此不适用披露 2013 年、2014 年实际效益, 且 2015 年的实际效益低于正常年度。
注 2: 辽宁大唐国际阜新日产 1200 万 Nm ³ 煤制天然气项目尚处于工程建设阶段, 尚未正式商业运营, 因此不适用披露最近三年实际效益。
注 3: 福建宁德核电一期工程建设 4 台百万千瓦级机组, 其中 1、2、3 号机组分别于 2013 年 4 月、2014 年 5 月和 2015 年 6 月完成 168 小时试运行考核试验, 开始投入商业运行; 4 号机组于 2016 年 7 月具备商业运行条件, 投入生产, 至此, 福建宁德核电一期工程 4 台机组全部投产。因此 2013 年、2014 年、2015 年实际效益均低于正常年度。
注 4: 重庆乌江银盘水电站项目建设 4 台 150MW 轴流转浆式水轮发电机组, 其中 1 号机组于 2011 年 4 月开始投入生产, 至 2011 年 12 月 4 台机组陆续全部投入生产。自 2012 年 1 月至 2016 年 9 月累计 57 个月, 累计承诺净利润=21,543/12*57=102,330 万元, 累计实现净利润 117,132 万元, 达到承诺净利润。
注 5: 辽宁大唐国际阜新后查台风电项目于 2011 年 11 月全部投入运营, 自 2011 年 12 月至 2016 年 9 月累计 58 个月, 累计承诺净利润=1,018/12*58=4,920 万元, 累计实现净利润 3,968 万元, 达到承诺净利润的 80.66%。项目未达到承诺实现净利润主要是因为项目受到辽宁省前几年风电建设速度快、投产容量多、电网消纳能力相对滞后, 以及辽宁省用电负荷增长缓慢等多重因素影响。2014 年净利润降幅较大主要原因系当年后查风电场年平均风速减少, 以及投产初期设备运行不稳定导致有风季节风机设备故障的影响。目前, 随着国家能源局出台诸多利好可再生能源消纳的管理办法, 预计在可预期的未来项目将达到承诺净利润。自 2016 年 1 月至 2016 年 9 月, 项目已累计实现净利润 1,049 万元, 超过承诺净利润。