



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-070

深圳市铁汉生态环境股份有限公司  
关于2018年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将2018年第一季度主要经营情况披露如下：

一、订单情况

2018 第一季度	新签合同		截至报告期末累计已签约未完工订单		已中标尚未签约订单	
	数量 (个)	合计金额 (亿元)	数量 (个)	合计金额 (亿元)	数量 (个)	合计金额 (亿元)
工程订单	24	68.2009	148	371.27	21	93.2940
设计订单	22	0.6719	40	2.6165	-	-

说明：截止2018年3月31日，公司已公告进入公示期阶段，但尚未获取中标通知书的项目共7个，合计金额43.3785亿元。

## 二、重大项目进展情况

2018 年一季度重大项目进展情况具体如下：

单位：亿元

项目名称	业务模式	合同造价	开工日期	工期	工程进度	累计确认营业收入	累计结算金额	累计收款金额	是否按合同约定结算和收款	交易对手方的履约能力是否存在重大变化	结算和收款是否存在重大风险
郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程	BT	3.38	2011 年 12 月开工	总工期为 365 日历天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	2.27	2.27	1.02	是	不存在	不存在
衡阳蒸水北堤风光带项目	BT	3.60	2012 年 7 月	计划工期 18 个月	项目已竣工验收，已通过业主初审，准备进入财评阶段。	2.18	2.18	0.83	是	不存在	不存在
通州南湖公园	BT	2.80	2011 年 12 月	2013 年 5 月 30 日竣工	结算已审定，审定总价为 3.5385 亿元。	3.54	3.54	4.07	是	不存在	不存在
贵州六盘水市凉都大道、人民路等路段改造提级工程 EPC+BT 项目	EPC+BT	2.05	2012 年 9 月	270 天	结算已审定。审定价格为 1.7462 亿元	1.75	1.75	1.65	是	不存在	不存在
老河口市 316 国道城区梨花大道	BT	2.50	2013 年 11 月	460 天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.37	1.37	0.95	是	不存在	不存在

景观 BT 项目												
郴州出口加工区 (有色金属产业园) 林邑生态公园及配套工程	BT	1.98	2013 年 6 月	454 日	项目已竣工验收,目前正在办理 结算。	1.33	1.33	1.08	是	不存在	不存在	
北京环渤海高端 总部基地北部城 市湿地公园项目	EPC+ BT	1.88	2013 年 11 月	274 日	项目已竣工验收,目前正在办理 结算。	1.57	1.44	0.95	是	不存在	不存在	
新疆伊宁市后滩 湿地棚户区分区改造 BT 项目	BT	2.50	2014 年 1 月	450 天	项目已竣工验收,目前正在办理 结算。	1.19	1.19	0.20	是	不存在	不存在	
珠海市城市绿化 景观提升工程	EPC	2.84	2013 年 9 月	总工期为 64 个日历天	工程已竣工验收移交,暂未完成 结算工作。	2.67	2.09	2.09	是	不存在	不存在	
西河流域综合治 理暨区域新农村 (东湖及驳岸工 程、接待中心、 山门、广场、停 车场、绿化)建 设一期工程	BT	3.00	2014 年 6 月	总工期为 450 个日历天	项目已竣工验收,目前正在办理 结算。	2.79	2.79	1.98	是	不存在	不存在	
梅县外国语学校	BT	4.07	2014 年 3 月	暂定 8 个月	项目已竣工验收,目前正在办理 结算。	4.22	4.22	4.02	是	不存在	不存在	
云南晋宁东大河 湿地公园项目	BT	2.79	2014 年 6 月	湖滨沙滩 2014 年 6 月 30 日前完工,	工程已竣工验收并移交,结算资 料已经上报审核中。	3.24	3.24	1.53	是	不存在	不存在	

				水上森林 2014年9月 20日前完工。							
广东省五华县华侨实验文化教育产业园BT工程项目	BT	2.30	2014年7月	2015年7月15日前完工	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	2.82	2.82	2.59	是	不存在	不存在
珠海大道绿化景观建设工程	EPC	2.52	2014年7月	南屏立交、金湾立交、红旗立交红线范围内节点绿化待交出作业面后两个月内完成。三处立交范围外的绿化在2014年9月30日前完成。	工程已竣工验收移交和完成结算工作。	1.96	1.96	1.96	是	不存在	不存在
贵州六盘水大河开发区项目	BT	17.92	2014年9月	天湖景观路要求于2015年9月8日之前交工验收；德湖景观路于2015年9月8日之前	因建设方征地拆迁工作缓慢，以及所在城市的大型市政管网工程需经过该项目的工程道路，导致工程进度滞后。	13.42	13.42	-	是	不存在	不存在

				交工验收；天湖景观路工期总日历天数为：365天；德湖景观路工期总日历天数为：720天。							
宿迁市三台山森林公园衲田(果林溢境)景区的景观工程	EPC	8.30	2014年12月	2015年4月30日前施工范围内主体工程完工。7月1日前完成100%工程量。	工程已通过竣工验收，已提交结算申请，目前结算正在审核过程中。	8.89	7.40	7.36	是	不存在	不存在
贵州省兴义市北环线二标道路工程	BT	4.28	2015年1月	180日	公司申请结算退场，已获批，现正跟业主单位办理退场结算事宜。	0.96	0.96	-	是	不存在	不存在
常德桃花源古镇湖区园林景观工程	EPC	1.72	2015年6月	300天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.39	1.32	0.96	是	不存在	不存在
兰州市七里河区彭家坪开发区生态景观工程	BT	3.39	2015年9月	720天	项目施工正常进行中。	2.42	1.46	1.46	是	不存在	不存在
杉木湖中央公园建设项目、都匀	EPC	3.10	2015年8月	90日	本合同内工程已全部完成，准备验收工作。	3.04	1.63	1.63	是	不存在	不存在

经济开发区环西线北段 (K3+400~K4+900) 设计施工一体化											
六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目	EPC	5.18	2015年11月	365日	因道路工程设计方案调整以及建设方征地拆迁工作进度缓慢,导致工程进度滞后。	3.06	1.27	1.21	是	不存在	不存在
梅州市江南新城改区剑英湖片区改造项目	PPP	项目总投资约8亿	2015年11月	24个月	老公园提升改造已完成,两馆一场、风情街、儿童乐园正在施工。	2.26	1.84	1.84	是	不存在	不存在
深汕特别合作区汕美文化谷工程	PPP	5.96	2016年5月	16个月	工程按合同约定正常进度施工。	2.53	0.49	0.49	是	不存在	不存在
香蜜公园建设工程项目	EPC	1.77	2016年3月	285天	本合同内工程已全部完成,准备验收工作。	1.84	1.42	1.42	是	不存在	不存在
汉源县环湖路边坡生态修复工程	PPP	1.55	2016年10月	16个月	工程项目按合同约定正常进度进行。	0.97	0.53	0.48	是	不存在	不存在
梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目	PPP	8.82	2016年11月	建设期两年	工程按合同约定正常进度施工。	1.65	2.26	4.80	是	不存在	不存在
黔南州长顺县麻线河道治理及两岸景观工程	DB	2.10	2016年6月	180日历天	项目已竣工验收,目前正在办理结算。	1.92	1.40	1.32	是	不存在	不存在
鼎湖区沙涌水环	PPP	3.63	2016年	730日	工程项目按合同约定工期正常	0.15	0.14	0.33	是	不存在	不存在

境综合整治项目			10月		推进。						
贵州遵义凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计施工总承包	EPC	2.52	2016年8月	12个月	污水箱涵、桥梁主体结构已基本完成，龙潭河南侧园建部分已完成95%；龙潭河北侧因建设单位拆迁工作滞后，导致工程进度滞后。	2.01	1.89	1.90	是	不存在	不存在
滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目	PPP	5.80	2016年7月	730天	工程按合同约定正常进度施工。	4.53	2.41	3.76	是	不存在	不存在
贵州平塘国际射电天文科普文化园项目	EPC	5.00	2016年7月	120日历天	现场已完工，目前处于验收阶段。	3.79	1.37	0.71	是	不存在	不存在
贵州遵义新浦新区城市中轴线公园项目	EPC	4.00	2016年9月	365日历天	本合同内工程已全部完成，准备验收工作。	4.58	2.40	1.93	是	不存在	不存在
海口市龙昆沟、东西湖等11个水体水环境综合治理PPP项目	PPP	9.58	2016年10月	施工总工期为18个月	工程按合同约定正常进度施工。	1.86	1.00	1.00	是	不存在	不存在
姚安县河库连通工程龙鼻子引水项目	联合施工	3.35	-	1460天	工程按合同约定正常进度施工。	0.49	0.31	0.26	是	不存在	不存在
宁海城市基础设	PPP	7.99	2016年	-	工程按合同约定正常进度施工。	0.65	0.61	0.61	是	不存在	不存在

施建设 PPP 项目			12 月								
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程 PPP 项目	PPP	2.04	2017 年 4 月	建设期为 1 年	小游园及浇灌系统部分已完成 100%，三绿一彩部分正在进行施工前期准备工作。	0.44	0.25	0.25	是	不存在	不存在
凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目（二期）勘探设计施工总承包（EPC）	EPC	5.77	2016 年 12 月	24 个月	工程按合同约定正常进度施工。	1.49	0.26	0.26	是	不存在	不存在
湖南省临湘市长安文化创意园建设 PPP 项目	PPP	5.7 亿	-	-	工程按合同约定正常进度施工。	0.37	0.61	1.26	是	不存在	不存在
河南伊河嵩县城区水生态治理 PPP 项目	PPP	3.58	2017 年 2 月	730 天	工程按合同约定正常进度施工。	1.26	0.95	0.78	是	不存在	不存在
松溪河环溪河水生态环境综合治理项目	EPC	4.84	2016 年 3 月	870 日历天	工程按合同约定正常进度施工。	1.49	1.45	1.45	是	不存在	不存在
中宁县生态连城黄河过境段一期 PPP 项目	PPP	8.68	2017 年 3 月	建设期为 3 年	工程按合同约定正常进度施工。	2.83	1.59	1.59	是	不存在	不存在
凯里市清水江生态治理建设工程	EPC	7.00	2017 年 2 月	730 天	镰刀湾节点（包括镰刀湾、清江沙滩、鸟鸣岛、枫树山庄 4 个小节点）因征地问题，未开始施工。	1.23	-	-	是	不存在	不存在

					其余工程按合同约定正常进度施工。						
新疆乌鲁木齐高新区（新市区）2017年美丽乡村(B包)PPP项目	PPP	13.12	-	24个月	现项目因新疆省政策原因由政府方暂停	0.87	0.88	0.88	是	不存在	不存在
华阴市水涧河综合治理PPP项目一期工程	PPP	8.95	2017年4月	-	工程按合同约定正常进度施工。	2.40	1.16	1.16	是	不存在	不存在
腾冲边境经济合作区供排水PPP项目-污水治理工程	PPP	4.95	-	-	项目正常推进中	0.60	-	0.26	是	不存在	不存在
山东省滨州北海经济开发区水系贯通及综合生态治理PPP项目	PPP	16.38	2017年4月	-	工程按合同约定正常进度施工。	1.46	-	-	是	不存在	不存在
贵州省六盘水市盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体项目	PPP	10.76	-	建设期2年,运营维护13年	工程按合同约定正常进度施工。	2.93	0.22	0.22	是	不存在	不存在
五华县生态技工教育创业园(五华县技工学校、	PPP	1.97	2016年10月	总工期为24个月	工程按合同约定正常进度施工。	2.64	1.52	1.73	是	不存在	不存在

公共实训基地、创业孵化园、湿地公园)PPP 建设项目											
渭南市华州区少华湖水利风景区项目(一期工程)工程总承包(EPC)	EPC	4.83	2017年8月	300 日历天	工程按合同约定正常进度施工。	1.75	-	-	是	不存在	不存在
五华县人居环境综合整治 PPP 项目	PPP	26.82	-	3 年	工程按合同约定正常进度施工。	1.27	-	-	是	不存在	不存在

### 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期、质量要求不能依约达成等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018年4月27日