



证券代码：300197

证券简称：铁汉生态

公告编号：2018-126

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

关于2018年第二季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将2018年第二季度主要经营情况披露如下：

一、订单情况

2018 第二季度	新签合同		截至报告期末累计已签约未完工订单		已中标尚未签约订单	
	数量 (个)	合计金额 (亿元)	数量 (个)	合计金额 (亿元)	数量 (个)	合计金额 (亿元)
工程订单	32	47.97	168	407.01	22	113.61
设计订单	32	1.0726	49	2.8937	-	-

说明：截止2018年6月30日，公司已公告进入公示期阶段，但尚未获取中标通知书的项目共2个，合计金额18.39亿元。

二、重大项目进展情况

2018 年二季度重大项目进展情况具体如下：

单位：亿元

项目名称	业务模式	合同造价	开工日期	工期	工程进度	累计确认营业收入	累计结算金额	累计收款金额	是否按合同约定结算和收款	交易对手方的履约能力是否存在重大变化	结算和收款是否存在重大风险
郴州有色金属产业园林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资建设工程	BT	3.38	2011 年 12 月开工	总工期为 365 日历天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	2.28	2.28	1.02	是	不存在	不存在
衡阳蒸水北堤风光带项目	BT	3.60	2012 年 7 月	计划工期 18 个月	项目已竣工验收，已通过业主初审，进入财评阶段。	2.18	2.18	0.83	是	不存在	不存在
通州南湖公园	BT	2.80	2011 年 12 月	2013 年 5 月 30 日竣工	结算已审定，审定总价为 3.5385 亿元。	3.54	3.54	4.20	是	不存在	不存在
老河口市 316 国道城区梨花大道景观 BT 项目	BT	2.50	2013 年 11 月	460 天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.37	1.37	0.95	是	不存在	不存在
郴州出口加工区（有色金属产业园）林邑生态公园及配套工程	BT	1.98	2013 年 6 月	454 日	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.33	1.33	1.08	是	不存在	不存在

北京环渤海高端总部基地北部城市湿地公园项目	EPC+BT	1.88	2013年11月	274日	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.57	1.44	0.95	是	不存在	不存在
新疆伊宁市后滩湿地棚户区改造BT项目	BT	2.50	2014年1月	450天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.19	1.19	0.20	是	不存在	不存在
珠海市城市绿化景观提升工程	EPC	2.84	2013年9月	总工期为64个日历天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	2.67	2.09	2.09	是	不存在	不存在
西河流域综合治理暨区域新农村（东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化）建设一期工程	BT	3.00	2014年6月	总工期为450个日历天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	2.83	2.83	1.98	是	不存在	不存在
梅县外国语学校	BT	4.07	2014年3月	暂定8个月	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	4.22	4.22	4.32	是	不存在	不存在
云南晋宁东大河湿地公园项目	BT	2.79	2014年6月	湖滨沙滩2014年6月30日前完工，水上森林2014年9月20日前完工。	工程已竣工验收并移交，结算资料已经上报审核中。	3.24	3.24	1.53	是	不存在	不存在
广东省五华县华侨实验文化教育	BT	2.30	2014年7月	2015年7月15日前完工	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	2.82	2.82	2.59	是	不存在	不存在

产业园 BT 工程项目											
贵州六盘水大河开发区项目	BT	17.92	2014 年 9 月	天湖景观路要求于 2015 年 9 月 8 日之前交工验收；德湖景观路于 2015 年 9 月 8 日之前交工验收；天湖景观路工期总日历天数：365 天；德湖景观路工期总日历天数：720 天。	因建设方征地拆迁工作缓慢，以及所在城市的大型市政管网工程需经过该项目的工程道路，导致工程进度滞后。	13.42	13.42	-	是	不存在	不存在
宿迁市三台山森林公园纳田(果林谧境)景区的景观工程	EPC	8.30	2014 年 12 月	2015 年 4 月 30 日前施工范围内主体工程完工。7 月 1 日前完成 100%工程量。	工程已通过竣工验收，已提交结算申请，目前结算正在审核过程中。	8.90	7.40	7.36	是	不存在	不存在
贵州省兴义市北环线二标道路工	BT	4.28	2015 年 1 月	180 日	公司申请结算退场，已获批，现正跟业主单位办理退场结算事	1.12	1.12	-	是	不存在	不存在

程					宜。						
常德桃花源古镇湖区园林景观工程	EPC	1.72	2015年6月	300天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.50	1.32	0.96	是	不存在	不存在
兰州市七里河区彭家坪开发区生态景观工程	BT	3.39	2015年9月	720天	项目施工正常进行中。	2.81	1.46	1.46	是	不存在	不存在
杉木湖中央公园建设项目、都匀经济开发区环西线北段(K3+400~K4+900)设计施工一体化	EPC	3.10	2015年8月	90日	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	3.07	1.63	1.63	是	不存在	不存在
六盘水大河经济开发区鱼塘西路建设工程项目	EPC	5.18	2015年11月	365日	因道路工程设计方案调整以及建设方征地拆迁工作进度缓慢，导致工程进度滞后。	4.26	1.27	1.21	是	不存在	不存在
梅州市江南新城改区剑英湖片区改造项目	PPP	项目总投资约8亿	2015年11月	24个月	工程项目按正常进度施工。	2.40	1.95	1.95	是	不存在	不存在
深汕特别合作区汕美文化谷工程	PPP	5.96	2016年5月	16个月	工程项目按正常进度施工。	2.55	1.78	1.72	是	不存在	不存在
香蜜公园建设工程项目	EPC	1.77	2016年3月	285天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.84	1.42	1.42	是	不存在	不存在
汉源县环湖路边	PPP	1.55	2016年	16个月	工程项目按正常进度施工。	1.19	0.65	0.59	是	不存在	不存在

坡生态修复工程			10月								
梅县新城棚户区改造和大沙河唇亲水公园二期工程PPP项目	PPP	8.82	2016年11月	建设期两年	工程项目按正常进度施工。	2.21	4.80	4.80	是	不存在	不存在
黔南州长顺县麻线河道治理及两岸景观工程	DB	2.10	2016年6月	180日历天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	1.94	1.40	1.32	是	不存在	不存在
鼎湖区沙涌水环境综合整治项目	PPP	3.63	2016年10月	730日	工程项目按正常进度施工。	0.24	0.33	0.33	是	不存在	不存在
贵州遵义凤冈县龙潭河县城河段治理工程勘测设计施工总承包	EPC	2.52	2016年8月	12个月	工程项目按正常进度施工。	3.19	1.89	1.90	是	不存在	不存在
滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目	PPP	5.80	2016年7月	730天	工程项目按正常进度施工。	5.40	3.76	3.76	是	不存在	不存在
贵州平塘国际射电天文科普文化园项目	EPC	5.00	2016年7月	120日历天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	3.81	1.37	0.71	是	不存在	不存在
贵州遵义新浦新区城市中轴线公园项目	EPC	4.00	2016年9月	365日历天	项目已竣工验收，目前正在办理结算。	4.59	2.40	1.93	是	不存在	不存在

海口市龙昆沟、东西湖等 11 个水体水环境综合治理 PPP 项目	PPP	9.58	2016 年 10 月	施工总工期为 18 个月	工程项目按正常进度施工。	2.90	1.00	1.00	是	不存在	不存在
姚安县河库连通工程龙鼻子引水项目	联合施工	3.35	-	1460 天	工程项目按正常进度施工。	0.54	0.39	0.39	是	不存在	不存在
宁海城市基础设施建设 PPP 项目	PPP	7.99	2016 年 12 月	总建设期 3 年	工程项目按正常进度施工。	0.93	0.81	0.81	是	不存在	不存在
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程 PPP 项目	PPP	2.04	2017 年 4 月	建设期为 1 年	工程项目按正常进度施工。	0.48	0.33	0.33	是	不存在	不存在
凤冈县龙潭河县城河段综合治理项目（二期）勘探设计施工总承包（EPC）	EPC	5.77	2016 年 12 月	24 个月	工程项目按正常进度施工。	1.77	0.26	0.26	是	不存在	不存在
湖南省临湘市长安文化创意园建设 PPP 项目	PPP	5.7	-	建设期 3 年	工程项目按正常进度施工。	0.79	1.95	1.95	是	不存在	不存在
河南伊河嵩县城区水生态治理 PPP 项目	PPP	3.58	2017 年 2 月	730 天	工程项目按正常进度施工。	1.51	1.26	1.26	是	不存在	不存在
松溪河环溪河水	EPC	4.84	2016 年	870 日历天	工程项目按正常进度施工。	2.18	1.61	1.51	是	不存在	不存在

生态环境综合治理项目			3月								
中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目	PPP	8.68	2017年3月	建设期为3年	工程项目按正常进度施工。	4.81	1.59	1.59	是	不存在	不存在
凯里市清水江生态治理建设工程	EPC	7.00	2017年2月	730天	镰刀湾节点（包括镰刀湾、清江沙滩、鸟鸣岛、枫树山庄4个小节点）因征地问题，未开始施工。其余工程正常进度施工。	1.48	-	-	是	不存在	不存在
新疆乌鲁木齐高新区（新市区）2017年美丽乡村（B包）PPP项目	PPP	3.10	-	24个月	工程项目按正常进度施工。	1.61	0.97	0.97	是	不存在	不存在
华阴市长涧河综合治理PPP项目一期工程	PPP	8.95	2017年4月	建设期2年	工程项目按正常进度施工。	3.23	1.16	1.16	是	不存在	不存在
腾冲边境经济合作区供排水PPP项目-污水治理工程	PPP	4.95	-	建设期约为2年	工程项目按正常进度施工。	1.20	0.32	0.32	是	不存在	不存在
山东省滨州北海经济开发区水系贯通及综合生态治理PPP项目	PPP	16.38	2017年4月	建设期3年	工程项目按正常进度施工。	2.65	1.57	1.57	是	不存在	不存在

贵州省六盘水市盘县西冲河统筹城乡发展乡村旅游综合体项目	PPP	10.76	-	建设期2年	工程项目按正常进度施工。	4.24	0.56	0.56	是	不存在	不存在
五华县生态技工教育创业园(五华县技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地公园)PPP建设项目	PPP	1.97	2016年10月	总工期为24个月	工程项目按正常进度施工。	3.39	1.73	1.73	是	不存在	不存在
渭南市华州区少华湖水利风景区项目(一期工程)工程总承包(EPC)	EPC	4.83	2017年8月	300日历天	工程项目按正常进度施工。	2.76	-	-	是	不存在	不存在
五华县人居环境综合整治PPP项目	PPP	26.82	-	3年	工程项目按正常进度施工。	1.84	-	-	是	不存在	不存在
高青县天鹅湖慢城PPP项目	PPP	3.85	2017年4月	730日历天	工程项目按正常进度施工。	1.17	0.50	0.50	是	不存在	不存在

伊川县体育公园、滨河新区潜溪河、邑涧河生态湿地公园、先锋渠建设工程 PPP 项目	PPP	10.73	-	2 年	工程项目按正常进度施工。	0.49	-	-	是	不存在	不存在
大埔县东片、南片区大埔角村、三洲村等 27 个省定贫困村创建社会主义新农村示范村建设项目 EPC 总承包	EPC	5.40	2017 年 9 月	2018 年 12 月底完工	工程项目按正常进度施工。	0.60	0.44	0.44	是	不存在	不存在
连平县县城扩容提质 PPP 项目	PPP	26.79	2018 年	3 年	工程项目按正常进度施工。	0.11	4.00	4.00	是	不存在	不存在
斗门区黑臭河涌水生态修复 PPP 项目	PPP	5.77	2017 年 9 月	工程完工日期：2018 年 12 月 31 日（暂定）；竣工日期：2019 年 6 月 30 日（暂定）	工程项目按正常进度施工。	0.99	0.30	0.30	是	不存在	不存在
双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-	EPC	5.58	2018 年	540 日历天	工程项目按正常进度施工。	0.79	-	-	是	不存在	不存在



设计-施工总承包 (EPC)											
林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程 PPP 项目	PPP	11.97	2018 年	2 年	工程项目按正常进度施工。	2.43	-	-	是	不存在	不存在

三、风险提示

上述数据为阶段统计数据，未经审计，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格上涨、天气或其他自然灾害影响造成完成工期、质量要求不能依约达成等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2018年7月31日