

华测检测认证集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，现将相关事项公告如下：

一、募投项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准华测检测认证集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕1500号）核准，并经贵所同意，本公司于2016年9月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票71,539,657股，发行价为每股人民币12.86元，共计募集资金919,999,989.02元，坐扣承销和保荐费用13,099,999.89元后的募集资金为906,899,989.13元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,686,200.00元后，公司本次募集资金净额为905,213,789.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕3-133号）。上述募集资金已经全部存放与募集资金专户管理。

截至2019年9月30日，公司2016年度非公开发行项目使用情况如下：

募投项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期
华东综合检测基地（上海）一期	是	44,276.76	30,276.76	28,892.16	95.43%	2019-3-31
华东检测基地（苏州）二期	是	21,646.42	12,646.42	11,240.21	88.88%	2019-6-30
信息化系统及数据中	是	14,758.92	3,184.86	981.87	30.83%	2020-12-31

心建设						
基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台	是	5,903.57	43.52	43.52	100.00%	2019-12-31
高通量基因检测平台	是	3,935.71	-	-	0.00%	2018-12-31
设立南方检测基地	否		11,574.06	2,653.97	22.93%	2020年7月
设立北方检测基地	否		14,000.00	2,580.74	18.43%	2019年12月
设立华中检测基地	否		9,795.76	2,481.26	25.33%	2020年12月
设立青岛检测基地	否		9,000.00	952.61	10.58%	2025年12月
承诺投资项目小计		90,521.38	90,521.38	49,826.33		
合计		90,521.38	90,521.38	49,826.33		

二、部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募集资金投资项目预计可使用状态的时间进行调整。现将相关调整计划及原因说明如下：

募投项目	原预定达到可使用状态日期	调整后达到可使用状态日期	调整原因
华东综合检测基地（上海）一期	2019-3-31	2020-3-31	政府对建筑、装修提出新的要求，导致工程作业实际进度慢于预期
华东检测基地（苏州）二期	2019-6-30	2020-08-31	政府报批流程较长，施工过程中的设备需要协同安装
信息化系统及数据中心建设	2020-12-31	2022-12-31	1、数据中心建设方案发生变化，由自建数据中心更改为 IDC 租赁方式；2、上海灾备中心由于上海基地刚建设完成投入使用，因此灾备中心项目相应延后；3、大数据应用平台项目正在选型，预计明年正式启动；4、电商平台正处于项目论证阶段，如果通过审批，将会尽快启动。
设立南方检测基地	2020年7月	2021-12-31	由于公司取得交付土地晚于预期（2018年11月收到政府交付的土地），目前该基地在正常建设中
设立北方检测基地	2019年12月	2021-12-31	政府报批流程较长，取得施工许可证的时间晚于预期（2019年8月领取建筑工程许可证），目前该基地在正常建设中

设立华中检测基地	2020年12月	2021-12-31	为了更好地实施募投项目，对内部设计方案进行了调整，项目计划进度晚于预期，目前该基地在正常建设中
----------	----------	------------	---

三、部分募投项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

公司本次对募集资金投资项目进度的调整，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募集资金投资项目的内容、投资总额和实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意募集资金投资项目延期的变更事项。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意募投项目延期事宜。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次对募投项目延期的事项，未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司董事会、监事会、独立董事均同意公司本次部分募集资金项目延期，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集

资金管理的相关规定，保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期无异议。

特此公告。

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日