

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-16

中钢国际工程技术股份有限公司

2020 年第一季度工程总承包业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2020年第一季度，公司新签工程项目合同18个，合同金额总计37.13亿元，均为国内项目。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目162个，预计总收入662.27亿元，累计已确认收入359.22亿元，未完工部分预期收入303.04亿元；已签订合同但尚未开工项目36个，合同金额合计131.15亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 (预计收入)	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
------	----------------	------	----	-------	--------	--------	------	--------

MMK250万吨焦化EPC项目	496,242.46	2019年1月21日	详细设计开始后50个月	1.86	1,026.25	9,236.25	合同约定	-
ZARAND综合钢厂EPC项目	458,799.50	2012年12月1日	2019年建成投产	95.98	-	439,747.55	合同约定	-
TOSYALI 230万吨综合钢厂EPC项目	380,742.73	2015年8月1日	24个月	100.00	-	380,796.44 ^①	合同约定	18,782.36
西上庄超临界低热值煤热电EPC项目	375,108.49	2016年6月1日	24个月 ^②	16.60	1,315.96	62,268.66	合同约定	-
广东金晟兰800万吨优特钢EPC项目	355,896.91	2019年12月30日	14个月	0.00	-	-	合同约定	-
安徽霍邱300万吨钢铁EPC项目	320,606.21	2012年9月1日	2019年7月各子项目陆续投产	88.19	694.72	270,081.70	合同约定	22,160.67
穆通综合钢厂EPC项目	299,149.68	2019年1月29日	30个月	15.03	23,000.00	43,797.70	合同约定	-

注：①与合同额的差异为结算汇率差异所致。

②因国家政策调控，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2020年4月14日