

# 张家界旅游集团股份有限公司

## 关于大庸古城项目建设的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年4月24日召开第十届董事会第四次会议暨2019年度董事会，审议通过《关于公司继续投资大庸古城项目建设及延迟开业的议案》，同意继续投资建设大庸古城项目(以下简称“该项目”)，现将该相关项目进展情况具体说明如下：

### 一、延迟开业的原因及目前建设进展情况

由于大庸古城项目业态建筑临河景观楼被取消，项目业态和游览动线相应调整，同时项目为仿古建筑，为充分还原老大庸建筑风貌，体现土家文化特色，其外装饰工艺复杂程度远高于预期，故导致项目施工进度慢于预期。

截止目前大庸古城项目主体和外饰装修工程均已完成，正在全力推进道路、绿化等附属工程建设。

但遭受2020年全球新冠病毒肺炎疫情影响，项目后续建设及控制性项目推进受限，同时整个旅游市场恢复情况无法预计，故暂不能确定大庸古城开业的准确时间，公司将根据疫情和旅游市场恢复情况另行确定。

### 二、追加投资的原因及金额

目前行业及市场情况发生了新变化，施工工艺难度增加、工程造

价上涨、业态设施完善等原因，需调整工程建设投资费用、业态配套费用、财务费用等。

公司董事会同意将该项目总投资额度增调为 244,301.91 万元。本次调整投资额度的根据前次通过的投资计划有增有减，其中调增部分 43,568.00 万元，调减部分 20,247.89 万元，合计调增 23,320.11 万元。同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司将按照相关规定及时对上述项目的有关进展情况进行披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日