

海南瑞泽新型建材股份有限公司

关于 2019 年度审计报告强调事项涉及影响已消除的专项说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度财务报表出具了带强调事项的无保留意见审计报告（信会师报字[2020]第 ZI10150 号）。本公司现就 2019 年度审计报告中强调事项涉及影响的消除情况说明如下：

一、2019 年度审计报告强调事项所涉及的内容

我们提醒财务报表使用者关注：如财务报表附注五（十三）、附注十三（二）所述，三个建设项目存在施工延期情况，形成应收款项合计 89,598.09 万元，施工延期事项可能对上述项目款项结算产生影响。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、关于强调事项涉及影响消除的说明

公司董事会、监事会、管理层高度重视 2019 年度审计报告强调事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。

1、针对罗甸县旅游基础设施建设 PPP 项目，经过多次沟通，2020 年 1 月 18 日，公司取得了由罗甸县住建局、县林业局、建设单位和监理单位盖章确认的《工程临时/最终延期报审表》，项目申请延期 546 天，至 2021 年 7 月 28 日。监理单位同意延期，县林业局、县住建局批复属实。

此外，经公司与建设单位、县住建局领导多次的专题会议沟通协调，征地拆迁、设计方案、施工蓝图等问题于 2020 年 4 月中旬基本解决，项目逐步进入正常施工状态。

2、针对六枝特区关寨镇农村人居环境整治建设 PPP 项目，经过多次沟通，2020 年 4 月 10 日，公司取得了建设单位、监理单位、特区水务局及特区住建局盖章确认的《工程临时/最终延期报审表》，项目申请延期 258 天，至 2021 年 4 月 30 日。

此外，经公司多次与建设单位、特区水务局、特区住建局和相关主管领导进行专题会议沟通讨论，征地赔偿、施工方案等问题于 2020 年 4 月上旬基本解决，

项目逐步进入正常施工状态。

3、针对思南县郝家湾古寨旅游扶贫基础设施建设项目，2020年7月20日，公司之子公司三亚新大兴园林生态有限公司与发包方贵州乌江石林旅游发展有限公司签订《项目延期协议》，项目完工时间延迟至2021年7月31日。

此外，经公司多次与思南县项目指挥部、业主公司、县政府主管领导进行专题会议沟通协商，征地问题、前图纸变更的问题等已基本解决，项目逐步进入正常施工状态。

基于上述情况，公司董事会认为2019年度审计报告强调事项涉及影响已消除。

特此说明。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十九日