

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-039

## 成都市路桥工程股份有限公司 2021年第一季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》（2019年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度经营情况公告如下：

### 一、2021年第一季度订单情况

2021年1月至3月，公司（含子公司）新中标工程项目2个，中标额7.94亿元。公司全年累计新中标工程项目2个，中标额7.94亿元。截至2021年一季度末，公司未完工合同量约52.84亿元。

### 二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	项目进展
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	至 2021 年 3 月底投资完工进度 108.08%
天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目	7.75 亿元	融资+施工	2018 年 12 月	720 日历天（建设期）	至 2021 年 3 月底完工进度 23.89%
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工项目	12.09 亿元	施工总承包	2019 年 8 月	34 个月	至 2021 年 3 月底完工进度 36.27%
攀枝花羊河河道治理等七个打捆项目	28.16 亿元	施工总承包	2019 年 12 月	建设期 36 个月	至 2021 年 3 月底完工进度 8.93%

截至 2021 年一季度末，公司主要在建项目进展不存在重大异常，项目业主

履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险可控。

### 三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、运管部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日