

证券代码：002061

证券简称：浙江交科

公告编号：2021-074

债券代码：128107

债券简称：交科转债

浙江交通科技股份有限公司

2021年第二季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司2021年第二季度建筑业经营情况简报如下：

一、订单情况

1、项目概况

报告期	新中标且签约项目		新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)	数量(个)	金额(亿元)
第二季度	103	23.6	39	110.79	434	977.10

注：截至报告期末在建项目的合同总额为1462.56亿元，其中累计已确认收入总金额为485.46亿元，剩余未完工总金额为977.10亿元。

2、投资项目

(1) 郑州至南阳高速郑州至许昌段的工可估算总额暂按112.0亿元，其中浙江交工联合体中标郑州至南阳高速公路郑州至许昌段ZXTJ-3标，投资估算额35亿元，项目合作协议、出资协议已签约；

浙江交工与河南省交通运输发展集团有限公司、山东路桥集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、河南省交通规划设计研究院股份有限公司组成联合体，共同参与郑州至南阳高速郑州至许昌段ZXTJ-3标项目投资人投标。其中，河南省交通运输发展集团有限公司为联合体牵头人，联合体成员之一浙江交工承担本项目的投资和约定范围内的施工工作，在项目公司所占出资比例15.16%。项目资本金约为22.4亿元，由注册资本和其他投资构成。浙江交工暂定出资(含注册资本出资和其他投资)为3.395亿元。

(2) 国道 218 线那拉提至巴仑台公路 PPP 项目，项目估算总投资约 237.48 亿元。浙江交工承担 PPP 项目 NBTZ-2 标段工程，预估标段概算建安费 19.3919 亿元，项目合作协议尚未签约。

浙江交工与新疆交通投资（集团）有限责任公司等 12 家单位自愿组成联合体，共同参与国道 218 线那拉提至巴仑台公路 PPP 项目投标。其中。新疆交通投资（集团）有限责任公司为联合体牵头人，联合体成员之一浙江交工参与本项目的投资，并承担相应的施工建设任务，在项目公司所占出资比例 2.93%。项目资本金约为 96.18 亿元，浙江交工暂定出资 2.8144 亿元。

以上 PPP 项目施工合同尚未签署，工程量清单尚未确定，公司将根据项目后续进展情况披露相关信息。

二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	工期	履约情况
1	杭甬复线宁波一期 S4 合同段项目经理部	583,653	PPP	48 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 52.63%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	杭金衢改扩建二期土建第 05 标项目经理部	240,875	施工总承包	33 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 60.43%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	临金高速公路临安至建德段工程第 TJ01 标段	279,841	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完工程量占总造价的 47.11%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	G60 沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程第 04 标	288,482.19	施工总承包	33 个月	正在履行，已完成项目施工的 49.56%，不存在未按合同约定

5	义东高速公路东阳（江北至南市）段工程土建施工第01标段	226,006.67	施工总承包	36个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的31.02%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	富春湾大道二期EPC工程总承包	265,833.15	施工总承包	24个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的4.95%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程	1,640,000(暂估)	PPP	26个月	正在履行，已完成项目施工的13.27%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第TJ02标段	212,006.15	施工总承包	31个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的2.07%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
9	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第N04标段	338,852.31	融资+施工总承包	36个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的9.6%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
10	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第01标段	159,503.17	施工总承包	36个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的0.77%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化
11	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第	226,814.50	施工总承包	30个月	正在履行，已完成项目施工的0.46%，不存在未按合同约定及时结

	03 标段				算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	瑞仓高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 04 标段	227,575.82	施工总承包	36 个月	正在履行，已完成项目施工的 0.28%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
13	浙江交工集团股份有限公司杭金衢高速至杭绍台高速联络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）PPP 项目	225,058.61	PPP	36 个月	正在履行，已完成项目施工的 0.01%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

三、风险提示

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 22 日