

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2021-075

成都市路桥工程股份有限公司

2021 年第三季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》（2019 年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三季度经营情况公告如下：

一、2021 年第三季度订单情况

2021 年 7 月至 9 月，公司（含子公司）新中标项目 1 个。公司全年累计新中标工程项目 7 个，中标额 25.65 亿元。截至 2021 年三季度末，公司未完工合同量约 50.17 亿元。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	项目进展
达州至宣汉快速通道 PPP 项目	总投资约 24.33 亿元	PPP 模式	2018 年 5 月	预计 36 个月	至 2021 年 9 月底投资完工进度 113.39%
天新邛快速路邛崃段建设工程（二期）施工（一标段）项目	7.75 亿元	融资+施工	2018 年 12 月	720 日历天（建设期）	至 2021 年 9 月底完工进度 25.06%
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路路基土建工程施工项目	12.09 亿元	施工总承包	2019 年 8 月	34 个月	至 2021 年 9 月底完工进度 52.82%
攀枝花岩羊河河道治理等七个打	28.16 亿元	施工总承包	2019 年 12 月	建设期 36 个月	至 2021 年 9 月底完工进度 10.04%

捆项目					
-----	--	--	--	--	--

截至 2021 年三季度末，公司主要在建项目进展不存在重大异常，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司市场部门、运管部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日