

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2023-040

## 昇兴集团股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]2644 号）核准，公司以每股人民币 5.19 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）143,737,949 股，募集资金总额为 745,999,955.31 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 736,542,435.97 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 2 月 18 日出具了容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并于 2021 年 3 月 8 日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

公司于 2021 年 5 月 10 日、5 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议及 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，同意暂缓实施“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设，将原计划投入该项目的

募集资金金额 23,000.00 万元，用于新增的“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”和“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”。上述事项参见公司于 2021 年 5 月 11 日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》（公告编号：2021-047）。调整后，本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目	昇兴（云南）包装有限公司	54,513.78	50,654.24
2	昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目	昇兴（安徽）包装有限公司	13,940.49	11,000.00
3	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司	14,853.04	12,000.00
合计			<b>83,307.31</b>	<b>73,654.24</b>

## 二、本次延期的募集资金投资项目基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	累计投入募集资金总额（万元）	投入进度	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目	11,000.00	9,449.68	85.91%	2022 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 30 日
2	昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目	12,000.00	11,574.03	96.45%	2022 年 12 月 31 日	2023 年 9 月 30 日

## 三、本次部分募集资金投资项目延期的原因

（一）昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目延

期原因

由于受到宏观经济增速下行、市场需求波动等客观因素的不利影响，项目的整体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。

（二）昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目延期原因

由于受外部客观环境的影响，造成项目建设工期延缓，同时，项目所需采购的部分设备（含主要进口设备）无法按时到货，目前设备尚处于调试阶段，本项目整体完工进度相应有所延后。

综合考虑目前市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。

#### **四、本次部分募投项目延期对公司的影响**

本次部分募投项目延期是公司基于项目施工环境和条件变化，根据项目实施情况作出的审慎判断，有利于募投项目建设质量的保障，符合募投项目实施需要，符合公司长期发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，亦不存在损害全体股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

#### **五、审批程序及相关意见**

##### **（一）董事会审议情况**

公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。

##### **（二）监事会审议情况**

公司第四届监事会第三十七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变

相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

### （三）独立董事意见

经核查，独立董事认为：本次募投项目延期是结合募投项目的实际建设情况，符合公司战略规划安排，有利于公司更好地实施募投项目，有利于公司长远发展。募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

### （四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：昇兴股份本次部分募投项目延期的事项，已经公司第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第三十七次会议审议通过，公司独立董事对本次事项发表了同意意见，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求及公司募集资金管理制度。昇兴股份本次部分募投项目延期后，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2023年4月28日