

## 浙江交通科技股份有限公司

### 2023年第四季度建筑业经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江交通科技股份有限公司现将子公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）2023年第四季度建筑业经营情况简报如下：

#### 一、订单情况

##### 1、项目概况

第四季度新中标且签约项目		第四季度新中标未签约项目		本年累计新中标且签约项目		本年累计新中标未签约项目		截至报告期末历年累计已签约未完工项目	
数量（个）	金额（亿元）	数量（个）	金额（亿元）	数量（个）	金额（亿元）	数量（个）	金额（亿元）	数量（个）	金额（亿元）
201	104.19	58	221.73	717	730.39	58	221.73	549	1,125.02

注：截至报告期末在建项目的合同总额为 2,030.26 亿元，其中累计已确认收入总金额为 905.24 亿元，剩余未完工总金额为 1,125.02 亿元。

##### 2、投资项目

无。

#### 二、截至报告期末重要项目履行情况

序号	项目名称	合同金额（万元）	业务模式	工期	履约情况
1	杭甬复线宁波一期 S4 合同段项目经理部	583,653.00	PPP	48 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 99.74%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
2	义东高速公路东阳（江北至南市）段工程土建施工第 01 标段	226,006.67	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 86.00%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
3	富春湾大道二期 EPC 工程总承包	265,833.00	施工总承包	24 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 100%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况。

					的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
4	杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程	1,699,188.52[注 1]	PPP	26 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 90.06%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
5	湖杭高速公路吴兴至德清段工程第 TJ02 标段	212,006.15	施工总承包	31 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 82.97%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
6	天峨至北海公路（天峨经凤山至巴马段）融资+工程总承包第 N04 标段	338,852.31	融资+施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 97.77%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
7	瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段	159,503.17[注 2]	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 81.25%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
8	瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 03 标段	226,814.50	施工总承包	30 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 62.56%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
9	瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 04 标段	227,575.82	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 60.96%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
10	浙江交工集团黄高速武陟至济源段、济源至新安高速公路 JXSG-2 合同段	277,500.00	股权合作+施工总承包	42 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 65.90%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
11	浙江交工集团股份有限公司杭金衢高速至杭绍台高速联络线（杭金衢高速公路柯桥联络线）PPP 项目	225,058.61	PPP	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 57.85%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
12	浙江交工集团股份有限公司江南大道（一期）工程 EPC 项目经理部（富春湾大道一期）	282,520[注 3]	EPC（设计施工总承包模式）	33 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 100%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
13	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第 TJ03 标段	278,862.34	施工总承包	881 个日历天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 49.68%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
14	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第 TJ02 标段	261,829.15[注 4]	施工总承包	881 个日历天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 63.49%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

15	351 国道兰溪马涧至建德大慈岩段	234,841.22	EPC（设计施工总承包模式）	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 21.21%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
16	浙江交工集团股份有限公司柯桥至诸暨高速公路工程第 TJ01 标段	220,962.42	施工总承包	1,095 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 32.35%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
17	浙江交工路桥建设有限公司甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程 PPP 项目 SG1 合同段项目经理部	216,490.00	PPP 模式	4 年	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 4.13%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
18	中山市民古路一期工程 TJ02 标段	201,249.00	施工总承包	30 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 46.20%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
19	郑州至南阳高速（郑州至许昌段）	250,000.00	BOT 模式	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 21.87%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
20	台州市仙居县城西区块城市有机更新项目	366,412.00	PPP 模式	5 年	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 5.60%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
21	G219 线温泉至霍尔果斯公路建设项目第 WHSJ-2、3 合同段第 WHSG-4 标段	243,796.90	EPC（设计施工总承包模式）	1,612 天	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 1.52%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
22	新建铁路头门港支线二期头门新区至头门港段工程施工总承包	321,213.99	EPC 模式	42.5 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 2.12%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。
23	申苏浙皖高速公路改扩建	206,922.69	施工总承包	36 个月	正在履行，合同已签，已完成项目施工的 16.20%，不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。

注 1：浙江交工与浙江杭绍甬高速公路有限公司对本项目的施工合同签订了《施工补充协议》，明确工程量清单预算价为 18,748,632,042 元（含 3%的暂列金额），下浮 9.37%后双方一致同意施工合同价为 16,991,885,220 元（含 3%的暂列金额）；

注 2：瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程第 01 标段为联合体中标项目，合同金额 159,503.17 万元，浙江交工承接合同金额为 111,652.21 万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 81.25%；

注 3：浙江交工集团股份有限公司江南大道（一期）工程 EPC 项目经理部（富春湾大道一期）为联合体中标项目，合同金额 282,520 万元，浙江交工承揽合同金额为 277,700 万元，施工进度已完成浙江交工承揽项目施工的 100%；

注 4：苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）土建施工第 TJ02 标段合同金额 261,829.15 万元，包括主线段苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）TJ02 标段签约合同价 232,074.13 万元和桐乡市乌镇至崇福公路（三环西路）TJ02 标段签约合同价 29,755.02 万元。

### **三、其他投资类项目履行情况**

无。

### **四、风险提示**

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与公司定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。同时，项目履行过程中存在合同方按实际情况调整、原材料价格波动、项目开工不及时等诸多不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会  
2024 年 1 月 22 日