

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-42

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2024年第一季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2024年第一季度，公司新签工程项目合同22个，合同金额总计60.17亿元，其中国内项目合同19个，合同金额合计7.68亿元；国外项目合同3个，合同金额合计52.49亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目259个，预计总收入948.20亿元，累计已确认收入705.39亿元，未完工部分预期收入242.81亿元；已签订合同但尚未开工项目28个，合同金额合计133.27亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 (不含税 预计收入)	开工日期	工期	完工百分比	本期确认 收入	累计 确认收入	回款 情况	应收账款 余额
MMK250 万吨焦化 EPC项目	579,035.56	2019年1 月21日	详细设计 开始后50 个月	87.43%	41,781.38	506,276.10	合同 约定	42,035.71

西上庄超临界低热值煤热电EPC项目	396,631.16	2016年6月1日	24个月 ^①	90.18%	668.69	357,662.84	合同约定	23,544.80
广东金晟兰800万吨优特钢EPC项目	288,243.30	2019年12月30日	14个月	95.57%	-	275,463.68	合同约定	-
安徽霍邱300万吨钢铁EPC项目	302,947.20	2012年9月1日	2019年7月前陆续投产 ^②	100.00%	-	302,947.20	合同约定	4,227.90
穆通综合钢厂EPC项目	321,175.87	2019年1月29日	30个月 ^③	74.16%	15,579.31	238,174.98	合同约定	-
Tosyali 阿尔及利亚四期综合钢厂项目	753,599.60	2022年4月11日	30个月	74.46%	86,604.79	561,147.56	合同约定	46.61

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。

②个别子项目工期有所调整。

③因海外所在地社会原因，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年4月29日