

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2024-025

三维通信股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2024年6月25日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的2024年6月30日调整为2024年12月31日。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3312号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、联席主承销商天风证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票101,695,646股，发行价为每股人民币4.60元，共计募集资金467,799,971.60元，坐扣承销和保荐费用5,141,697.80元后的募集资金为462,658,273.80元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2021年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除已支付的主承销商承销和保荐费、联席主承销商承销费、律师费、审计验资费、法定信息披露等其他发行费用（不含税）9,146,851.32元后，公司本次募集资金净额为453,511,422.48元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕658号）。

经第六届董事会第十六次会议审议，公司根据项目情况对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，详见《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-089），调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额
5G通信基础设施建设及运营项目	53,607.06	31,750.00
支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目	47,308.23	0
补充流动资金	38,000.00	13,601.14
合计	138,915.29	45,351.14

经 2024 年 2 月 2 日召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G 通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日。具体内容详见《关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-003）

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 5 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金累计投入进度
5G通信基础设施建设及运营项目	53,607.06	31,750.00	28,938.84	91.15%
支持5G的新一代多网融合覆盖产业化项目	47,308.23	0	0	0
补充流动资金	38,000.00	13,601.14	13,601.14	100%
合计	138,915.29	45,351.14	42,539.98	93.80%

注：累计投入募集资金数据未经会计师事务所审计。

三、募投项目延期的情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	原计划项目达到预定可使用状态日期	2024年2月调整后达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
5G通信基础设施建设及运营项目	2023年12月31日	2024年6月30日	2024年12月31日

四、募投项目延期的原因

募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”在实施过程中，公司基于市

市场环境变化及审慎评估通信基础设施资产质量等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，无法在计划时间内达到预定可使用状态。为确保公司募投项目稳步实施，根据当前实际情况，基于谨慎原则，公司拟将募投项目“5G 通信基础设施建设及运营项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 12 月 31 日。

五、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的实施主体、项目用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

六、本次募投项目延期的审议程序

公司于 2024 年 6 月 25 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“5G 通信基础设施建设及运营项目”达到预计可使用状态时间由原计划的 2024 年 6 月 30 日延长为 2024 年 12 月 31 日。保荐机构浙商证券对本事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略和实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。本次部分募投项目延期是结合公司募投项目建设实际情况及规划提出的，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情

形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第七次会议决议；
- 3、浙商证券股份有限公司出具的《关于三维通信股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2024年6月26日