

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2025-003

成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第四季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》（2023 年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四季度经营情况公告如下：

一、2024 年第四季度订单情况

第四季度新中标及新签约订单		截至第四季度末累计已签约未完工订单		截至第四季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（万元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（万元）
11	4,464.51	34	38.06	9	241.30

截至第四季度末，公司新中标及新签约订单金额共计 4,464.51 万元。截止 2024 年 12 月末，公司已签约未完工订单 34 个，订单金额为 38.06 亿元，其中个别项目处于停工状态。

二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	签订日期	工期	施工进度	确认收入（万元）	结算金额（万元）	收款金额（万元）
三亚市榕根社区棚户区改造项目	约 3 亿元整	施工总承包	2023 年 8 月	450 天	17.00%	5,448.53	5,568.85	

国道 227 线壤塘县吾伊乡八格都寨灾害绕避复线工程	19,519.70 万元	施工总承包	2022 年 10 月	540 天	100.00 %	17,355.30	15,339.45	10,118.14
鞍山至台安高速公路施工第 1 标段项目	30,245.19 万元	施工总承包	2023 年 8 月	701 天	62.44%	17,043.95	15,298.70	15,212.73

注：上表中合同金额、收款金额为含税金额；确认收入、结算金额为不含税金额。

三、特别提示

上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十一日