

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-041

福建海峡环保集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延期至2025年12月底前。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。公司开立了募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募集资金投资项目基本情况

截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺 项目投资总额	拟投入募集 资金金额	累计投入募集 资金金额	项目进度
福州市连坂污水处理厂三期工程项目	30,000.00	30,000.00	23,826.67	已进入商业运营
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	16,000.00	16,000.00	11,921.24	污水处理厂厂区工程建设完毕，具备调试条件
补充流动资金	5,000.00	4,270.36	4,277.02	/
合计	51,000.00	50,270.36	40,024.93	/

三、本次部分募集资金投资项目延期的基本情况

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定将福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延后，具体如下：

项目名称	项目原计划通水调试时间	首次调整后 项目计划通水调试时间	本次调整后 项目计划通水调试时间
福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目	2024年7月	2025年7月底前	2025年12月底前

（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因

公司2024年7月19日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金

投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间由2024年7月延期至2025年7月底前（具体内容详见于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-039））。延期期间，公司始终积极推进项目进程：对外，主动与相关单位沟通协调并向主管部门及时反馈福州滨海新城空港污水处理厂外围管网系统的建设诉求；对内，动态调整污水处理厂的运行筹备计划，做好厂内设备调试、技能培训等事项的部署，确保通水后，设备调试能正常运转、系统稳定运行。

2025年8月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。因福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目外围管网系统尚在抓紧建设之中，该项目通水调试预计将在2025年12月底前完成。

四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响

福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目延期通水，导致项目投资回收期较预期有所延长，公司将积极通过优化运营管理策略、挖掘产能潜力、强化成本管控等举措最大程度降低延期带来的影响。

本次部分募投项目延期是公司根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目调整达到预定可使用状态时间不会对公司的正常经营产生重大影响。

五、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2025年8月1日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目通水调试时间延期至2025年12月底前。

（二）监事会审议情况

2025年8月1日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实施进度作出的审慎决定，不存在改变募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，同意本次募集资金投资项目延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司认为：“本次海峡环保的福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目延期是海峡环保根据项目客观原因及实际实施情况作出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次部分募集资金投资项目延期事项已经海峡环保董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上所述，保荐机构对海峡环保本次非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项无异议。”

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 5 日