

证券代码：002009

证券简称：天奇股份

公告编号：2025-065

天奇自动化工程股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”、“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开了第九届董事会第八次（临时）会议及第九届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123 号），天奇股份由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为每股人民币 11.06 元，共计募集资金 299,999,989.38 元，坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00 元（其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00 元）后的募集资金为 293,109,989.38 元，已由主承销商中信证券于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,394,403.77 元后，公司本次募集资金净额为 292,105,585.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕3-37 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《天奇自动化工程股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书（注册稿）》”），本次发行股票募集资金在扣除相关发行费用后的募集资金用于以下项目。截至 2025 年 9 月 30 日，各项目投入募

集资金情况如下：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金投资金额	募集资金累计已投入金额
1	赣州天奇循环环保科技有限公司（以下简称“赣州天奇环保”）	年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）	44,383.20	21,000.00	21,000.00	7,877.66
2	天奇股份	补充流动资金	9,000.00	9,000.00	8,210.56	8,228.50
合计			53,383.20	30,000.00	29,210.56	16,106.16

注：募集资金累计投入金额超出调整后拟使用募集资金投资金额的，系募集资金结存的利息收入。

三、募投项目延期的情况及主要原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

实施主体	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
赣州天奇环保	年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）	2025 年 11 月	2026 年 11 月

（二）募投项目延期原因

自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设，审慎规划资金使用。自 2023 年下半年以来，锂电池回收行业竞争加剧，电池回收再生利用环境全行业产能利用率不足，公司面临原料供应稳定性和湿法冶炼环节经济性的双重挑战。为了进一步提升公司磷酸铁锂电池再生利用业务的盈利能力并凸显差异化竞争优势，结合市场实际情况、公司业务布局、实际产能需求，为保障资金效益最大化，公司适度调整募投项目的建设进度，放缓了部分建设及设备采购工作进度。同时，因募投项目的设备设施采购涉及询价、谈判、招标、运输、安装、调试等多个环节，整体周期较长，导致项目建设进度总体较预期延缓。经审慎评估和综合考量，公司采取募投项目分阶段投入使用的方式，前期已建成的部分将预先投入使用，其余未建成的部分将持续建设并延期投入使用。

综上所述，在不改变募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金投资用途及投

资规模的前提下，公司拟将“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期由 2025 年 11 月延期至 2026 年 11 月。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次募投项目延期是公司根据项目的实施进度及公司实际需求做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将加强对项目实施进度的监督，实时关注募投项目的实施进展情况，促使募投项目尽快达到预定可使用状态，公司将采用根据项目实际实施进度分阶段投入，以提高募集资金的使用效率。本次募投项目延期的事项是结合公司实际经营发展需求及募投项目实际实施情况，并经审慎研究决定。项目实施过程可能存在各种不确定因素影响实际进度，敬请广大投资者注意投资风险。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，将“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 11 月。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第九届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期事项已经公司第九届董事会第八次（临时）会议、第九届监事会第六次（临时）会议审议通过，履行了必要的决策和审议程序，符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

因此，保荐人对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日