

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2026-2

中钢国际工程技术股份有限公司

关于2025年第四季度工程业务经营情况的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露（2025年修订）》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第四季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、2025年第四季度（10-12月）订单情况

	数量（个）	金额（亿元）
2025年第四季度新签项目合同	45	97.49
其中：国内项目	36	17.54
国外项目	9	79.95
截至2025年12月末累计已签约未完工订单	281	433.26
其中：已生效正在执行项目	260	297.16
已签约尚未生效项目	21	136.10

注：已生效正在执行项目金额为未完工部分预期收入。

截至报告期末，公司无重大已中标尚未签约订单。

2025年全年公司新签项目合同总金额203.98亿元，其中国外项目合同总金额145.90亿元，国内项目合同总金额58.08亿元。

二、未完工重大项目情况

报告期内未完工重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 （不含税 预计收入）	开工日期	工期	完工百分比	本期确认 收入	累计 确认收入	回款 情况	应收账款 余额
MMK250 万吨焦化 EPC项目	597,007.44	2019年1 月21日	详细设计 开始后50 个月	95.96%	1,162.68	572,898.52	合同约定	18,208.31

西上庄超 临界低热 值煤热电 EPC 项目	408,042.68	2016 年 6 月 1 日	24 个月①	91.62%	2,458.20	373,857.93	合同 约定	21,666.67
安徽霍邱 300 万吨 钢铁 EPC 项目	302,947.20	2012 年 9 月 1 日	2019 年 7 月前陆续 投产②	100.00%	-	302,947.20	合同 约定	4,227.90
穆通综合 钢厂 EPC 项目	323,767.63	2019 年 1 月 29 日	30 个月③	100.00%	34,474.93	323,767.63	合同 约定	-
Tosyali 阿 尔及利亚 四期综合 钢厂项目	755,255.80	2022 年 4 月 11 日	30 个月	97.51%	18,266.73	736,447.96	合同 约定	19,180.72

注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。

②个别子项目工期有所调整。

③因海外所在地社会原因，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日