

证券代码：002628

证券简称：成都路桥

公告编号：2026-023

## 成都市路桥工程股份有限公司 2026 年第一季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》(2025 年修订)的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一季度经营情况公告如下：

### 一、2026 年第一季度订单情况

第一季度新中标及新签约订单		截至第一季度末累计已签约未完工订单		截至第一季度末累计已中标未签约订单	
数量	金额（万元）	数量	金额（亿元）	数量	金额（万元）
8	2,448.73	18	14.38	2	637.38

### 二、重大项目履约情况

项目名称	合同金额	业务模式	工期	施工进度	确认收入（万元）	结算金额（万元）	收款金额（万元）
鞍山至台安高速公路施工第 1 标段项目	30,245.19 万元	施工总承包	701 天	87.99%	24,257.98	22,982.25	25,050.65
三亚市榕根社区棚户区改造项目	约 3 亿元整	施工总承包	450 天	89.67%	38,824.72	37,690.78	20,019.33
新疆别迭里口岸公路建设项目	61,963.64 万元	施工总承包	1004 天	20.91%	11,539.95	7,699.57	10,139.03

经开区南湖路跨石亭江大桥建设工程	14,150.83 万元	施工总承包	18 个月 (540 天)	32.82%	4,118.58	2,540.36	3,500.76
------------------	--------------	-------	------------------	--------	----------	----------	----------

注：合同金额、收款金额为含税金额；确认收入、价款结算为不含税金额。

### 三、特别提示

上述数据仅为公司工程部门统计的阶段性的数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日