

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2018-016

## 北京万邦达环保技术股份有限公司

### 关于2018年第一季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年第一季度，公司承建项目均持续推进，运营项目运行稳定。各项目在本季度的具体情况如下：

#### 一、重大工程项目

(一)华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)PC 承包项目，供热、供风工程(余热回收站、制冷站)PC 承包项目，污水处理厂PC 承包项目

##### 1.工程概况

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包—供热、供风工程(除盐水站、凝结水站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：5,645.13万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包-供热、供风工程(余热回收站、制冷站)》工程采购施工承包合同，合同金额为：4,201.58万元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：19,849.38万元，三项合同总金额为：29,696.09万元。详情请见公司于2013年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》(公告编号：2013—024)。

##### 2.进展情况

截至公告披露日，除盐水、凝结水项目合同范围内土建建筑、池槽、道路、地坪硬化全部完成，主厂房设备安装全部完成，储罐安装、防腐保温全部完成，

管道安装 100%、电气预埋全部完成，电气设备安装完成，仪表气动阀安装完成，气源管开始安装；制冷站、余热回收项目土建桩基施工及检测完成，主体施工全部完成，道路施工完成 100%，钢结构完成 100%。

## （二）昊天节能装备有限责任公司石家庄西柏坡电厂废热入市集中供热项目

### 1.项目概况

2015年8月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与石家庄西岭供热有限公司签订《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为91,867万元。详情请见2015年8月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2015-103）。

### 2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货144,612米，保温管件11,896件，完成总合同的93%。

## （三）碳五/碳九分离及综合利用项目

### 1.工程概况

2016年8月8日，公司与中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院作为总承包联合体，与惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司签订了《碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目总承包合同》，合同暂估价为 12.77 亿元（因项目需采用大量工艺包，涉及多种装置采购、安装及施工，合同金额为共同估价，具体结算金额将根据项目实际开展情况确定）。该合同详情请见公司于2016年8月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2016—067）。

《碳五/碳九分离及综合利用EPC项目总承包合同》项目暂定金额为127,721万元，其中包括碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、碳九加氢、碳十深加工五套装置，由于碳十深加工专有技术选择尚未最终确定，2016年度内惠州伊科思与公司及吉化院签署补充协议，首先确定碳五分离、碳五石油树脂、苯乙烯抽提、

碳九加氢四套装置的价格为99,761.34万元。

## 2.进展情况

截至公告披露日，碳五分离装置、碳五树脂装置、碳九加氢装置及公用工程装置正在进行三查四定工作。

(四)宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目第一阶段工艺包及工艺设备采购项目

### 1.工程概况

2017年10月11日，公司与中国五环正式签订《宁东矿区矿井水及煤化工废水处理利用项目工艺包及工艺设备（第一阶段）供货合同》，最终确定合同总价为19,307.4382 万元（大写：人民币壹亿玖仟叁佰零柒万肆仟叁佰捌拾贰元整）。该合同详情请见公司于2017年10月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017—061）。

## 2.进展情况

截至公告披露日，设计方面已经完成了该项目的全部设计工作，提交工艺包设计图纸并通过业主审核和验收；采购方面已完成项目全部工艺设备的采购工作，并完成全部工艺设备95%的到货工作；已完成项目全部仪控设备的采购工作，完成全部仪控设备90%的到货工作。目前项目正在进行安装作业。

(五)昊天节能装备有限责任公司亚洲开发银行贷款呼和浩特市低碳供热工程项目

### 1.项目概况

2017年7月，公司全资子公司昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）与呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和呼和浩特市城发供热有限责任公司签订了《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-金桥热源厂预制保温管和管件（3）供货安装项目供货合同》及《亚洲开发银行贷款内蒙古呼和浩特市低碳供热工程-辛家营热源厂预制保温管和管件（2）供货安装项目供货合同》，合同总金额分别约为18,133.66万元和23,514.04万元。详情请见2017

年7月17日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于全资子公司签订重大合同的公告》（公告编号：2017-037）。

## 2.进展情况

截至公告披露日，完成保温管发货64,322米，保温管件3,399件，完成总合同的35%。

## 二、托管运营项目

2018年第一季度，公司（含控股子公司及全资子公司）运行的托管运营业务预计结算总收入约4,673.90万元，现有各项目结算情况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约956.95万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为15年，本季度预计实现结算收入约542.41万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程BOT项目特许经营项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约1,072.63万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15年，本季度预计实现结算收入约134.03万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理、污水回用及三级防控装置托管运营服务项目：本项目合同期为2年，本季度预计实现结算收入约198.50万元。

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务工程：本项目于2014年签署服务合同，合同期不少于5年，本季度预计实现结算收入约492.47万元；

（七）神华宁夏煤业集团煤炭化学工业分公司甲醇厂和甲醇制烯烃项目高盐水零排放BOT项目：本项目合同期为20年，本季度预计实现结算收入约560.86万元；

(八) 神华宁夏煤业集团甲醇制烯烃项目水系统运营项目：本项目合同期为 10 年，本季度预计实现结算收入约 365.78 万元。

(九) 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司中温煤焦油轻质化废水处理 BOT 项目：该项目合同签署期为 2014 年 9 月，运营期限为开始运营之日连续 20 年，本季度预计实现结算收入约 185.38 万元。

(十) 中国石油华北石化分公司污水处理厂托管运营项目：该项目合同签署期为 2016 年 9 月 1 日，运营期限为 6 年。本季度预计实现结算收入约 164.89 万元。

### 三、乌兰察布 PPP 项目

截至本公告披露日，公司设立的全资项目公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司三个 BOT 项目进展情况如下：

城市供水 (BOT) 项目马青地等配水管网改造工程-第二标段、城市供水 (BOT) 给水管线新建及改造工程、油葫芦湾水源地续建工程因天气原因，预计在供暖期 (4 月底) 结束后复工，目前正在进行复工准备。

城市排水 (BOT) 项目新体大街、育才街、新华街雨污水管网工程；南界路雨、污、给、中水管及道路恢复工程、文苑路和章盖营街雨污中水及道路恢复工程因天气原因，预计在供暖期 (4 月底) 结束后复工，目前正在进行复工准备。

城市供热 (BOT) 项目集宁热力公司普远热源厂新建 2×70MW 热水锅炉及配套项目已完工，目前处于单机试车及“三查四定”等收尾阶段。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日